



PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBÓ - PE

ANEXO V

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBÓ-PE  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBÓ-PE  
 EXERCÍCIO: 2014  
 PERÍODO REFERENCIAL: III TRIMESTRE

Claudines Emerencio da Silva Vieira  
 Auxiliar de Contabilidade  
 CPF : Nº 028.970.364-60

Lúcio Donato de Mesquita  
 Secretário de Obras e Serviços Públicos  
 CPF Nº 024.034.234-83

Cleber José de Aguiar da Silva  
 Prefeito  
 CPF Nº 056.691.764-56

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO (5)	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO (6)	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE (R\$) (20)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO (26)
		Nº/ANO (7)	CONCEDENTE (8)	REPASSE (R\$) (9)	CONTRAPARTIDA (R\$) (10)	CNPJ / CPF (11)	RAZÃO SOCIAL (12)	Nº/ANO (13)	DATA INÍCIO (14)	PRAZO (15)	VALOR CONTRATADO (R\$) (16)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO (17)	PRAZO ADITADO (18)	VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$) (19)		NATUREZA DA DESPESA (20)	VALOR MEDIDO ACUMULADO (21)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$) (22)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$) (23)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$) (25)	
Carta Convite nº001/2013	REFERENTE AO PAGAMENTO DA 6ª (SEXTA) PARCELA DO 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO.	-	-	-	-	03.844.195/0001-99	Justo & Branco Engenharia Consultiva Ltda	06/2014	30/12/2013	11 MESES	R\$ 82.500,00		11 meses			33.90.39	R\$ 7.500,00	R\$ 22.500,00	R\$ 67.500,00	R\$ 67.500,00	Andamento
Carta Convite nº001/2013	REFERENTE AO PAGAMENTO DA 7ª (SETIMA) PARCELA DO 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO.	-	-	-	-	03.844.195/0001-99	Justo & Branco Engenharia Consultiva Ltda	07/2014	30/12/2013	11 MESES	R\$ 82.500,00		11 meses			33.90.39	R\$ 7.500,00	R\$ 22.500,00	R\$ 67.500,00	R\$ 67.500,00	Andamento
Carta Convite nº001/2013	REFERENTE AO PAGAMENTO DA 8ª (OITAVA) PARCELA DO 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO.	-	-	-	-	03.844.195/0001-99	Justo & Branco Engenharia Consultiva Ltda	08/2014	30/12/2013	11 MESES	R\$ 82.500,00		11 meses			33.90.39	R\$ 7.500,00	R\$ 22.500,00	R\$ 67.500,00	R\$ 67.500,00	Andamento
TOMADA DE PREÇO nº002/2014	REFERENTE AO PAGAMENTO DO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA REFORMA DA QUADRA DA ESCOLA SEBASTIÃO GOMES NA VILA FEIRA NOVA.	-	-	-	-	17.363.675/0001-06	MGM EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS LTDA-EPP	07/2014	31/03/2014	4 MESES	R\$ 89.163,20					44.90.51	R\$ 30.257,77	R\$ 30.257,77	R\$ 30.257,77	R\$ 30.257,77	Andamento
TOMADA DE PREÇO nº002/2014	REFERENTE AO PAGAMENTO DO 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA REFORMA DA QUADRA DA ESCOLA SEBASTIÃO GOMES NA VILA FEIRA NOVA.	-	-	-	-	17.363.675/0001-06	MGM EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS LTDA-EPP	08/2014	31/03/2014	4 MESES	R\$ 89.163,20		155,00	327,00		44.90.51	R\$ 39.219,76	R\$ 39.219,76	R\$ 39.219,76	R\$ 39.219,76	Andamento
Carta Convite nº004/2014	REFERENTE AO PAGAMENTO DO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA REFORMA DA USF DO VARJÃO.	-	-	-	-	14.426.194/0001-04	R. CHAVES CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	08/2014	16/06/2014	5 MESES	R\$ 34.835,34		482,00			44.90.51	R\$ 28.549,14		R\$ 28.549,14	R\$ 28.549,14	Andamento
TOMADA DE PREÇO nº001/2014	REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1, NO DISTRITO DE UMBURETAMA ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO CONF. BM 001.	-	MINISTÉRIO DA SAÚDE	R\$ 408.000,00	R\$ 106.028,67	05.130.063/0001-86	DELHPI SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA.	08/2014	23/05/2014	10 MESES	R\$ 512.270,43					44.90.51	R\$ 68.471,94	R\$ 68.471,94	R\$ 68.471,94	R\$ 68.471,94	Andamento
TOMADA DE PREÇO nº003/2013	REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ACADEMIA DA SAÚDE EM SERRA DE CAPOEIRA, ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO, CONF. BM Nº 003.	-	MINISTÉRIO DA SAÚDE	R\$ 100.000,00	R\$ 73.956,58	05.130.063/0001-86	DELHPI SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA.	09/2014	20/12/2013	12 MESES	R\$ 169.968,24					44.90.51	R\$ 20.700,82	R\$ 20.700,82	R\$ 20.700,82	R\$ 20.700,82	Andamento
TOMADA DE PREÇO nº002/2014	REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1, NA LOCALIDADE DE JUNDIAÍ, ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO CONF. BM 001.	-	MINISTÉRIO DA SAÚDE	R\$ 408.000,00	R\$ 106.028,67	05.356.734/0001-21	TEP CONSTRUTORA LTDA	08/2014	19/05/2014	10 MESES	R\$ 532.348,44					44.90.51	R\$ 33.804,65	R\$ 33.804,65	R\$ 33.804,65	R\$ 33.804,65	Andamento
TOMADA DE PREÇO nº004/2014	REFERENTE AO PAGAMENTO DO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA REFORMA DO CENTRO DE SAÚDE MARIA FRAZÃO NO CENTRO DE OROBÓ.	-	MINISTÉRIO DA SAÚDE	R\$ 239.093,40	R\$ 13.815,57	04.023.278/0001/35	MOMENTO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS LTDA	08/2014	11/07/2014	10 MESES	R\$ 252.592,17					44.90.51	R\$ 41.611,02	R\$ 41.611,02	R\$ 41.611,02	R\$ 41.611,02	Andamento
																<b>TOTAL</b>	285.115,10	301.565,96	465.115,10	465.115,10	