

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBÓ  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

EXERCÍCIO: 2013  
PERÍODO REFERENCIAL: ABRIL, MAIO E JUNHO

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	OBRA OU SERVIÇO				CONTRATADO		CONTRATO				ADITIVO		DESPESAS NO EXERCÍCIO				SITUAÇÃO			
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)		VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)	
PROCESSO 013/2013 CV 003/2013	REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE OROBÓ	X	X	X	X	14.426.194/0001-04	R. CHAVES CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	S/N	25/01/2013	60 DIAS	R\$ 44.547,55	25/03/2013	60 DIAS	8404,95	33.90.39	R\$ 9.547,51	R\$ 9.547,51	R\$ 9.547,51	R\$ 33.953,05	CONCLUÍDO	
PROCESSO 051/2012 CV 038/2012	REFORMA DA USF DE MATINADAS	X	MINISTÉRIO DA SAÚDE	77.223,42	603,38	09.084.085/0001-08	LETTAL CONSTRUÇÕES LTDA	S/N	13/12/2012	150 DIAS	73.922,44	13/05/2013	150 DIAS	X	44.90.51	R\$ 12.299,87	R\$ 12.299,87	R\$ 12.299,87	R\$ 12.299,87	EM ANDAMENTO	
CONVITE 001/2013	CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA EM ENGENHARIA	X	X	X	X	03.844.196/0001-99	JUSTO E BRANCO ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA EPP	S/N	03/02/2013	11 MESES	82.500,00	03/01/2014	X	X	33.90.35	R\$ 7.500,00	R\$ 7.500,00	R\$ 7.500,00	R\$ 15.000,00	EM ANDAMENTO	
PROCESSO 013/2013 CV 003/2013	REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE OROBÓ	X	X	X	X	14.426.194/0001-04	R. CHAVES CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	S/N	25/01/2013	60 DIAS	R\$ 44.547,55	25/03/2013	60 DIAS	8404,95	33.90.39	R\$ 9.063,33	R\$ 9.063,33	R\$ 9.063,33	R\$ 43.016,38	CONCLUÍDO	
TP 004/2010 PROCESSO 030/2010	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR NO POVOADO DE FEIRA NOVA.	658367/2009	FNDE	R\$ 827.325,18	R\$ 8.273,25	02.320.253/0001-78	O&M EMPREENDIMENTOS LTDA	S/N	23/09/2010	180 DIAS	R\$ 817.927,34	22/03/2011			44.90.51	R\$ 69.742,16	R\$ 69.742,16	R\$ 69.742,16	R\$ 790.960,06	EM ANDAMENTO	
CONVITE 001/2013	CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA EM ENGENHARIA	X	X	X	X	03.844.196/0001-99	JUSTO E BRANCO ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA EPP	S/N	03/02/2013	11 MESES	82.500,00	03/01/2014	X	X	33.90.35	R\$ 7.500,00	R\$ 7.500,00	R\$ 7.500,00	R\$ 22.500,00	EM ANDAMENTO	
PROCESSO 013/2013 CV 003/2013	REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE OROBÓ	X	X	X	X	14.426.194/0001-04	R. CHAVES CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	S/N	25/01/2013	60 DIAS	R\$ 44.547,55	25/03/2013	60 DIAS	8404,95	33.90.39	R\$ 8.408,95	R\$ 8.408,95	R\$ 8.408,95	R\$ 51.425,33	CONCLUÍDO	
																TOTAL =	R\$ 124.061,82				

Cleber José de Aguiar da Silva  
PREFEITO  
CPF 056.691.764-56

Danilo Petrônio da Silva  
SECRETÁRIO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS  
CPF 041.926.064-10