



PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBÓ - PE

ANEXO V

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBÓ-PE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBÓ-PE
EXERCÍCIO: 2017
PERÍODO REFERENCIAL: II TRIMESTRE (01/04/2017 a 31/06/2017)

José Lúcio da Silva
Secretário Municipal de Finanças
CPF : Nº 041.654.564-54

Marcos Severino de Lima
Secretário de Obras e Serviços Públicos
CPF Nº 046.026.114-27

Cleber José de Aguiar da Silva
Prefeito
CPF Nº 056.691.764-56

| MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO (5) | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO (6) | CONVÊNIO | | | | CONTRATADO | | CONTRATO | | | | ADITIVO | | REAJUSTE (R\$) (20) | EXECUÇÃO | | | | | SITUAÇÃO (26) | |
|-------------------------------|---|------------|------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|--|-------------|------------------|------------|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------|---------------------|------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|--|--|----------------|--|
| | | Nº/ANO (7) | CONCEDENTE (8) | REPASSE (R\$) (9) | CONTRAPARTIDA (R\$) (10) | CNPJ / CPF (11) | RAZÃO SOCIAL (12) | Nº/ANO (13) | DATA INÍCIO (14) | PRAZO (15) | VALOR CONTRATADO (R\$) (16) | DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO (17) | PRAZO ADITADO (18) | | VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$) (19) | NATUREZA DA DESPESA (20) | VALOR MEDIDO ACUMULADO (21) | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$) (22) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$) (23) | | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$) (25) |
| CARTA CONVITE Nº005/2015 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, INCLUINDO O ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, OBRAS E PROJETOS, BEM COMO AS VISTORIAS E FISCALIZAÇÕES DOS MESMOS. | - | - | - | - | 03.844.195/0001-99 | JUSTO & BRANCO ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA | | 24/03/2015 | 12 MESES | R\$ 96.000,00 | | 24 MESES | R\$ 192.000,00 | | 33.90.39 | R\$ 216.000,00 | R\$ 24.000,00 | R\$ 40.000,00 | R\$ 208.000,00 | Andamento |
| TOMADA DE PREÇO Nº 002/2015 | CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ACADEMIA DE SAÚDE - MODELO INTERMEDIÁRIA NA COMUNIDADE DE MATINADAS. | - | MINISTÉRIO DA SAÚDE | R\$ 100.000,00 | R\$ 83.814,71 | 20.935.844/0001-31 | M LIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP | | 06/07/2015 | 6 MESES | R\$ 183.814,71 | 23/12/2016 | 360 DIAS | | | 44.90.51 | R\$ 178.280,16 | R\$ - | R\$ - | R\$ 158.280,16 | Concluído |
| TOMADA DE PREÇO Nº 001/2015 | CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) QUADRA ESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIO PADRÃO FNDE (25,80 X 38,00) NO SÍTIO JUNDIAÍ. | - | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | 510.000,00 | 54.215,09 | 17.808.689/0001-88 | GB CONSTRUTORA INCORPORADORA LTDA - EPP | | 7/5/2015 | 5 MESES | R\$563.572,80 | 6/5/2016 | 300 DIAS | | | 44.90.51 | R\$155.641,39 | R\$27.845,19 | R\$27.845,19 | R\$155.641,39 | Distratado |
| TOMADA DE PREÇO Nº 004/2016 | CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) MÓDULOS DE SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE OROBÓ/ PE, LOCAL SÍTIO ESPINHO PRETO DE CIMA, SÍTIO MULUNGU, SÍTIO CAIÇARAS. | - | SUDENE | R\$ 390.000,00 | R\$ 131.829,40 | 12.209.627/0001-36 | RTS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | | 23/05/2016 | 3 MESES | R\$ 521.829,40 | 11/05/2017 | 360 DIAS | | | 44.90.51 | R\$ 241.807,26 | R\$ 51.042,15 | R\$ 51.042,15 | R\$ 241.807,26 | Distratado |
| TOMADA DE PREÇO Nº 002/2016 | CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) QUADRA ESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIO PADRÃO FNDE (25,80 X 38,00) NO SÍTIO ENCRUZILHADA (MANIBU) | - | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | R\$ 510.000,00 | R\$ 55.909,44 | 11.508.867/0001-79 | KADORE COMERCIO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA. | | 14/03/2016 | 5 MESES | R\$ 397.350,54 | | 300 DIAS | | | 44.90.51 | R\$ 206.609,87 | R\$ - | R\$ - | R\$ 154.366,98 | Andamento |
| TOMADA DE PREÇO Nº 006/2016 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (CAEDE) E CRECHE, NO CENTRO DE OROBÓ/PE | - | - | - | - | 20.935.844/0001-31 | M LIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP | | 20/06/2016 | 12 MESES | R\$ 581.834,00 | | | | | 44.90.51 | R\$ 355.547,77 | R\$ 60.790,73 | R\$ 220.589,46 | R\$ 355.547,77 | Andamento |
| TOMADA DE PREÇO Nº 011/2016 | PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DA VIA DE ACESSO AO SÍTIO CAIÇARAS - MUNICÍPIO DE OROBÓ / PE | - | - | - | - | 41.109.612/0001-02 | Z PAULA CONSTRUÇÕES - LTDA | | 05/09/2016 | 2 MESES | R\$ 111.104,94 | | 240 DIAS | R\$ 27.454,79 | | 44.90.51 | R\$ 134.764,89 | R\$ 117.908,26 | R\$ 117.908,26 | R\$ 132.787,96 | Andamento |
| TOMADA DE PREÇO Nº 001/2017 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DO COMPLEMENTO DA VIA DE ACESSO AO SÍTIO CAIÇARAS | - | - | - | - | 41.109.612/0001-02 | Z PAULA CONSTRUÇÕES - LTDA | | 17/05/2017 | 2 MESES | R\$ 42.992,20 | | | | | 44.90.51 | R\$ 42.812,59 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | Andamento |
| TOMADA DE PREÇO Nº 008/2016 | CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) QUADRA ESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIO PADRÃO FNDE (25,80 X 38,00) NO SÍTIOJUNDIAÍ. | - | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | R\$ 410.933,52 | R\$ 45.144,19 | 22.289.485/0001-18 | G.A.A DIAS EIRELLI-ME | | 21/12/2016 | 4 MESES | R\$ 410.933,52 | | | | | 44.90.51 | R\$ 176.081,11 | R\$ 176.081,11 | R\$ 176.081,11 | R\$ 176.081,11 | Andamento |
| TOMADA DE PREÇO Nº 010/2016 | REVITALIZAÇÃO DE UMA PRAÇA NO DISTRITO DE FEIRA NOVA, OROBÓ-PE | - | - | - | - | 20.935.844/0001-31 | M LIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP | | 23/01/2016 | 3 MESES | R\$ 124.200,63 | 19/05/2017 | | R\$ 61.976,61 | | 44.90.51 | R\$ 185.802,44 | R\$ 122.840,10 | R\$ 122.840,10 | R\$ 122.840,10 | Concluído |
| | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL | 1.893.347,48 | 580.507,54 | 756.306,27 | 1.705.352,73 | | |