



PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBÓ - PE

ANEXO V

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBÓ-PE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBÓ-PE
EXERCÍCIO: 2016
PERÍODO REFERENCIAL: 1 TRIMESTRE

Claudines Emerencio da Silva Vieira
Auxiliar de Contabilidade
CPF : N° 028.970.364-60

Normando Henrique da Silva
Diretor de Obras e Serviços Públicos
CPF N° 820.585.044-53

Cleber José de Aguiar da Silva
Prefeito
CPF N° 056.691.764-56

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO (5)	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO (6)	CONVÊNIO					CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE (RS) (20)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO (26)
		Nº ANO (7)	CONCEDENTE (8)	REPASSE (RS) (9)	CONTRAPARTIDA (RS) (10)	CNPJ / CPF (11)	RAZÃO SOCIAL (12)	Nº ANO (13)	DATA INÍCIO (14)	PRAZO (15)	VALOR CONTRATADO (RS) (16)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO (17)	PRAZO ADITIVO (18)	VALOR ADITIVO ACUMULADO (RS) (19)	NATUREZA DA DESPESA (20)		VALOR MEDIDO ACUMULADO (21)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (RS) (22)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (RS) (23)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (RS) (25)		
CARTA CONVITE Nº005/2015	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, INCLUINDO O ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, OBRAS E PROJETOS, BEM COMO AS VISTORIAS E FISCALIZAÇÕES DOS MESMOS.	-	-	-	-	03.844.195/0001-99	JUSTO & BRANCO ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA		24/03/2015	12 MESES	R\$ 96.000,00					33.90.39	R\$ 88.000,00	R\$ 24.000,00	R\$ 24.000,00	R\$ 24.000,00	Andamento	
TOMADA DE PREÇO Nº 010/2015	REFORMA DA ESCOLA SEVERINO ANDRÉ DE LUNA NO DISTRITO DE UMBURETAMA, ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO.	-	-	-	-	20.935.844/0001-31	M LIRA CONSTRUÇÕES SERVIÇOS EIRELI - EPP		21/12/2015	5 MESES	R\$ 359.139,78					44.90.51	R\$ 138.832,11	R\$ 138.832,11	R\$ 138.832,11	R\$ 138.832,11	Andamento	
TOMADA DE PREÇO Nº 003/2015	CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DA SAÚDE - MODALIDADE BÁSICA NO DISTRITO DE UMBURETAMA.	-	MINISTÉRIO DA SAÚDE	R\$ 80.000,00	R\$ 67.558,59	20.935.844/0001-31	M LIRA CONSTRUÇÕES SERVIÇOS EIRELI - EPP		28/06/2015	6 MESES	R\$ 147.487,68		180 DIAS	R\$ 10.881,57	7%	44.905.100	R\$ 76.399,49	R\$ 36.340,97	R\$ 36.340,97	R\$ 36.340,97	Andamento	
TOMADA DE PREÇO Nº 002/2015	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ANTONIO DA MATA RIBEIRO NO SÍTIO CAIÇARAS.	-	-	-	-	20.935.844/0001-31	M LIRA CONSTRUÇÕES SERVIÇOS EIRELI - EPP		13/07/2015	5 MESES	R\$ 193.605,05		60 DIAS	R\$ 62.016,56	32%	44.905.100	R\$ 168.861,66	R\$ 60.158,74	R\$ 60.158,74	R\$ 60.158,74	Concluído	
TOMADA DE PREÇO Nº 005/2015	REFORMA DA ESCOLA MANOEL SILVESTRE DA MATA RIBEIRO NO SÍTIO CAIÇARAS	-	-	-	-	20.935.844/0001-31	M LIRA CONSTRUÇÕES SERVIÇOS EIRELI - EPP		22/07/2015	5 MESES	R\$ 101.949,69			R\$ 22.156,26	22%	44.905.100	R\$ 85.127,93	R\$ -	R\$ -	R\$ -	Concluído	
DISPENSA Nº 005/2015	CONCLUSÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS NO BAIRRO DE MANOEL APRÍGIO	-	FEM	R\$ 104.127,37	-	20.935.844/0001-31	M LIRA CONSTRUÇÕES SERVIÇOS EIRELI - EPP		01/01/2016	5 MESES	R\$ 104.127,37					44.905.100	R\$ 82.072,65	R\$ 82.072,65	R\$ 82.072,65	R\$ 82.072,65	Andamento	
DISPENSA Nº 005/2015	CONCLUSÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM MANIBU, TANQUES, CAIÇARAS E VARJÃO, LOTE 02, ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE OROBÓ.	-	FEM	R\$ 146.448,21	-	20.935.844/0001-31	M LIRA CONSTRUÇÕES SERVIÇOS EIRELI - EPP		01/01/2016	6 MESES	R\$ 146.448,21					44.905.100	R\$ 68.883,65	R\$ 68.883,65	R\$ 68.883,65	R\$ 68.883,65	Andamento	
DISPENSA Nº 005/2015	CONCLUSÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM ÁGUA BRANCA, LOTE 03, ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE OROBÓ.	-	FEM	R\$ 89.895,72	-	20.935.844/0001-31	M LIRA CONSTRUÇÕES SERVIÇOS EIRELI - EPP		01/01/2016	5 MESES	R\$ 89.895,72					44.905.100	R\$ 24.679,46	R\$ 24.679,46	R\$ 24.679,46	R\$ 24.679,46	Andamento	
DISPENSA Nº 005/2015	CONCLUSÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS E CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO NA COMUNIDADE DE CHÁ DE LIMA, LOTE 04, ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE OROBÓ.	-	FEM	R\$ 95.021,20	-	20.935.844/0001-31	M LIRA CONSTRUÇÕES SERVIÇOS EIRELI - EPP		01/01/2016	5 MESES	R\$ 95.021,20						R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	Andamento	
TOMADA DE PREÇO Nº 007/2015	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO POVOADO DE FEIRA NOVA.	-	-	-	-	03.332.651/0001-77	J. ANCHIETA SILVA CONSTRUÇÕES LTDA		01/07/2015	8 MESES	R\$ 376.675,98		240 DIAS			44.905.100	R\$ 171.152,43	R\$ 44.318,23	R\$ 44.318,23	R\$ 44.318,23	Andamento	
TOMADA DE PREÇO Nº 006/2015	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CORONEL ABILIO.	-	FEM	R\$ 204.650,96	R\$ 115.562,93	03.332.651/0001-77	J. ANCHIETA SILVA CONSTRUÇÕES LTDA		01/07/2015	6 MESES	R\$ 317.013,60			R\$ 56.689,51	18%	44.905.100	R\$ 373.703,11	R\$ 65.929,83	R\$ 65.929,83	R\$ 373.703,11	Concluído	
TOMADA DE PREÇO Nº 008/2014	CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) QUADRA ESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIO PADRÃO FNDE (25,80 X 38,00) NO SÍTIO ENCRUZILHADA.	-	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	R\$ 510.000,00	R\$ 55.909,54	04.393.361/0001-04	VASCONCELOS E MAGALHÃES EMPREENDIMENTOS		09/02/2015	5 MESES	R\$ 564.763,84		150 DIAS			44.905.100	R\$ 113.832,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	Distratado	
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2015	CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) QUADRA ESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIO PADRÃO FNDE (25,80 X 38,00) NO SÍTIO JUNDIAÍ.	-	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	R\$ 510.000,00	R\$ 54.215,09	17.808.689/0001-88	GB CONSTRUTORA INCORPORADORA LTDA - EPP		07/05/2015	5 MESES	R\$ 563.572,80		300 DIAS			44.905.100	R\$ 153.885,67	R\$ 22.008,05	R\$ 22.008,05	R\$ 22.008,05	Andamento	
TOMADA DE PREÇO Nº 008/2015	CONCLUSÃO DA REFORMA DA QUADRA DA ESC. SEBASTIÃO GOMES EM FEIRA NOVA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE OROBÓ	-	-	-	-	17.808.689/0001-88	GB CONSTRUTORA INCORPORADORA LTDA - EPP		02/09/2015	1 MÊS	R\$ 9.390,10		120 DIAS	R\$ 4.001,60	43%	44.905.100	R\$ 13.391,70	R\$ 13.391,70	R\$ 13.391,70	R\$ 13.391,70	Concluído	
TOMADA DE PREÇO Nº 008/2015	CONCLUSÃO DA REFORMA DA QUADRA ESPORTIVA DA ESCOLA ANTONIO ALMIRANTE HERÁCLIO DO REGÓ, DISTRITO DE UMBURETAMA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE OROBÓ	-	-	-	-	17.808.689/0001-88	GB CONSTRUTORA INCORPORADORA LTDA - EPP		02/09/2015	3 MESES	R\$ 67.440,06		180 DIAS	R\$ 26.495,96	39%	44.905.100	R\$ 93.839,12	R\$ 93.839,12	R\$ 93.839,12	R\$ 93.839,12	Concluído	
TOMADA DE PREÇO Nº 009/2015	REFERENTE AO PAGAMENTO DO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA CONCLUSÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS NA RUA DA ENTRADA DA CIDADE, RUA PAULO DE MAJOR E RUA EM UMBURETAMA	-	-	-	-	07.524.547/0001-35	V & A CONSTRUTORA LTDA. ME		17/08/2015	4 MESES	R\$ 59.716,39		30 DIAS	R\$ 477,75	1%	33.90.39	R\$ 60.194,14	R\$ 3.900,43	R\$ 3.900,43	R\$ 3.900,43	Concluído	
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2015	REFERENTE A CONCLUSÃO DA REFORMA DO CENTRO DE SAÚDE MARIA FRAZÃO DE AGUIAR.	-	MINISTÉRIO DA SAÚDE	R\$ 239.093,40	R\$ 13.815,57	20.935.844/0001-31	M LIRA CONSTRUÇÕES SERVIÇOS EIRELI - EPP		11/05/2015	5 MESES	R\$ 142.733,23		300 DIAS			44.905.100	R\$ 36.133,21	R\$ 36.133,21	R\$ 36.133,21	R\$ 36.133,21	Andamento	
TOMADA DE PREÇO Nº 005/2015	REFERENTE A CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1, NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE OROBÓ	-	MINISTÉRIO DA SAÚDE	R\$ 408.000,00	R\$ 124.654,79	14.417.792/0001-09	SS SERVIÇOS LOCAÇÕES CONSTRUÇÕES LTDA EPP		09/09/2015	10 MESES	R\$ 402.007,01					44.905.100	R\$ 100.030,74	R\$ 37.034,82	R\$ 37.034,82	R\$ 37.034,82	Andamento	
TOMADA DE PREÇO Nº 008/2015	REFERENTE A CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1, NO DISTRITO DE UMBURETAMA ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO.	-	MINISTÉRIO DA SAÚDE	R\$ 408.000,00	R\$ 64.985,36	20.935.844/0001-31	M LIRA CONSTRUÇÕES SERVIÇOS EIRELI - EPP		22/07/2015	6 MESES	R\$ 235.426,03					44.905.100	R\$ 86.750,01	R\$ 33.088,70	R\$ 33.088,70	R\$ 33.088,70	Andamento	
TOMADA DE PREÇO Nº 004/2015	CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ACADEMIA DA SAÚDE EM SERRA DE CAPOEIRA, ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO.	-	MINISTÉRIO DA SAÚDE	R\$ 100.000,00	R\$ 73.956,58	20.935.844/0001-31	M LIRA CONSTRUÇÕES SERVIÇOS EIRELI - EPP		01/07/2015	2 MESES	R\$ 27.995,74					44.905.100	R\$ 26.725,16	R\$ 26.725,16	R\$ 26.725,16	R\$ 26.725,16	Concluído	
TOMADA DE PREÇO Nº 007/2015	CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1, NA LOCALIDADE DE JUNDIAÍ, ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO.	-	MINISTÉRIO DA SAÚDE	R\$ 408.000,00	R\$ 106.028,67	20.935.844/0001-31	M LIRA CONSTRUÇÕES SERVIÇOS EIRELI - EPP		07/12/2015	6 MESES	R\$ 257.642,89						R\$ 48.304,70	R\$ -	R\$ -	R\$ 48.304,70	Andamento	
TOTAL																	2.010.799,34	811.336,83	811.336,83	1.167.414,81		