



PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBÓ - PE

ANEXO V

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBÓ-PE  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBÓ-PE  
EXERCÍCIO: 2017  
PERÍODO REFERENCIAL: I TRIMESTRE (01/01/2017 a 31/03/2017)

José Lúcio da Silva  
Secretário Municipal de Finanças  
CPF : Nº 041.654.564-54

Marcos Severino de Lima  
Secretário de Obras e Serviços Públicos  
CPF Nº 046.026.114-27

Cleber José de Aguiar da Silva  
Prefeito  
CPF Nº 056.691.764-56

| MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO (5) | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO (6)   | CONVÊNIO   |                        |                   |                          | CONTRATADO         |  | CONTRATO    |                  |            |                             |                                   | ADITIVO            |                                    | REAJUSTE (R\$) (20) | EXECUÇÃO                 |                             |  |  |  | SITUAÇÃO (26) |
|-------------------------------|---|------------|------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|--|-------------|------------------|------------|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------|------------------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|--|--|--|---------------|
|                               |   | Nº/ANO (7) | CONCEDENTE (8)         | REPASSE (R\$) (9) | CONTRAPARTIDA (R\$) (10) | CNPJ / CPF (11)    | RAZÃO SOCIAL (12)                              | Nº/ANO (13) | DATA INÍCIO (14) | PRAZO (15) | VALOR CONTRATADO (R\$) (16) | DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO (17) | PRAZO ADITADO (18) | VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$) (19) |                     | NATUREZA DA DESPESA (20) | VALOR MEDIDO ACUMULADO (21) | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$) (22) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$) (23) | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$) (25) |               |
| CARTA CONVITE Nº005/2015      | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, INCLUINDO O ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, OBRAS E PROJETOS, BEM COMO AS VISTORIAS E FISCALIZAÇÕES DOS MESMOS. | -          | -                      | -                 | -                        | 03.844.195/0001-99 | JUSTO & BRANCO ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA      |             | 24/03/2015       | 12 MESES   | R\$ 96.000,00               |                                   | 24 MESES           | R\$ 192.000,00                     |                     | 33.90.39                 | R\$ 144.000,00              | R\$ 16.000,00                              | R\$ 16.000,00                                | R\$ 160.000,00                                     | Andamento     |
| TOMADA DE PREÇO Nº 007/2015   | IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO POVOADO DE FEIRA NOVA.   | -          | -                      | -                 | -                        | 03.332.651/0001-77 | J. ANCHIETA SILVA CONSTRUÇÕES LTDA             |             | 01/07/2015       | 8 MESES    | R\$ 376.675,98              |                                   | 360 DIAS           | R\$ 37.542,77                      |                     | 44.90.51                 | R\$ 410.924,51              | R\$ 47.512,21                              | R\$ 47.512,21                                | R\$ 410.924,51                                     | Concluído     |
| TOMADA DE PREÇO Nº 002/2015   | CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ACADEMIA DE SAÚDE - MODELO INTERMEDIÁRIA NA COMUNIDADE DE MATINADAS.   | -          | MINISTÉRIO DA SAÚDE    | R\$ 100.000,00    | R\$ 83.814,71            | 20.935.844/0001-31 | M LIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP     |             | 06/07/2015       | 6 MESES    | R\$ 183.814,71              |                                   | 360 DIAS           |                                    |                     | 44.90.51                 | R\$ 178.280,16              | R\$ 41.373,10                              | R\$ 41.373,10                                | R\$ 145.258,23                                     | Concluído     |
| TOMADA DE PREÇO Nº 004/2016   | CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) MÓDULOS DE SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE OROBÓ/ PE, LOCAL SÍTIO ESPINHO PRETO DE CIMA, SÍTIO MULUNGU, SÍTIO CAIÇARAS.                 | -          | SUDENE                 | R\$ 390.000,00    | R\$ 131.829,40           | 12.209.627/0001-36 | RTS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.               |             | 23/05/2016       | 3 MESES    | R\$ 521.829,40              |                                   | 360 DIAS           |                                    |                     | 44.90.51                 | R\$ 190.765,11              | R\$ -                                      | R\$ -  | R\$ 190.765,11                                     | Andamento     |
| TOMADA DE PREÇO Nº 002/2016   | CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) QUADRA ESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIO PADRÃO FNDE (25,80 X 38,00) NO SÍTIO ENCRUZILHADA (MANIBU)   | -          | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | R\$ 510.000,00    | R\$ 55.909,44            | 11.508.867/0001-79 | KADORE COMERCIO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA. |             | 14/03/2016       | 5 MESES    | R\$ 397.350,54              |                                   | 300 DIAS           |                                    |                     | 44.90.51                 | R\$ 154.366,98              | R\$ -                                      | R\$ -  | R\$ 154.366,98                                     | Andamento     |
| TOMADA DE PREÇO Nº 006/2016   | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (CAEDE) E CRECHE, NO CENTRO DE OROBÓ/PE   | -          | -                      | -                 | -                        | 20.935.844/0001-31 | M LIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP     |             | 20/06/2016       | 12 MESES   | R\$ 581.834,00              |                                   |                    |                                    |                     | 44.90.51                 | R\$ 294.757,04              | R\$ 159.798,63                             | R\$ 159.798,63                               | R\$ 294.757,04                                     | Andamento     |
| TOMADA DE PREÇO Nº 011/2016   | PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DA VIA DE ACESSO AO SÍTIO CAIÇARAS - MUNICÍPIO DE OROBÓ / PE   | -          | -                      | -                 | -                        | 41.109.612/001-02  | Z PAULA CONSTRUÇÕES - LTDA                     |             | 05/09/2016       | 2 MESES    | R\$ 111.104,94              |                                   | 180 DIAS           |                                    |                     | 44.90.51                 | R\$ 132.787,96              | R\$ 44.228,59                              | R\$ 44.228,59                                | R\$ 59.108,29                                      | Andamento     |
|                               |   |            |                        |                   |                          |                    |  |             |                  |            |                             |                                   |                    |                                    |                     | <b>TOTAL</b>             | <b>1.505.881,76</b>         | <b>308.912,53</b>                          | <b>308.912,53</b>                            | <b>1.415.180,16</b>                                |               |

Orobó-PE, 10 de abril de 2017.