



PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBÓ - PE

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - I MAPA TRIMESTRAL DO EXERCÍCIO DE 2020

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBÓ-PE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL E FMS DE OROBÓ-PE
EXERCÍCIO: 2020
PERÍODO REFERENCIAL: 1º TRIMESTRE 2020 (01/01/2020 a 31/03/2020)

Jailton Manoel de Moura - Resp. pelo Preenchimento
Diretor do Departamento de Engenharia
CPF Nº 370.450.048-85

Michelle da Silva Teixeira Arruda - Resp. pelo Órgão
Secretário Municipal de Finanças
CPF : Nº 059.915.624-40

Cleber José de Aguiar da Silva - Ordenador de Despesas
Prefeito
CPF Nº 056.691.764-56

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO (5)	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO (6)	CONVENIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE (R\$) (20)	NATUREZA DA DESPESA (20)	EXECUÇÃO				SITUAÇÃO (26)
		Nº /ANO (7)	CONCEDENTE (8)	REPASSE (R\$) (9)	CONTRAPARTIDA (R\$) (10)	CNPJ / CPF (11)	RAZÃO SOCIAL (12)	Nº/ANO (13)	DATA INICIO (14)	PRAZO (15)	VALOR CONTRATADO (R\$) (16)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO (17)	PRAZO ADITADO (18)	VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$) (19)			VALOR MEDIDO ACUMULADO (21)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$) (22)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$) (23)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$) (25)	
TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2018	CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 06 SALAS NO SÍTIO VARJÃO (FUNDAÇÃO COM SAPATAS, ELÉTRICA 220V)	TC 201802844/2018	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	R\$ 1.305.046,64	-	01.079.262/0001-56	COMPACTA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA EPP	1.1.31.18.01/2018	3/9/2018	06 MESES	R\$ 1.278.916,30	-	12 MESES	R\$ 282.375,99	-	44.90.51	R\$ 1.294.734,66	R\$ 329.954,14	R\$ 329.954,14	R\$ 1.196.186,01	Andamento
TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2018	IMPLANTAÇÃO DE UM NOVO MERCADO PÚBLICO, NOVOS SANITÁRIOS PÚBLICOS, DEPÓSITO DE BANCAS E CRIAÇÃO DE UM ESPAÇO DE EVENTOS (CLUBE DE MATINADAS)	-	-	-	-	20.935.844/0001-31	M LIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP	1.1.38.18.01/2018	11/10/2018	10 MESES	R\$ 856.112,28	8/11/2019	5 MESES	R\$ 71.821,44	-	44.90.51	R\$ 927.933,72	R\$ 179.671,02	R\$ 179.671,02	R\$ 927.933,72	Concluída
TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2018	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO EM ÁGUA BRANCA (PROJETO PADRÃO FNDE MODELO 2 - OPÇÃO 220V COM SAPATAS)	TC 201804083/2018	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	R\$ 612.532,03	-	30.309.072/0001-86	JOSÉ VAGNER BARBOSA DE OLIVEIRA EIRELI	005/2019	18/1/2019	06 MESES	R\$ 606.247,78	-	12 MESES	R\$ 21.410,33	-	44.90.51	R\$ 220.713,37	R\$ 44.000,00	R\$ 44.000,00	R\$ 153.043,93	Andamento
TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2018	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO EM VARJÃO (PROJETO PADRÃO FNDE MODELO 2 - OPÇÃO 220V COM SAPATAS)	TC 201804333/2018	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	R\$ 612.532,03	-	01.079.262/0001-56	COMPACTA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA EPP	009/2019	24/1/2019	06 MESES	R\$ 606.316,21	-	6 MESES	-	-	44.90.51	R\$ 247.460,33	R\$ -	R\$ -	R\$ 247.460,33	Andamento
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2018 - FMS	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS PORTE 1 - PADRÃO MS) NO DISTRITO DE MATINADAS, OROBÓ-PE	11098.71700 01/17-003	MINISTÉRIO DA SAÚDE	R\$ 663.000,00	-	30.309.072/0001-86	JOSÉ VAGNER BARBOSA DE OLIVEIRA EIRELI	2.2.13.18.01/2018-FMS	11/10/2019	10 MESES	R\$ 643.261,95	-	9 MESES	R\$ 42.723,80	-	44.90.52	R\$ 685.985,75	R\$ 253.169,41	R\$ 253.169,41	R\$ 591.089,43	Concluída
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO EM PIRAUÁ, PROJETO PADRÃO FNDE	TC 201801527/2018	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	R\$ 612.532,03	-	20.935.844/0001-31	M LIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP	015/2019	25/2/2019	6 MESES	R\$ 610.547,61	-	6 MESES	-	-	44.90.51	R\$ 255.307,55	R\$ 127.000,00	R\$ 127.000,00	R\$ 246.005,50	Andamento
TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2019	CONSTRUÇÃO DE 20 (VINTE) MÓDULOS DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD TIPO I, FOSSAS SÉPTICAS E SUMIDOUROS NO SÍTIO MONTE ALEGRE	CV 0266/2016	MINISTÉRIO DA SAÚDE, ATRAVÉS DA FUNASA	R\$ 250.000,00	R\$ 50.736,12	30.309.072/0001-86	JOSÉ VAGNER BARBOSA DE OLIVEIRA EIRELI	034/2019	11/6/2019	12 MESES	R\$ 300.736,12	-	-	-	-	44.90.51	R\$ 67.916,81	R\$ -	R\$ -	R\$ 31.583,83	Andamento
TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2019	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, INCLUINDO O ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIO, OBRAS E PROJETOS, VISTORIAS E FISCALIZAÇÕES DOS MESMOS E MONITORAMENTO E ALIMENTAÇÃO DO SIMEC NO ÂMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBÓ	-	-	-	-	03.844.195/0001-99	JUSTO & BRANCO ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA	063/2019	9/10/2019	12 MESES	R\$ 165.999,96	-	-	-	-	33.90.39	R\$ 82.999,98	R\$ 41.499,99	R\$ 41.499,99	R\$ 69.166,65	Andamento
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2019-FMS	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, INCLUINDO O ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIO, OBRAS E PROJETOS, VISTORIAS E FISCALIZAÇÕES DOS MESMOS E MONITORAMENTO E ALIMENTAÇÃO DO SISMOB NO ÂMBITO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OROBÓ	-	-	-	-	03.844.195/0001-99	JUSTO & BRANCO ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA	040/2019-FMS	31/10/2019	12 MESES	R\$ 60.000,00	-	-	-	-	33.90.39	R\$ 25.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 20.000,00	Andamento
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019-FMS	CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF CHÁ DE VIRAÇÃO	-	-	-	-	20.935.844/0001-31	M LIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP	042/2019-FMS	14/11/2019	5 MESES	R\$ 295.230,64	-	-	R\$ 2.955,94	-	44.90.51	R\$ 57.169,19	R\$ 57.169,19	R\$ 57.169,19	R\$ 57.169,19	Andamento
																R\$ 3.865.221,36	R\$ 1.047.463,75	R\$ 1.047.463,75	R\$ 3.539.638,59		



PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBÓ - PE

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - I MAPA TRIMESTRAL DO EXERCÍCIO DE 2020

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBÓ-PE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL E FMS DE OROBÓ-PE
EXERCÍCIO: 2020
PERÍODO REFERENCIAL: 1º TRIMESTRE 2020 (01/01/2020 a 31/03/2020)

Jailton Manoel de Moura - Resp. pelo Preenchimento
Diretor do Departamento de Engenharia
CPF Nº 370.450.048-85

Michelle da Silva Teixeira Arruda - Resp. pelo Órgão
Secretário Municipal de Finanças
CPF : Nº 059.915.624-40

Cleber José de Aguiar da Silva - Ordenador de Despesas
Prefeito
CPF Nº 056.691.764-56

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO (5)	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO (6)	CONVENIO				CONTRATADO		CONTRATO				ADITIVO		REAJUSTE (R\$) (20)	NATUREZA DA DESPESA (20)	EXECUÇÃO				SITUAÇÃO (26)	
		Nº /ANO (7)	CONCEDENTE (8)	REPASSE (R\$) (9)	CONTRAPARTIDA (R\$) (10)	CNPJ / CPF (11)	RAZÃO SOCIAL (12)	Nº/ANO (13)	DATA INICIO (14)	PRAZO (15)	VALOR CONTRATADO (R\$) (16)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO (17)	PRAZO ADITADO (18)			VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$) (19)	VALOR MEDIDO ACUMULADO (21)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$) (22)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$) (23)		VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$) (25)
TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2018	CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 06 SALAS NO SÍTIO VARJÃO (FUNDAÇÃO COM SAPATAS, ELÉTRICA 220V)	TC 201802844/2018	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	R\$ 1.305.046,64	-	01.079.262/0001-56	COMPACTA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA EPP	1.1.31.18.01/2018	3/9/2018	06 MESES	R\$ 1.278.916,30	-	12 MESES	R\$ 282.375,99	-	44.90.51	R\$ 1.294.734,66	R\$ 329.954,14	R\$ 329.954,14	R\$ 1.196.186,01	Andamento
TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2018	IMPLANTAÇÃO DE UM NOVO MERCADO PÚBLICO, NOVOS SANITÁRIOS PÚBLICOS, DEPÓSITO DE BANCAS E CRIAÇÃO DE UM ESPAÇO DE EVENTOS (CLUBE DE MATINADAS)	-	-	-	-	20.935.844/0001-31	M LIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP	1.1.38.18.01/2018	11/10/2018	10 MESES	R\$ 856.112,28	8/11/2019	5 MESES	R\$ 71.821,44	-	44.90.51	R\$ 927.933,72	R\$ 179.671,02	R\$ 179.671,02	R\$ 927.933,72	Concluída
TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2018	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO EM ÁGUA BRANCA (PROJETO PADRÃO FNDE MODELO 2 - OPÇÃO 220V COM SAPATAS)	TC 201804083/2018	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	R\$ 612.532,03	-	30.309.072/0001-86	JOSÉ VAGNER BARBOSA DE OLIVEIRA EIRELI	005/2019	18/1/2019	06 MESES	R\$ 606.247,78	-	12 MESES	R\$ 21.410,33	-	44.90.51	R\$ 220.713,37	R\$ 44.000,00	R\$ 44.000,00	R\$ 153.043,93	Andamento
TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2018	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO EM VARJÃO (PROJETO PADRÃO FNDE MODELO 2 - OPÇÃO 220V COM SAPATAS)	TC 201804333/2018	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	R\$ 612.532,03	-	01.079.262/0001-56	COMPACTA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA EPP	009/2019	24/1/2019	06 MESES	R\$ 606.316,21	-	6 MESES	-	-	44.90.51	R\$ 247.460,33	R\$ -	R\$ -	R\$ 247.460,33	Andamento
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2018 - FMS	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS PORTE 1 - PADRÃO MS) NO DISTRITO DE MATINADAS, OROBÓ-PE	11098.71700 01/17-003	MINISTÉRIO DA SAÚDE	R\$ 663.000,00	-	30.309.072/0001-86	JOSÉ VAGNER BARBOSA DE OLIVEIRA EIRELI	2.2.13.18.01/2018-FMS	11/10/2019	10 MESES	R\$ 643.261,95	-	9 MESES	R\$ 42.723,80	-	44.90.52	R\$ 685.985,75	R\$ 253.169,41	R\$ 253.169,41	R\$ 591.089,43	Concluída
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO EM PIRAUÁ, PROJETO PADRÃO FNDE	TC 201801527/2018	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	R\$ 612.532,03	-	20.935.844/0001-31	M LIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP	015/2019	25/2/2019	6 MESES	R\$ 610.547,61	-	6 MESES	-	-	44.90.51	R\$ 255.307,55	R\$ 127.000,00	R\$ 127.000,00	R\$ 246.005,50	Andamento
TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2019	CONSTRUÇÃO DE 20 (VINTE) MÓDULOS DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD TIPO I, FOSSAS SÉPTICAS E SUMIDOUROS NO SÍTIO MONTE ALEGRE	CV 0266/2016	MINISTÉRIO DA SAÚDE, ATRAVÉS DA FUNASA	R\$ 250.000,00	R\$ 50.736,12	30.309.072/0001-86	JOSÉ VAGNER BARBOSA DE OLIVEIRA EIRELI	034/2019	11/6/2019	12 MESES	R\$ 300.736,12	-	-	-	-	44.90.51	R\$ 67.916,81	R\$ -	R\$ -	R\$ 31.583,83	Andamento
TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2019	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, INCLUINDO O ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIO, OBRAS E PROJETOS, VISTORIAS E FISCALIZAÇÕES DOS MESMOS E MONITORAMENTO E ALIMENTAÇÃO DO SIMEC NO ÂMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBÓ	-	-	-	-	03.844.195/0001-99	JUSTO & BRANCO ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA	063/2019	9/10/2019	12 MESES	R\$ 165.999,96	-	-	-	-	33.90.39	R\$ 82.999,98	R\$ 41.499,99	R\$ 41.499,99	R\$ 69.166,65	Andamento
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2019-FMS	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, INCLUINDO O ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIO, OBRAS E PROJETOS, VISTORIAS E FISCALIZAÇÕES DOS MESMOS E MONITORAMENTO E ALIMENTAÇÃO DO SISMOB NO ÂMBITO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OROBÓ	-	-	-	-	03.844.195/0001-99	JUSTO & BRANCO ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA	040/2019-FMS	31/10/2019	12 MESES	R\$ 60.000,00	-	-	-	-	33.90.39	R\$ 25.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 20.000,00	Andamento
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019-FMS	CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF CHÁ DE VIRAÇÃO	-	-	-	-	20.935.844/0001-31	M LIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP	042/2019-FMS	14/11/2019	5 MESES	R\$ 295.230,64	-	-	R\$ 2.955,94	-	44.90.51	R\$ 57.169,19	R\$ 57.169,19	R\$ 57.169,19	R\$ 57.169,19	Andamento
																R\$ 3.865.221,36	R\$ 1.047.463,75	R\$ 1.047.463,75	R\$ 3.539.638,59		



PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBÓ - PE

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - I MAPA TRIMESTRAL DO EXERCÍCIO DE 2020

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBÓ-PE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL E FMS DE OROBÓ-PE
EXERCÍCIO: 2020
PERÍODO REFERENCIAL: 1º TRIMESTRE 2020 (01/01/2020 a 31/03/2020)

Jailton Manoel de Moura - Resp. pelo Preenchimento
Diretor do Departamento de Engenharia
CPF Nº 370.450.048-85

Michelle da Silva Teixeira Arruda - Resp. pelo Órgão
Secretário Municipal de Finanças
CPF : Nº 059.915.624-40

Cleber José de Aguiar da Silva - Ordenador de Despesas
Prefeito
CPF Nº 056.691.764-56

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO (5)	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO (6)	CONVENIO				CONTRATADO		CONTRATO				ADITIVO		REAJUSTE (R\$) (20)	NATUREZA DA DESPESA (20)	EXECUÇÃO				SITUAÇÃO (26)	
		Nº /ANO (7)	CONCEDENTE (8)	REPASSE (R\$) (9)	CONTRAPARTIDA (R\$) (10)	CNPJ / CPF (11)	RAZÃO SOCIAL (12)	Nº/ANO (13)	DATA INICIO (14)	PRAZO (15)	VALOR CONTRATADO (R\$) (16)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO (17)	PRAZO ADITADO (18)			VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$) (19)	VALOR MEDIDO ACUMULADO (21)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$) (22)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$) (23)		VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$) (25)
TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2018	CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 06 SALAS NO SÍTIO VARJÃO (FUNDAÇÃO COM SAPATAS, ELÉTRICA 220V)	TC 201802844/2018	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	R\$ 1.305.046,64	-	01.079.262/0001-56	COMPACTA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA EPP	1.1.31.18.01/2018	3/9/2018	06 MESES	R\$ 1.278.916,30	-	12 MESES	R\$ 282.375,99	-	44.90.51	R\$ 1.294.734,66	R\$ 329.954,14	R\$ 329.954,14	R\$ 1.196.186,01	Andamento
TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2018	IMPLANTAÇÃO DE UM NOVO MERCADO PÚBLICO, NOVOS SANITÁRIOS PÚBLICOS, DEPÓSITO DE BANCAS E CRIAÇÃO DE UM ESPAÇO DE EVENTOS (CLUBE DE MATINADAS)	-	-	-	-	20.935.844/0001-31	M LIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP	1.1.38.18.01/2018	11/10/2018	10 MESES	R\$ 856.112,28	8/11/2019	5 MESES	R\$ 71.821,44	-	44.90.51	R\$ 927.933,72	R\$ 179.671,02	R\$ 179.671,02	R\$ 927.933,72	Concluída
TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2018	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO EM ÁGUA BRANCA (PROJETO PADRÃO FNDE MODELO 2 - OPÇÃO 220V COM SAPATAS)	TC 201804083/2018	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	R\$ 612.532,03	-	30.309.072/0001-86	JOSÉ VAGNER BARBOSA DE OLIVEIRA EIRELI	005/2019	18/1/2019	06 MESES	R\$ 606.247,78	-	12 MESES	R\$ 21.410,33	-	44.90.51	R\$ 220.713,37	R\$ 44.000,00	R\$ 44.000,00	R\$ 153.043,93	Andamento
TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2018	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO EM VARJÃO (PROJETO PADRÃO FNDE MODELO 2 - OPÇÃO 220V COM SAPATAS)	TC 201804333/2018	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	R\$ 612.532,03	-	01.079.262/0001-56	COMPACTA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA EPP	009/2019	24/1/2019	06 MESES	R\$ 606.316,21	-	6 MESES	-	-	44.90.51	R\$ 247.460,33	R\$ -	R\$ -	R\$ 247.460,33	Andamento
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2018 - FMS	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS PORTE 1 - PADRÃO MS) NO DISTRITO DE MATINADAS, OROBÓ-PE	11098.71700 01/17-003	MINISTÉRIO DA SAÚDE	R\$ 663.000,00	-	30.309.072/0001-86	JOSÉ VAGNER BARBOSA DE OLIVEIRA EIRELI	2.2.13.18.01/2018-FMS	11/10/2019	10 MESES	R\$ 643.261,95	-	9 MESES	R\$ 42.723,80	-	44.90.52	R\$ 685.985,75	R\$ 253.169,41	R\$ 253.169,41	R\$ 591.089,43	Concluída
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO EM PIRAUÁ, PROJETO PADRÃO FNDE	TC 201801527/2018	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	R\$ 612.532,03	-	20.935.844/0001-31	M LIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP	015/2019	25/2/2019	6 MESES	R\$ 610.547,61	-	6 MESES	-	-	44.90.51	R\$ 255.307,55	R\$ 127.000,00	R\$ 127.000,00	R\$ 246.005,50	Andamento
TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2019	CONSTRUÇÃO DE 20 (VINTE) MÓDULOS DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD TIPO I, FOSSAS SÉPTICAS E SUMIDOUROS NO SÍTIO MONTE ALEGRE	CV 0266/2016	MINISTÉRIO DA SAÚDE, ATRAVÉS DA FUNASA	R\$ 250.000,00	R\$ 50.736,12	30.309.072/0001-86	JOSÉ VAGNER BARBOSA DE OLIVEIRA EIRELI	034/2019	11/6/2019	12 MESES	R\$ 300.736,12	-	-	-	-	44.90.51	R\$ 67.916,81	R\$ -	R\$ -	R\$ 31.583,83	Andamento
TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2019	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, INCLUINDO O ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIO, OBRAS E PROJETOS, VISTORIAS E FISCALIZAÇÕES DOS MESMOS E MONITORAMENTO E ALIMENTAÇÃO DO SIMEC NO ÂMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBÓ	-	-	-	-	03.844.195/0001-99	JUSTO & BRANCO ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA	063/2019	9/10/2019	12 MESES	R\$ 165.999,96	-	-	-	-	33.90.39	R\$ 82.999,98	R\$ 41.499,99	R\$ 41.499,99	R\$ 69.166,65	Andamento
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2019-FMS	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, INCLUINDO O ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIO, OBRAS E PROJETOS, VISTORIAS E FISCALIZAÇÕES DOS MESMOS E MONITORAMENTO E ALIMENTAÇÃO DO SISMOB NO ÂMBITO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OROBÓ	-	-	-	-	03.844.195/0001-99	JUSTO & BRANCO ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA	040/2019-FMS	31/10/2019	12 MESES	R\$ 60.000,00	-	-	-	-	33.90.39	R\$ 25.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 20.000,00	Andamento
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019-FMS	CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF CHÁ DE VIRARAÇÃO	-	-	-	-	20.935.844/0001-31	M LIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP	042/2019-FMS	14/11/2019	5 MESES	R\$ 295.230,64	-	-	R\$ 2.955,94	-	44.90.51	R\$ 57.169,19	R\$ 57.169,19	R\$ 57.169,19	R\$ 57.169,19	Andamento
																R\$ 3.865.221,36	R\$ 1.047.463,75	R\$ 1.047.463,75	R\$ 3.539.638,59		