



PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBÓ - PE

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - 1º TRIMESTRE DE 2021

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBÓ-PE
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL E FMS DE OROBÓ-PE
 EXERCÍCIO: 2021
 PERÍODO REFERENCIAL: 1º TRIMESTRE DE 2021 (01/01/2021 a 31/03/2021)

Jailton Manoel de Moura - Resp. pelo Preenchimento
 Diretor do Departamento de Engenharia
 CPF: Nº 370.450.048-85

Michelle da Silva Teixeira Arruda - Resp. pelo Órgão
 Secretário Municipal de Finanças
 CPF: Nº 059.915.824-40

Severino Luiz Pereira de Abreu
 Prefeito

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO (5)	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO (6)	CONVENIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE (R\$) (20)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO (26)
		Nº /ANO (7)	CONCEDENTE (8)	REPASSE (R\$) (9)	CONTRAPARTIDA (R\$) (10)	CNPJ / CPF (11)	RAZÃO SOCIAL (12)	Nº/ANO (13)	DATA INICIO (14)	PRAZO (15)	VALOR CONTRATADO (R\$) (16)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO (17)	PRAZO ADITADO (18)	VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$) (19)		NATUREZA DA DESPESA (20)	VALOR MEDIDO ACUMULADO (21)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$) (22)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$) (23)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$) (25)	
TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2018	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO EM ÁGUA BRANCA (PROJETO PADRÃO FNDE MODELO 2 - OPÇÃO 220V COM SAPATAS)	TC 201804083/2018	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	R\$ 612.532,03	-	30.309.072/0001-86	JOSÉ VAGNER BARBOSA DE OLIVEIRA EIRELI	005/2019	18/1/2019	06 MESES	R\$ 606.247,78	23/11/2020	18 MESES	R\$ 21.410,33	-	44.90.51	R\$ 326.065,64	R\$ -	R\$ -	R\$ 326.065,64	Distratada
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO EM PIRAUÁ, PROJETO PADRÃO FNDE	TC 201801527/2018	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	R\$ 612.532,03	-	20.935.844/0001-31	M LIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP	015/2019	25/2/2019	6 MESES	R\$ 610.547,61	29/03/2021	24 MESES	R\$ 152.554,20	-	44.90.51	R\$ 763.101,81	R\$ -	R\$ -	R\$ 561.827,07	Concluída
TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2019	CONSTRUÇÃO DE 20 (VINTE) MÓDULOS DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD TIPO I, FOSSAS SÉPTICAS E SUMIDOUROS NO SÍTIO MONTE ALEGRE	CV 0266/2016	MINISTÉRIO DA SAÚDE, ATRAVÉS DA FUNASA	R\$ 250.000,00	R\$ 50.736,12	30.309.072/0001-86	JOSÉ VAGNER BARBOSA DE OLIVEIRA EIRELI	034/2019	11/6/2019	12 MESES	R\$ 300.736,12	-	12 MESES	-	-	44.90.51	R\$ 257.219,81	R\$ -	R\$ -	R\$ 146.553,17	Andamento
TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2019	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, INCLUINDO O ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, OBRAS E PROJETOS, VISTORIAS E FISCALIZAÇÕES DOS MESMOS E MONITORAMENTO E ALIMENTAÇÃO DO SIMEC NO ÂMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBÓ	-	-	-	-	03.844.195/0001-99	JUSTO & BRANCO ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA	063/2019	9/10/2019	12 MESES	R\$ 165.999,96	-	27 MESES	R\$ 235.166,61	-	33.90.39	R\$ 235.166,61	R\$ 27.666,66	R\$ 27.666,66	R\$ 235.166,61	Andamento
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2019-FMS	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, INCLUINDO O ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, OBRAS E PROJETOS, VISTORIAS E FISCALIZAÇÕES DOS MESMOS E MONITORAMENTO E ALIMENTAÇÃO DO SISMOB NO ÂMBITO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OROBÓ	-	-	-	-	03.844.195/0001-99	JUSTO & BRANCO ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA	040/2019-FMS	31/10/2019	12 MESES	R\$ 60.000,00	-	26 MESES	R\$ 80.000,00	-	33.90.39	R\$ 80.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 80.000,00	Andamento
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO SÃO JOSÉ	-	PRÉ-SAL	-	-	03.420.484/0001-16	CONSTRUTORA MARFERREI LTDA	012/2020	1/9/2020	6 MESES	R\$ 431.981,69	-	-	-	-	44.90.51	R\$ 73.981,92	R\$ 73.981,92	R\$ 73.981,92	R\$ 73.981,92	Andamento
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2020	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE - 1ª ETAPA	-	-	-	-	20.935.844/0001-31	M LIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP	013/2020	23/3/2020	6 MESES	R\$ 844.397,06	-	10 MESES	R\$ 413.852,54	-	44.90.51	R\$ 992.115,19	R\$ 534.514,62	R\$ 534.514,62	R\$ 992.115,19	Andamento
TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2020	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE OROBÓ/PE - LOTE 2: RUAS DO CENTRO (2ª PARTE)	-	FINISA-CAIXA	-	-	03.420.484/0001-16	CONSTRUTORA MARFERREI LTDA EPP	019/2020	26/3/2020	2 MESES	R\$ 485.840,09	-	6 MESES	R\$ 87.739,38	-	44.90.51	R\$ 527.251,77	R\$ -	R\$ -	R\$ 527.251,77	Andamento
TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2020	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS, DRENAGEM, CONTENÇÃO E SINALIZAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE OROBÓ/PE - LOTE III: ZONA RURAL (1ª PARTE)	-	FINISA-CAIXA	-	-	20.935.844/0001-31	M LIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP	016/2020	16/3/2020	2 MESES	R\$ 821.369,24	-	12 MESES	R\$ 160.368,17	-	44.90.51	R\$ 971.401,57	R\$ 72.308,75	R\$ 72.308,75	R\$ 802.082,63	Andamento
TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2020	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS, DRENAGEM, CONTENÇÃO E SINALIZAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE OROBÓ/PE - LOTE IV: ZONA RURAL (2ª PARTE)	-	FINISA-CAIXA	-	-	11.211.110/0001-19	MS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI	020/2020	31/3/2020	2 MESES	R\$ 484.865,22	01/03/2021	10 MESES	R\$ 82.017,84	-	44.90.51	R\$ 566.883,06	R\$ -	R\$ -	R\$ 415.779,27	Concluída
TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2020	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS, DRENAGEM, CONTENÇÃO E SINALIZAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE OROBÓ/PE - LOTE V: ZONA RURAL (3ª PARTE)	-	FINISA-CAIXA	-	-	17.314.738/0001-26	EXECUTAR ENERGIA E SERVIÇOS LTDA	021/2020	6/4/2020	2 MESES	R\$ 568.403,60	01/03/2021	8 MESES	R\$ 26.246,66	-	44.90.51	R\$ 580.189,55	R\$ -	R\$ -	R\$ 580.189,55	Concluída
TOMADA DE PREÇO Nº 012/2020	REFORMA DA QUADRA ESPORTIVA DE FEIRA NOVA, LOCALIZADA NO POVOADO DE FEIRA NOVA - MUNICÍPIO DE OROBÓ	-	-	-	-	01.079.262/0001-56	COMPACTA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - EPP	033/2020	17/8/2020	3 MESES	R\$ 237.851,93	11/02/2021	3 MESES	R\$ 77.405,23	-	44.90.51	R\$ 314.440,30	R\$ 153.149,41	R\$ 153.149,41	R\$ 314.440,30	Concluída
TOMADA DE PREÇO Nº 013/2020	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA QUADRA DA SEDE, LOCALIZADA NA RUA PROF. AGAMENON MAGALHÃES - CENTRO, OROBÓ/PE	-	FINISA-CAIXA	-	-	01.079.262/0001-56	COMPACTA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - EPP	035/2020	1/9/2020	3 MESES	R\$ 263.855,42	-	3 MESES	R\$ 106.378,33	-	44.90.51	R\$ 288.367,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 131.966,11	Andamento
TOMADA DE PREÇO Nº 015/2020	REFORMA DA QUADRA DE SERRA DA CAPOEIRA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE SERRA DA CAPOEIRA, SIN, OROBÓ / PE	-	FINISA-CAIXA	-	-	01.079.262/0001-56	COMPACTA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - EPP	038/2020	16/9/2020	3 MESES	R\$ 337.425,91	22/02/2021	3 MESES	R\$ 43.989,50	-	44.90.51	R\$ 380.568,57	R\$ 301.105,45	R\$ 301.105,45	R\$ 380.568,57	Concluída
TOMADA DE PREÇO Nº 017/2020	REFORMA DA QUADRA DE CHÁ DO ROCHA, LOCALIZADO NO DISTRITO CHÁ DO ROCHA, MUNICÍPIO DE OROBÓ/PE	-	PRÉ-SAL	-	-	01.079.262/0001-56	COMPACTA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - EPP	034/2020	30/8/2020	3 MESES	R\$ 272.427,66	22/02/2021	3 MESES	R\$ 21.257,86	-	44.90.51	R\$ 293.106,70	R\$ 122.204,57	R\$ 122.204,57	R\$ 293.106,70	Concluída
TOMADA DE PREÇO Nº 016/2020	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIO PADRÃO FNDE EM MATINADAS, RUA DA UMBURANA, DISTRITO DE MATINADAS, SIN, OROBÓ / PE	-	-	-	-	31.506.109/0001-29	ÍCONE MANUTENÇÕES E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EIRELI	039/2020	19/9/2020	6 MESES	R\$ 636.202,35	-	-	R\$ 19.158,80	-	44.90.51	R\$ 133.266,87	R\$ 133.266,87	R\$ 133.266,87	R\$ 133.266,87	Andamento
CONCORRÊNCIA Nº 001/2020	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE DIVERSAS RUAS DOS POVOADOS E DISTRITOS DE OROBÓ/PE	-	FINISA-CAIXA	-	-	00.758.756/0001-02	CONSTRUTORA ANCAR LTDA	044/2020	1/10/2020	2 MESES	R\$ 3.835.460,80	-	-	R\$ -	-	44.90.51	R\$ 3.363.106,87	R\$ 523.764,60	R\$ 523.764,60	R\$ 1.840.126,87	Andamento
TOMADA DE PREÇOS Nº 019/2020	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS, DRENAGEM, CONTENÇÃO E SINALIZAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO CENTRO DO MUNICÍPIO DE OROBÓ E DO DISTRITO DE MATINADAS	-	-	-	-	31.506.321/0001-96	IHNNOVE SERVIÇOS DE COSTRUÇÃO E TRANSPORTE ESCOLARES EIRELI	047/2020	23/10/2020	2 MESES	R\$ 569.779,46	-	4 MESES	R\$ 9.706,46	-	44.90.51	R\$ 46.363,27	R\$ 46.363,27	R\$ 46.363,27	R\$ 46.363,27	Andamento
TOMADA DE PREÇOS Nº 020/2020	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE OROBÓ - PE, NA COMUNIDADE DE CARAUBAS, ZONA URBANA	1047.372-81/2017	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL / CAIXA	R\$ 650.445,00	R\$ 3.200,08	34.346.587/0001-07	ENGETEC SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI	056/2020	-	4 MESES	R\$ 571.596,53	-	6 MESES	R\$ -	-	44.90.51	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	Não iniciada
TOMADA DE PREÇO Nº 003/2020-FMS	CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DA SAÚDE (MODALIDADE INTERMEDIÁRIA) EM PIRAUÁ	11098.71700 01/19-001	MINISTÉRIO DA SAÚDE/ SISMOB	R\$ 125.000,00	R\$ 23.619,28	31.506.321/0001-96	IHNNOVE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E TRANSPORTE ESCOLAR EIRELI	062/2020	15/10/2020	3 MESES	R\$ 148.619,28	-	4 MESES	R\$ -	-	44.90.51	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	Andamento
																R\$ 10.192.597,47	R\$ 1.998.326,12	R\$ 1.998.326,12	R\$ 7.880.851,51		