



MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - 1º TRIMESTRE DE 2024

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBÓ-PE  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL E FMS DE OROBÓ-PE  
 EXERCÍCIO: 2024  
 PERÍODO REFERENCIAL: 1º TRIMESTRE DE 2024 (01/01/2024 A 31/03/2024)

*José Carlos Souza*  
 José Carlos Souza  
 CREA 57.347 - D/PE  
 Dep.O. Eng. PMO

*Daniel Luiz Soares Gomes*  
 Daniel Luiz Soares Gomes - Resp. pelo Órgão  
 Secretário Municipal de Finanças  
 CPF : Nº 100.572.394-01

*Severino Luiz Pereira de Abreu*  
 Severino Luiz Pereira de Abreu  
 Prefeito

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO (5)	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO (6)	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO			REAJUSTE (R\$) (20)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO (26)
		Nº /ANO (7)	CONCEDENTE (8)	REPASSE (R\$) (9)	CONTRAPARTIDA (R\$) (10)	CNPJ / CPF (11)	RAZÃO SOCIAL (12)	Nº/ANO (13)	DATA INICIO (14)	PRAZO (15)	VALOR CONTRATADO (R\$) (16)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO (17)	PRAZO ADITADO (18)	VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$) (19)	NATUREZA DA DESPESA (20)		VALOR MEDIDO ACUMULADO (21)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$) (22)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$) (23)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$) (25)		
TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2019	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, INCLUINDO O ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, OBRAS E PROJETOS, VISTORIAS E FISCALIZAÇÕES DOS MESMOS E MONITORAMENTO E ALIMENTAÇÃO DO SIMEC NO ÂMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBÓ.	-	-	-	-	03.844.195/0001-99	JUSTO & BRANCO ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA	063/2019	9/10/2019	12 MESES	R\$ 165.999,96	-	48 MESES	R\$ 663.999,84	-	33.90.39	R\$ 746.999,82	R\$ 41.499,99	R\$ 41.499,99	R\$ 733.166,49	Andamento	
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2019-FMS	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, INCLUINDO O ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, OBRAS E PROJETOS, VISTORIAS E FISCALIZAÇÕES DOS MESMOS E MONITORAMENTO E ALIMENTAÇÃO DO SISMOB NO ÂMBITO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OROBÓ.	-	-	-	-	03.844.195/0001-99	JUSTO & BRANCO ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA	040/2019-FMS	31/10/2019	12 MESES	R\$ 60.000,00	-	48 MESES	R\$ 240.000,00	-	33.90.39	R\$ 250.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 245.000,00	Andamento	
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO SÃO JOSÉ	-	PRÉ-SAL	-	-	03.420.484/0001-16	CONSTRUTORA MARFERREI LTDA	012/2020	1/9/2020	6 MESES	R\$ 431.981,69	-	42 MESES	R\$ 74.693,12	R\$ 81.889,01	44.90.51	R\$ 425.177,65	R\$ -	R\$ -	R\$ 425.177,65	Andamento	
TOMADA DE PREÇOS Nº 019/2020	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS, DRENAGEM, CONTENÇÃO E SINALIZAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO CENTRO DO MUNICÍPIO DE OROBÓ E DO DISTRITO DE MATINADAS	-	-	-	-	31.506.321/0001-96	IHNNOVE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E TRANSPORTE ESCOLARES EIRELI	047/2020	23/10/2020	2 MESES	R\$ 569.779,46	-	36 MESES	R\$ 50.188,58	-	44.90.51	R\$ 405.598,69	R\$ -	R\$ -	R\$ 405.598,69	Andamento	
TOMADA DE PREÇOS Nº 020/2020	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE OROBÓ - PE, NA COMUNIDADE DE CARAÚBAS, ZONA URBANA	1047.372-81/2017	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL / CAIXA	R\$ 650.445,00	R\$ 3.200,08	34.346.587/0001-07	ENGETEC SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI	056/2020	17/5/2021	4 MESES	R\$ 571.596,53	15/12/2023	56 MESES	R\$ 100.005,26	R\$ 70.384,49	44.90.51	R\$ 676.103,35	R\$ 22.389,38	R\$ 22.389,38	R\$ 672.496,36	Concluído	
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2021	CONSTRUÇÃO DO CLUBE MUNICIPAL DE OROBÓ COM GARAGEM E ANEXO DA PREFEITURA	-	-	-	-	20.935.844/0001-31	M LIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP	027/2021	1/9/2021	10 MESES	R\$ 2.504.986,87	-	20 MESES	R\$ 155.799,85	-	44.90.51	R\$ 1.731.006,22	R\$ 144.207,68	R\$ 144.207,68	R\$ 1.731.006,22	Andamento	
TOMADA DE PREÇO Nº 002/2021	CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO EM ÁGUA BRANCA (PROJETO-PADRÃO FNDE 2)	TC 201804083/2 018	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	R\$ 286.466,39	R\$ 217.896,73	40.112.067/0001-32	LETTIERE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	026/2021	26/4/2021	6 MESES	R\$ 504.363,12	-	36 MESES	R\$ 52.641,30	-	44.90.51	R\$ 389.314,11	R\$ -	R\$ -	R\$ 389.314,11	Andamento	
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022	SERVIÇOS FINAIS DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA DO ANTIGO LIXÃO NO SÍTIO TABOSA - S/N - ZONA RURAL - OROBÓ/PE	-	-	-	-	20.935.844/0001-31	LETTIERE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	019/2022	8/7/2022	1 MÊS	R\$ 118.743,00	01/04/2024	15 MESES	-	-	44.90.51	R\$ 112.911,22	R\$ -	R\$ -	R\$ 60.922,14	Concluído	
TOMADA DE PREÇO Nº 002/2022	PAVIM. EM PARALELEPÍEDOS, DRENAGEM, CONTENÇÃO E SINALIZAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DE OROBÓ/PE	-	-	-	-	24.217.540/0001-90	J R DE LIRA CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	059/2022	23/1/2023	3 MESES	R\$ 214.450,02	-	18 MESES	R\$ 31.631,89	-	44.90.51	R\$ 182.448,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 182.448,56	Andamento	
TOMADA DE PREÇO Nº 003/2022	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DAS RUAS DE MATINADAS	-	FINISA-CAIXA	R\$ -	-	00.758.756/0001-02	CONSTRUTORA ANCAR LTDA	097/2022	19/8/2022	3 MESES	R\$ 1.489.757,77	17/10/2022	20 MESES	R\$ 371.185,64	-	44.90.51	R\$ 1.788.113,95	R\$ 61.931,98	R\$ 61.931,98	R\$ 1.788.113,95	Andamento	
TOMADA DE PREÇO Nº 004/2022	CONSTRUÇÃO DE MUROS DE CONTENÇÃO EM CARAÚBAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE OROBÓ/PE	-	-	R\$ -	-	46.292.978/0001-75	ANDRÉ FELIPE MARCOS DE LIMA	006/2023	16/1/2023	60 DIAS	R\$ 99.489,02	07/02/2024	12 MESES	R\$ 23.099,75	-	44.90.51	R\$ 122.588,77	R\$ 49.043,67	R\$ 49.043,67	R\$ 122.588,77	Concluído	
CONCORRÊNCIA Nº 001/2022	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL LEONARDO DE ARAÚJO PIMENTEL, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE OROBÓ/PE	-	-	R\$ -	-	42.876.135/0001-65	CAVALCANTI, ANDRADE E ALCANTARA CONSTRUTORA LTDA - ARBITRIUM ENGENHARIA	007/2023	20/3/2023	12 MESES	R\$ 2.040.745,91	-	12 MESES	R\$ 382.494,99	-	44.90.51	R\$ 1.524.006,51	R\$ 402.029,75	R\$ 402.029,75	R\$ 1.265.282,71	Andamento	
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023	CONSTRUÇÃO DE DUAS SALAS DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL SAGRADA FAMÍLIA, LOCALIZADA NO SÍTIO VARIÃO, ZONA RURAL, OROBÓ/PE	-	-	R\$ -	-	26.871.462/0001-78	FERREIRA ANDRADE CONSTRUÇÕES E CONSULTORIAS EIRELI	017/2023	10/4/2023	3 MESES	R\$ 219.435,00	-	09 MESES	R\$ 22.128,91	-	44.90.51	R\$ 172.065,71	R\$ 20.364,73	R\$ 20.364,73	R\$ 172.065,71	Andamento	
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2023	CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA PADRÃO FNDE DE MATINADAS	-	-	R\$ -	-	46.292.978/0001-75	ANDRÉ FELIPE MARCOS DE LIMA	032/2023	29/3/2023	4 MESES	R\$ 256.930,83	-	8 MESES	R\$ 62.472,22	-	44.90.51	R\$ 182.093,88	R\$ 104.338,06	R\$ 104.338,06	R\$ 182.093,88	Andamento	
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023	PRAÇA DA ENTRADA, PÓRTECO E PASSEIOS ÀS MARGENS DA RODOVIA PE-088	-	-	R\$ -	-	20.935.844/0001-31	M LIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP	044/2023	2/5/2023	8 MESES	R\$ 2.807.311,39	-	8 MESES	R\$ 458.516,16	-	44.90.51	R\$ 1.400.942,95	R\$ 209.634,95	R\$ 209.634,95	R\$ 1.227.618,99	Andamento	
TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2023	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS DE OROBÓ/PE - LOTE 01	-	-	R\$ -	-	46.292.978/0001-75	ANDRÉ FELIPE MARCOS DE LIMA	047/2023	30/4/2023	4 MESES	R\$ 795.455,52	-	8 MESES	R\$ 134.384,30	-	44.90.51	R\$ 912.580,89	R\$ -	R\$ -	R\$ 912.580,89	Andamento	
TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2023	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS DE OROBÓ/PE - LOTE 02	-	-	R\$ -	-	46.292.978/0001-75	ANDRÉ FELIPE MARCOS DE LIMA	047/2023	30/4/2023	4 MESES	R\$ 646.095,21	-	8 MESES	R\$ 126.348,35	-	44.90.51	R\$ 163.517,66	R\$ 163.517,66	R\$ 163.517,66	R\$ 163.517,66	Não iniciada	
CONCORRÊNCIA Nº 001/2023	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO DISTRITO DE UMBURETAMA, OROBÓ/PE	-	FUNASA	R\$ -	-	07.408.234/0001-11	L&R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA	057/2023	7/12/2023	12 MESES	R\$ 3.639.014,43	-	-	-	-	44.90.51	R\$ 297.636,27	R\$ 297.636,27	R\$ 297.636,27	R\$ 297.636,27	Andamento	
TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2023	CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE TRATAMENTO DE EFLUENTES E ESTERQUEIRA PARA O MATADOURO PÚBLICO DE OROBÓ	-	-	R\$ -	-	35.670.929/0001-02	PROENG CONSTRUÇÕES E CONSULTORIAS LTDA	068/2023	-	3 MESES	R\$ 147.962,97	-	-	-	-	44.90.51	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	Não iniciada	
CONCORRÊNCIA Nº 002/2023	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA DE ACESSO AO DISTRITO DE FEIRA NOVA - OROBÓ/PE	-	-	R\$ -	-	00.758.756/0001-02	CONSTRUTORA ANCAR LTDA	067/2023	26/10/2023	5 MESES	R\$ 3.568.139,56	-	5 MESES	-R\$ 260.651,09	-	44.90.51	R\$ 2.803.315,93	R\$ 2.803.315,93	R\$ 2.803.315,93	R\$ 2.803.315,93	Andamento	
																<b>R\$ 14.286.422,14</b>	<b>R\$ 4.334.910,05</b>	<b>R\$ 4.334.910,05</b>	<b>R\$ 13.779.944,98</b>			