

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO (*)

UNIDADE: (1) PREFEITURA DE ÓROBO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: (3)

EXERCÍCIO: (2) 2012
PERÍODO REFERENCIAL: ABRIL, MAIO, JUNHO

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO				ADITIVO		DESPESAS NO EXERCÍCIO				SITUAÇÃO			
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)		VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)	
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	
	REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE POÇOS AMAZONAS, DESTE MUNICÍPIO.	XXX	XXX	XXX	XXX	10.750.054/0001-28	RUBI & DURVAL CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO LTDA	S/N			R\$ 13.900,00				33.90.39	R\$ 0,00	R\$ 13.900,00	R\$ 13.900,00	R\$ 13.900,00	CONCLUÍDO	
	REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E GRANITO COM MEIO FIO NO DISTRITO DE FEIRA NOVA DESTE MUNICÍPIO.	XXX	XXX	XXX	XXX	10.750.054/0001-28	RUBI & DURVAL CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO LTDA	S/N			R\$ 14.850,00				33.90.39	R\$ 0,00	R\$ 14.850,00	R\$ 14.850,00	R\$ 14.850,00	CONCLUÍDO	
	REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ESCAVAÇÃO DE VALAS NAS ESTRADAS, DESTE MUNICÍPIO.	XXX	XXX	XXX	XXX	10.750.054/0001-28	RUBI & DURVAL CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO LTDA	S/N			R\$ 14.380,00				33.90.99	R\$ 0,00	R\$ 14.380,00	R\$ 14.380,00	R\$ 14.380,00	CONCLUÍDO	
	REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE NO RETELHAMENTO DE ESCOLAS, DESTE MUNICÍPIO.	XXX	XXX	XXX	XXX	10.750.054/0001-28	RUBI & DURVAL CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO LTDA	S/N			R\$ 10.000,00				33.90.99	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	CONCLUÍDO	
	REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO NAS ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO.	XXX	XXX	XXX	XXX	10.750.054/0001-28	RUBI & DURVAL CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO LTDA	S/N			R\$ 14.400,00				33.90.99	R\$ 0,00	R\$ 14.400,00	R\$ 14.400,00	R\$ 14.400,00	CONCLUÍDO	
PROCESSO 017/2012 CONVITE 012/2012	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PASSAGEM MOLHADA DA COMUNIDADE DO VARJÃO, DESTE MUNICÍPIO.	XXX	XXX	XXX	XXX	10.750.054/0001-28	RUBI & DURVAL CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO LTDA	S/N		30 DIAS	R\$ 24.850,16				33.90.99	R\$ 0,00	R\$ 24.850,16	R\$ 24.850,16	R\$ 24.850,16	CONCLUÍDO	
PROCESSO 023/2012 CONVITE 018/2012	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO.	XXX	XXX	XXX	XXX	10.750.054/0001-28	RUBI & DURVAL CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO LTDA	S/N		180 DIAS	R\$ 49.414,20				33.90.99	R\$ 0,00	R\$ 49.414,20	R\$ 49.414,20	R\$ 49.414,20	CONCLUÍDO	
PROCESSO 005/2011 CONVITE 003/2011	CONSULTORIA E ACESSÓRIA TÉCNICA EM ENGENHARIA	XXX	XXX	XXX	XXX	03.844.196/0001-99	JUSTO E BRANCO ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA EPP	S/N	01/02/2011	330 DIAS	66.000,00	30/12/2011		R\$ 6.000,00	33.90.39	R\$ 66.000,00	R\$ 0,00	R\$ 66.000,00	R\$ 72.000,00	CONCLUÍDO	
TP 004/2010 PROCESSO 030/2010	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR NO POVOADO DE FEIRA NOVA.	658367/2009	FNDE	R\$ 827.325,18	R\$ 8.273,25	02.320.253/0001-78	O&M EMPREENDIMENTOS LTDA	S/N	23/09/2010	180 DIAS	R\$ 817.927,34	22/03/2011			44.90.51	R\$ 225.666,60	R\$ 131.425,51	R\$ 357.092,11	R\$ 357.092,11	EM ANDAMENTO	
PROCESSO 040/2009	REFERENTE AO 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO DISTRITO DE FEIRA NOVA, DESTE MUNICÍPIO.	XXX	XXX	XXX	XXX	03.420.484/0001-16	CONSTRUTORA MAFERREI LTDA ME	S/N							33.90.99	R\$ 0,00	R\$ 58.710,60	R\$ 58.710,60	R\$ 58.710,60	EM ANDAMENTO	
PROCESSO TP 003/2008	REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 55 UNIDADES SANITÁRIAS (MELHORIA SANITÁRIAS DOMICILIARES).	XXX	XXX	XXX	XXX	09.084.085/0001-08	LETTAL CONSTRUÇÕES LTDA	S/N							44.90.51	R\$ 0,00	R\$ 7.522,06	R\$ 7.522,06	R\$ 7.522,06	EM ANDAMENTO	
PROCESSO TP 002/2008	REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS.	XXX	XXX	XXX	XXX	09.084.085/0001-08	LETTAL CONSTRUÇÕES LTDA	S/N							44.90.51	R\$ 17.459,55	R\$ 34.918,06	R\$ 52.377,61	R\$ 52.377,61	EM ANDAMENTO	
	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA RUA MANOEL SILVESTRE DA MATA RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO.	XXX	XXX	XXX	XXX	02.099.353/0001-16	CONSTRUTORA J. IDALINA LTDA	S/N			R\$ 14.830,00				33.90.99	R\$ 0,00	R\$ 14.830,00	R\$ 14.830,00	R\$ 14.830,00	CONCLUÍDO	
	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE BUEIRAS EM DIVERSAS LOCALIDADES, DESTE MUNICÍPIO.	XXX	XXX	XXX	XXX	02.099.353/0001-16	CONSTRUTORA J. IDALINA LTDA	S/N			R\$ 14.385,16				33.90.99	R\$ 0,00	R\$ 14.385,16	R\$ 14.385,16	R\$ 14.385,16	CONCLUÍDO	
	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS, DESTE MUNICÍPIO.	XXX	XXX	XXX	XXX	02.099.353/0001-16	CONSTRUTORA J. IDALINA LTDA	S/N			R\$ 14.913,20				33.90.99	R\$ 0,00	R\$ 14.913,20	R\$ 14.913,20	R\$ 14.913,20	CONCLUÍDO	
	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E PINTURA DE MEIO FIO, DESTE MUNICÍPIO.	XXX	XXX	XXX	XXX	02.099.353/0001-16	CONSTRUTORA J. IDALINA LTDA	S/N			R\$ 14.385,16				33.90.99	R\$ 0,00	R\$ 14.385,16	R\$ 14.385,16	R\$ 14.385,16	CONCLUÍDO	
	REFERENTE A 1. TERMO ADITIVO DO CONTRATO CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS, DESTE MUNICÍPIO.	XXX	XXX	XXX	XXX	02.099.353/0001-16	CONSTRUTORA J. IDALINA LTDA	S/N						R\$ 3.583,21	44.90.51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.583,21	CONCLUÍDO	
PROCESSO 022/2012 TP 003/2011	REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO.	XXX	XXX	XXX	XXX	02.099.353/0001-16	CONSTRUTORA J. IDALINA LTDA	S/N			R\$ 14.356,40				44.90.51	R\$ 0,00	R\$ 14.356,40	R\$ 14.356,40	R\$ 14.356,40	CONCLUÍDO	
PROCESSO 013/2010	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO	XXX	XXX	XXX	XXX	02.099.353/0001-16	CONSTRUTORA J. IDALINA LTDA	S/N			R\$ 46.416,76				44.90.51	R\$ 0,00	R\$ 46.416,76	R\$ 46.416,76	R\$ 46.416,76	CONCLUÍDO	
	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES, DESTE MUNICÍPIO.	XXX	XXX	XXX	XXX	02.099.353/0001-16	CONSTRUTORA J. IDALINA LTDA	S/N			R\$ 14.440,26				33.90.99	R\$ 0,00	R\$ 14.440,26	R\$ 14.440,26	R\$ 14.440,26	CONCLUÍDO	
	REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RECUPERAÇÃO DE CISTERNAS DAS ESCOLAS, DESTE MUNICÍPIO.	XXX	XXX	XXX	XXX	02.099.353/0001-16	CONSTRUTORA J. IDALINA LTDA	S/N			R\$ 12.600,00				33.90.99	R\$ 0,00	R\$ 12.600,00	R\$ 12.600,00	R\$ 12.600,00	CONCLUÍDO	
																TOTAL =		R\$ 520.697,53			