



MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBÓ
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

EXERCÍCIO: 2014
PERÍODO REFERENCIAL: ABRIL, MAIO E JUNHO

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO				ADITIVO		DESPESAS NO EXERCÍCIO				SITUAÇÃO				
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)		VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)		
CONVITE 001/2013	REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª (SEGUNDA) PARCELA DO 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, INCLUINDO ACOMPANHAMENTO ESTADUIAS E FEDERAIS, BEM COMO AS VISTORIAS E FISCALIZAÇÃO DOS MESMOS	X	X	X	X	03.844.196/0001-99	JUSTO & BRANCO ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA EPP	S/N	02/01/2013	11 MESES	R\$ 82.500,00	04/01/2014	11 MESES	X	33.90.39	R\$ 7.500,00	R\$ 30.000,00	R\$ 45.000,00	R\$ 45.000,00	EM ANDAMENTO		
CONVITE 001/2013	REFERENTE AO PAGAMENTO DA 3ª (TERCEIRA) PARCELA DO 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, INCLUINDO ACOMPANHAMENTO ESTADUIAS E FEDERAIS, BEM COMO AS VISTORIAS E FISCALIZAÇÃO DOS MESMOS	X	X	X	X	03.844.196/0001-99	JUSTO & BRANCO ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA EPP	S/N	02/01/2013	11 MESES	R\$ 82.500,00	04/01/2014	11 MESES	X	33.90.39	R\$ 7.500,00	R\$ 30.000,00	R\$ 45.000,00	R\$ 45.000,00	EM ANDAMENTO		
CONVITE 001/2013	REFERENTE AO PAGAMENTO DA 4ª (QUARTA) PARCELA DO 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, INCLUINDO ACOMPANHAMENTO ESTADUIAS E FEDERAIS, BEM COMO AS VISTORIAS E FISCALIZAÇÃO DOS MESMOS	X	X	X	X	03.844.196/0001-99	JUSTO & BRANCO ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA EPP	S/N	02/01/2013	11 MESES	R\$ 82.500,00	04/01/2014	11 MESES	X	33.90.39	R\$ 7.500,00	R\$ 30.000,00	R\$ 45.000,00	R\$ 45.000,00	EM ANDAMENTO		
CONVITE 001/2013	REFERENTE AO PAGAMENTO DA 5ª (QUINTA) PARCELA DO 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, INCLUINDO ACOMPANHAMENTO ESTADUIAS E FEDERAIS, BEM COMO AS VISTORIAS E FISCALIZAÇÃO DOS MESMOS	X	X	X	X	03.844.196/0001-99	JUSTO & BRANCO ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA EPP	S/N	02/01/2013	11 MESES	R\$ 82.500,00	04/01/2014	11 MESES	X	33.90.39	R\$ 7.500,00	R\$ 30.000,00	R\$ 45.000,00	R\$ 45.000,00	EM ANDAMENTO		
TP 002/2013	REFERENTE AO PROJETO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO DISTRITO DE FEIRA NOVA DESTA MUNICÍPIO	X	X	X	X	03.844.196/0001-99	JUSTO & BRANCO ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA EPP	S/N	02/04/2014	02 MESES	R\$ 4.500,00	02/06/2014	X	X	44.90.51	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	CONCLUÍDO		
TP 003/2013	REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ACADEMIA DA SAÚDE EM SERRA DE CAPOEIRA, ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO, CONF. BM Nº 002/2014	X	MINISTÉRIO DA SAÚDE	R\$ 100.000,00	R\$ 73.956,58	05.130.063/0001-86	DELPHI SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	S/N	20/12/2013	06 MESES	R\$ 169.968,24	20/06/2014	X	X	44.90.51	R\$ 40.235,09	R\$ 40.235,09	R\$ 40.235,09	R\$ 40.235,09	EM ANDAMENTO		
TP 005/2010	REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO BAIRRO DE MANOEL DE APRIGIO, CONFORME BM Nº 4	X	MINISTÉRIO DA SAÚDE	R\$ 196.000,00	R\$ 9.036,86	09.084.085/0001-08	LETTAL CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	S/N	19/11/2010	06 MESES	R\$ 203.538,25	19/05/2011	22 MESES	X	44.90.51	R\$ 51.017,58	R\$ 51.017,58	R\$ 51.017,58	R\$ 51.017,58	CONCLUÍDO		
TP 003/2013	SERVIÇOS DA EXECUÇÃO DA OBRA DE RECAPIAMENTO ASFALTICO EM CBUQ E SINALIZAÇÃO DE DIVERSAS RUAS	X	FEM	R\$ 843.820,97	R\$ 175.459,76	00.758.756/0001-02	CONSTRUTORA ANCAR LTDA	S/N	19/08/2013	180 DIAS	R\$ 1.011.840,56	19/02/2014	X	X	44.90.51	R\$ 171.000,00	R\$ 171.000,00	R\$ 171.000,00	R\$ 171.000,00	CONCLUÍDO		
																TOTAL =	R\$ 386.752,67					

Cleber José de Aguiar da Silva
PREFEITO
CPF 056.691.764-56

Lúcio Donato de Mesquita
SECRETÁRIO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
CPF 024.034.234-83