



PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBÓ - PE

ANEXO V

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBÓ-PE  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBÓ-PE  
EXERCÍCIO: 2016  
PERÍODO REFERENCIAL: II TRIMESTRE

Claudineis Emerencio da Silva Vieira  
Auxiliar de Contabilidade  
CPF : N° 028.970.364-60

Marcos Severino de Lima  
Secretário de Obras e Serviços Públicos  
CPF N° 046.026.114-27

Cleber José de Aguiar da Silva  
Prefeito  
CPF N° 056.691.764-56

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO (5)	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO (6)	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO				ADITIVO		REAJUSTE (R\$) (20)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO (26)	
		Nº ANO (7)	CONCEDENTE (8)	REPASSE (R\$) (9)	CONTRAPARTIDA (R\$) (10)	CNPJ / CPF (11)	RAZÃO SOCIAL (12)	Nº ANO (13)	DATA INÍCIO (14)	PRAZO (15)	VALOR CONTRATADO (R\$) (16)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO (17)	PRAZO ADITIVO (18)		VALOR ADITIVO ACUMULADO (R\$) (19)	NATUREZA DA DESPESA (20)	VALOR MEDIDO ACUMULADO (21)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$) (22)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$) (23)		VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$) (25)
CARTA CONVITE Nº005/2015	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, INCLUINDO O ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, OBRAS E PROJETOS, BEM COMO AS VISTORIAS E FISCALIZAÇÕES DOS MESMOS.	-	-	-	-	03.844.195/0001-99	JUSTO & BRANCO ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA		24/03/2015	12 MESES	R\$ 96.000,00		12 MESES		33.90.39	R\$ 120.000,00	R\$ 24.000,00	R\$ 24.000,00	R\$ 24.000,00	Andamento	
TOMADA DE PREÇO Nº 010/2015	REFORMA DA ESCOLA SEVERINO ANDRÉ DE LUNA NO DISTRITO DE UMBURETAMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.	-	-	-	-	20.935.844/0001-31	M LIRA CONSTRUÇÕES SERVIÇOS EIRELI - EPP	E	21/12/2015	5 MESES	R\$ 359.139,78				44.90.51	R\$ 260.011,47	R\$ 121.449,36	R\$ 121.449,36	R\$ 121.449,36	Andamento	
TOMADA DE PREÇO Nº 003/2015	CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DA SAÚDE - MODALIDADE BÁSICA NO DISTRITO DE UMBURETAMA.	-	MINISTÉRIO DA SAÚDE	R\$ 80.000,00	R\$ 67.558,59	20.935.844/0001-31	M LIRA CONSTRUÇÕES SERVIÇOS EIRELI - EPP	E	28/06/2015	6 MESES	R\$ 147.487,68		180 DIAS	R\$ 10.881,57	7%	44.905.100	R\$ 94.646,21	R\$ 18.246,72	R\$ 18.246,72	R\$ 18.246,72	Andamento
TOMADA DE PREÇO Nº 002/2015	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ANTONIO DA MATA RIBEIRO NO SÍTIO PIRALUÁ.	-	-	-	-	20.935.844/0001-31	M LIRA CONSTRUÇÕES SERVIÇOS EIRELI - EPP	E	13/07/2015	5 MESES	R\$ 193.605,05		60 DIAS	R\$ 62.016,56	32%	44.905.100	R\$ 168.861,66	R\$ -	R\$ -	R\$ -	Concluído
TOMADA DE PREÇO Nº 005/2015	REFORMA DA ESCOLA MANOEL SILVESTRE DA MATA RIBEIRO NO SÍTIO CAIÇARAS	-	-	-	-	20.935.844/0001-31	M LIRA CONSTRUÇÕES SERVIÇOS EIRELI - EPP	E	22/07/2015	5 MESES	R\$ 101.949,69			R\$ 22.156,26	22%	44.905.100	R\$ 85.127,93	R\$ -	R\$ -	R\$ -	Concluído
DISPENSA Nº 005/2015	CONCLUSÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS NO BAIRRO DE MANOEL APRÍGIO	-	FEM	R\$ 104.127,37	-	20.935.844/0001-31	M LIRA CONSTRUÇÕES SERVIÇOS EIRELI - EPP	E	01/01/2016	5 MESES	R\$ 104.127,37					44.905.100	R\$ 82.072,65	R\$ -	R\$ -	R\$ -	Andamento
DISPENSA Nº 005/2015	CONCLUSÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS EM MANIBU, TANQUES, CAIÇARAS E VARJÃO, LOTE 02, ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE OROBÓ.	-	FEM	R\$ 146.448,21	-	20.935.844/0001-31	M LIRA CONSTRUÇÕES SERVIÇOS EIRELI - EPP	E	01/01/2016	6 MESES	R\$ 146.448,21					44.905.100	R\$ 118.759,25	R\$ 6.765,69	R\$ 6.765,69	R\$ 6.765,69	Andamento
DISPENSA Nº 005/2015	CONCLUSÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS EM ÁGUA BRANCA, LOTE 03, ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE OROBÓ.	-	FEM	R\$ 89.895,72	-	20.935.844/0001-31	M LIRA CONSTRUÇÕES SERVIÇOS EIRELI - EPP	E	01/01/2016	5 MESES	R\$ 89.895,72					44.905.100	R\$ 90.424,21	R\$ 22.669,74	R\$ 22.669,74	R\$ 22.669,74	Andamento
DISPENSA Nº 005/2015	CONCLUSÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS E CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO NA COMUNIDADE DE CHÁ DE LIMA, LOTE 04, ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE OROBÓ.	-	FEM	R\$ 95.021,20	-	20.935.844/0001-31	M LIRA CONSTRUÇÕES SERVIÇOS EIRELI - EPP	E	01/01/2016	5 MESES	R\$ 95.021,20						R\$ 75.349,36	R\$ 51.071,71	R\$ 51.071,71	R\$ 51.071,71	Andamento
TOMADA DE PREÇO Nº 007/2015	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO POVOADO DE FEIRA NOVA.	-	-	-	-	03.332.651/0001-77	J. ANCHIETA SILVA CONSTRUÇÕES LTDA		01/07/2015	8 MESES	R\$ 376.675,98		240 DIAS			44.905.100	R\$ 171.152,43	R\$ -	R\$ -	R\$ -	Andamento
TOMADA DE PREÇO Nº 006/2015	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CORONEL ABÍLIO.	-	FEM	R\$ 204.650,96	R\$ 115.562,93	03.332.651/0001-77	J. ANCHIETA SILVA CONSTRUÇÕES LTDA		01/07/2015	6 MESES	R\$ 317.013,60			R\$ 56.689,51	18%	44.905.100	R\$ 373.703,11	R\$ -	R\$ -	R\$ -	Concluído
TOMADA DE PREÇO Nº 008/2014	CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) QUADRA ESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIO PADRÃO FNDE (25,80 X 38,00) NO SÍTIO ENCRUZILHADA.	-	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	R\$ 510.000,00	R\$ 55.909,54	04.393.361/0001-04	VASCONCELOS E MAGALHÃES EMPREENDIMENTOS		09/02/2015	5 MESES	R\$ 564.763,84		150 DIAS			44.905.100	R\$ 113.832,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	Distratado
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2015	CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) QUADRA ESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIO PADRÃO FNDE (25,80 X 38,00) NO SÍTIO JUNDIÁ.	-	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	R\$ 510.000,00	R\$ 54.215,09	17.808.689/0001-88	GB CONSTRUTORA INCORPORADORA LTDA - EPP		07/05/2015	5 MESES	R\$ 563.572,80		300 DIAS			44.905.100	R\$ 171.943,02	R\$ 6.190,05	R\$ 6.190,05	R\$ 6.190,05	Distratado
TOMADA DE PREÇO Nº 008/2015	CONCLUSÃO DA REFORMA DA QUADRA DA ESC. SEBASTIÃO GOMES EM FEIRA NOVA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE OROBÓ	-	-	-	-	17.808.689/0001-88	GB CONSTRUTORA INCORPORADORA LTDA - EPP		02/09/2015	1 MÊS	R\$ 9.390,10		120 DIAS	R\$ 4.001,60	43%	44.905.100	R\$ 13.391,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	Concluído
TOMADA DE PREÇO Nº 008/2015	CONCLUSÃO DA REFORMA DA QUADRA ESPORTIVA DA ESCOLA ANTONIO ALMIRANTE HERÁCLIO DO REGÓ, DISTRITO DE UMBURETAMA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE OROBÓ	-	-	-	-	17.808.689/0001-88	GB CONSTRUTORA INCORPORADORA LTDA - EPP		02/09/2015	3 MESES	R\$ 67.440,06		180 DIAS	R\$ 26.495,96	39%	44.905.100	R\$ 93.839,12	R\$ -	R\$ -	R\$ -	Concluído
TOMADA DE PREÇO Nº 009/2015	REFERENTE AO PAGAMENTO DO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA CONCLUSÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS NA RUA DA ENTRADA DA CIDADE, RUA PAULO DE MAJOR E RUA EM UMBURETAMA	-	-	-	-	07.524.547/0001-35	V & A CONSTRUTORA LTDA. ME		17/08/2015	4 MESES	R\$ 59.716,39		30 DIAS	R\$ 477,75	1%	33.90.39	R\$ 60.194,14	R\$ -	R\$ -	R\$ -	Concluído
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2015	REFERENTE A CONCLUSÃO DA REFORMA DO CENTRO DE SAÚDE MARIA FRAZÃO DE AGUIAR.	-	MINISTÉRIO DA SAÚDE	R\$ 239.093,40	R\$ 13.815,57	20.935.844/0001-31	M LIRA CONSTRUÇÕES SERVIÇOS EIRELI - EPP	E	11/05/2015	5 MESES	R\$ 142.733,23		300 DIAS			44.905.100	R\$ 96.694,74	R\$ 60.561,53	R\$ 60.561,53	R\$ 60.561,53	Andamento
TOMADA DE PREÇO Nº 005/2015	REFERENTE A CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1, NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE OROBÓ	-	MINISTÉRIO DA SAÚDE	R\$ 408.000,00	R\$ 124.654,79	14.417.792/0001-09	SS SERVIÇOS LOCAÇÕES CONSTRUÇÕES LTDA EPP	E	09/09/2015	10 MESES	R\$ 402.007,01					44.905.100	R\$ 258.162,88	R\$ 158.132,14	R\$ 158.132,14	R\$ 158.132,14	Andamento
TOMADA DE PREÇO Nº 006/2015	REFERENTE A CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1, NO DISTRITO DE UMBURETAMA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.	-	MINISTÉRIO DA SAÚDE	R\$ 408.000,00	R\$ 64.985,36	20.935.844/0001-31	M LIRA CONSTRUÇÕES SERVIÇOS EIRELI - EPP	E	22/07/2015	6 MESES	R\$ 235.426,03					44.905.100	R\$ 86.750,01	R\$ -	R\$ -	R\$ -	Andamento
TOMADA DE PREÇO Nº 004/2015	CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ACADEMIA DA SAÚDE EM SERRA DE CAPOEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.	-	MINISTÉRIO DA SAÚDE	R\$ 100.000,00	R\$ 73.956,58	20.935.844/0001-31	M LIRA CONSTRUÇÕES SERVIÇOS EIRELI - EPP	E	01/07/2015	2 MESES	R\$ 27.995,74					44.905.100	R\$ 26.725,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	Concluído
TOMADA DE PREÇO Nº 007/2015	CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1, NA LOCALIDADE DE JUNDIÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.	-	MINISTÉRIO DA SAÚDE	R\$ 408.000,00	R\$ 106.028,67	20.935.844/0001-31	M LIRA CONSTRUÇÕES SERVIÇOS EIRELI - EPP	E	07/12/2015	6 MESES	R\$ 257.642,89						R\$ 91.145,95	R\$ 91.146,25	R\$ 91.146,25	R\$ 91.146,25	Andamento
															<b>TOTAL</b>	<b>2.652.787,40</b>	<b>560.233,19</b>	<b>560.233,19</b>	<b>560.233,19</b>	<b>560.233,19</b>	