



PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBÓ - PE

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - II MAPA TRIMESTRAL DO EXERCÍCIO DE 2020

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBÓ-PE
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL E FMS DE OROBÓ-PE
 EXERCÍCIO: 2020
 PERÍODO REFERENCIAL: 2º TRIMESTRE 2020 (01/04/2020 a 30/06/2020)

Jailton Manoel de Moura - Resp. pelo Preenchimento
 Diretor do Departamento de Engenharia
 CPF: Nº 370.450.048-85

Michelle da Silva Tebeiro Arruda - Resp. pelo Órgão
 Secretário Municipal de Finanças
 CPF: Nº 059.915.624-40

Cleber José de Aguiar de Silva - Ordenador de Despesas
 Prefeito
 CPF: Nº 056.661.784-56

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO (5)	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO (6)	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE (R\$) (20)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO (26)
		Nº/ANO (7)	CONCEDENTE (8)	REPASSE (R\$) (9)	CONTRAPARTIDA (R\$) (10)	CNPJ / CPF (11)	RAZÃO SOCIAL (12)	Nº/ANO (13)	DATA INICIO (14)	PRAZO (15)	VALOR CONTRATADO (R\$) (16)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO (17)	PRAZO ADITADO (18)	VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$) (19)		NATUREZA DA DESPESA (20)	VALOR MEDIDO ACUMULADO (21)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$) (22)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$) (23)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$) (25)	
TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2018	CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 06 SALAS NO SÍTIO VARJÃO (FUNDAÇÃO COM SAPATAS, ELÉTRICA 220V)	TC 201802844/2018	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	R\$ 1.305.046,64	-	01.079.262/0001-56	COMPACTA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA EPP	1.1.31.18.01/2018	3/9/2018	06 MESES	R\$ 1.278.916,30	30/3/2020	18 MESES	R\$ 307.467,27	-	44.90.51	R\$ 1.586.383,57	R\$ 285.353,67	R\$ 615.307,81	R\$ 1.481.539,68	Concluída
TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2018	IMPLANTAÇÃO DE UM NOVO MERCADO PÚBLICO, NOVOS SANITÁRIOS PÚBLICOS, DEPOSITO DE BANCAS E CRIAÇÃO DE UM ESPAÇO DE EVENTOS (CLUBE DE MATINADAS)	-	-	-	-	20.935.844/0001-31	M LIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP	1.1.38.18.01/2018	11/10/2018	10 MESES	R\$ 856.112,28	8/11/2019	5 MESES	R\$ 71.821,44	-	44.90.51	R\$ 927.933,72	R\$ -	R\$ 179.671,02	R\$ 927.933,72	Concluída
TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2018	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO EM ÁGUA BRANCA (PROJETO PADRÃO FNDE MODELO 2 - OPÇÃO 220V COM SAPATAS)	TC 201804083/2018	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	R\$ 612.532,03	-	30.309.072/0001-86	JOSÉ VAGNER BARBOSA DE OLIVEIRA EIRELI	005/2019	18/1/2019	06 MESES	R\$ 606.247,78	-	12 MESES	R\$ 21.410,33	-	44.90.51	R\$ 220.713,37	R\$ -	R\$ 44.000,00	R\$ 153.043,93	Andamento
TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2018	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO EM VARJÃO (PROJETO PADRÃO FNDE MODELO 2 - OPÇÃO 220V COM SAPATAS)	TC 201804333/2018	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	R\$ 612.532,03	-	01.079.262/0001-56	COMPACTA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA EPP	009/2019	24/1/2019	06 MESES	R\$ 606.316,21	18/5/2020	12 MESES	R\$ 23.244,16	-	44.90.51	R\$ 625.351,82	R\$ -	R\$ -	R\$ 247.460,33	Concluída
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2018 - FMS	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS PORTE 1 - PADRÃO MS) NO DISTRITO DE MATINADAS, OROBÓ-PE	11098.7170/001/17-003	MINISTÉRIO DA SAÚDE	R\$ 663.000,00	-	30.309.072/0001-86	JOSÉ VAGNER BARBOSA DE OLIVEIRA EIRELI	2.2.13.18.01/2018-FMS	11/10/2019	10 MESES	R\$ 643.261,95	7/4/2020	9 MESES	R\$ 42.723,80	-	44.90.52	R\$ 685.985,75	R\$ 94.896,32	R\$ 348.065,73	R\$ 685.985,75	Concluída
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO EM PIRAUÁ, PROJETO PADRÃO FNDE	TC 201801527/2018	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	R\$ 612.532,03	-	20.935.844/0001-31	M LIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP	015/2019	25/2/2019	6 MESES	R\$ 610.547,61	-	6 MESES	-	-	44.90.51	R\$ 255.307,55	R\$ 127.000,00	R\$ 254.000,00	R\$ 373.005,50	Andamento
TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2019	CONSTRUÇÃO DE 20 (VINTE) MÓDULOS DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD TIPO I, FOSSAS SÉPTICAS E SUMIDOUROS NO SÍTIO MONTE ALEGRE	CV 0266/2016	MINISTÉRIO DA SAÚDE, ATRAVÉS DA FUNASA	R\$ 250.000,00	R\$ 50.736,12	30.309.072/0001-86	JOSÉ VAGNER BARBOSA DE OLIVEIRA EIRELI	034/2019	11/6/2019	12 MESES	R\$ 300.736,12	-	6 MESES	-	-	44.90.51	R\$ 125.575,95	R\$ 125.575,95	R\$ 125.575,95	R\$ 157.159,78	Andamento
TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2019	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, INCLUINDO O ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, OBRAS E PROJETOS, VISTORIAS E FISCALIZAÇÕES DOS MESMOS E MONITORAMENTO E ALIMENTAÇÃO DO SIMEC NO ÂMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBÓ	-	-	-	-	03.844.195/0001-99	JUSTO & BRANCO ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA	063/2019	9/10/2019	12 MESES	R\$ 165.999,96	-	-	-	-	33.90.39	R\$ 124.499,97	R\$ 41.499,99	R\$ 82.999,98	R\$ 110.666,64	Andamento
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2019-FMS	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, INCLUINDO O ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, OBRAS E PROJETOS, VISTORIAS E FISCALIZAÇÕES DOS MESMOS E MONITORAMENTO E ALIMENTAÇÃO DO SISMOB NO ÂMBITO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OROBÓ	-	-	-	-	03.844.195/0001-99	JUSTO & BRANCO ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA	040/2019-FMS	31/10/2019	12 MESES	R\$ 60.000,00	-	-	-	-	33.90.39	R\$ 40.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 35.000,00	Andamento
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019-FMS	CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF CHÁ DE VIRAÇÃO	-	-	-	-	20.935.844/0001-31	M LIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP	042/2019-FMS	14/11/2019	5 MESES	R\$ 295.230,64	-	2 MESES	R\$ 2.955,94	-	44.90.51	R\$ 215.358,36	R\$ 158.189,17	R\$ 215.358,36	R\$ 215.358,36	Andamento
DISPENSA Nº 001/2020	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DO TRECHO DA ESTRADA PRINCIPAL DO SÍTIO VARJÃO EM FRENTE À NOVA ESCOLA E QUADRA EM CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	03.420.484/0001-16	CONSTRUTORA MARFERREI LTDA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	20/1/2020	2 MESES	R\$ 32.903,14	10/3/2020	-	-	-	44.90.51	R\$ 32.527,83	R\$ 32.527,83	R\$ 32.527,83	R\$ 32.527,83	Concluída
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2020	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE - 1ª ETAPA	-	-	-	-	20.935.844/0001-31	M LIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP	013/2020	23/3/2020	6 MESES	R\$ 844.397,06	-	-	-	-	44.90.51	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	Andamento
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2020	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE OROBÓ - PE, NA COMUNIDADE DE CARAUBAS	-	-	-	-	11.963.541/0001-31	DUARTE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI	014A/2020	3/6/2020	4 MESES	R\$ 519.913,64	-	-	-	-	44.90.51	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	Andamento
TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2020	REVESTIMENTO DE TALUDE E IMPLANTAÇÃO DE PASSEIOS NA MARGEM DA RODOVIA PE-88	-	-	-	-	03.420.484/0001-16	CONSTRUTORA MARFERREI LTDA EPP	014B/2020	6/5/2020	2 MESES	R\$ 91.068,87	-	-	-	-	44.90.51	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	Andamento
TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2020	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS, DRENAGEM, CONTENÇÃO E SINALIZAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE OROBÓ/ PE - LOTE 1: RUAS DO CENTRO (1ª PARTE)	-	FINISA-CAIXA	-	-	20.935.844/0001-31	M LIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP	017/2020	16/3/2020	2 MESES	R\$ 561.746,36	-	2 MESES	R\$ 136.922,85	-	44.90.51	R\$ 542.596,81	R\$ 542.596,81	R\$ 542.596,81	R\$ 542.596,81	Andamento
TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2020	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE OROBÓ/ PE - LOTE 2: RUAS DO CENTRO (2ª PARTE)	-	FINISA-CAIXA	-	-	03.420.484/0001-16	CONSTRUTORA MARFERREI LTDA EPP	019/2020	26/3/2020	2 MESES	R\$ 485.840,09	-	2 MESES	R\$ 113.346,82	-	44.90.51	R\$ 271.612,87	R\$ 271.612,87	R\$ 271.612,87	R\$ 271.612,87	Andamento
TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2020	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS, DRENAGEM, CONTENÇÃO E SINALIZAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE OROBÓ/ PE - LOTE III: ZONA RURAL (1ª PARTE)	-	FINISA-CAIXA	-	-	20.935.844/0001-31	M LIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP	016/2020	16/3/2020	2 MESES	R\$ 821.369,24	-	2 MESES	-	-	44.90.51	R\$ 329.884,90	R\$ 329.884,90	R\$ 329.884,90	R\$ 329.884,90	Andamento
TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2020	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS, DRENAGEM, CONTENÇÃO E SINALIZAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE OROBÓ/ PE - LOTE IV: ZONA RURAL (2ª PARTE)	-	FINISA-CAIXA	-	-	11.211.110/0001-19	MS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI	020/2020	31/3/2020	2 MESES	R\$ 484.865,22	-	2 MESES	R\$ 51.419,55	-	44.90.51	R\$ 199.883,15	R\$ 199.883,15	R\$ 199.883,15	R\$ 199.883,15	Andamento
TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2020	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS, DRENAGEM, CONTENÇÃO E SINALIZAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE OROBÓ/ PE - LOTE V: ZONA RURAL (3ª PARTE)	-	FINISA-CAIXA	-	-	17.314.738/0001-26	EXECUTAR ENERGIA E SERVIÇOS LTDA	021/2020	6/4/2020	2 MESES	R\$ 568.403,60	-	2 MESES	R\$ 17.294,98	-	44.90.51	R\$ 247.107,43	R\$ 247.107,43	R\$ 247.107,43	R\$ 247.107,43	Andamento
TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2020	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE DIVERSAS RUAS DO CENTRO DO MUNICÍPIO DE OROBÓ/ PE	-	FINISA-CAIXA	-	-	00.758.756/0001-02	CONSTRUTORA ANCAR LTDA	024/2020	23/4/2020	3 MESES	R\$ 1.823.508,10	-	-	-	-	44.90.51	R\$ 1.264.395,64	R\$ 1.264.395,64	R\$ 1.264.395,64	R\$ 1.264.395,64	Andamento
																R\$ 7.695.118,69	R\$ 3.735.523,73	R\$ 4.782.987,48	R\$ 7.275.162,32		