



PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBÓ - PE

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - 2º TRIMESTRE DE 2022

*Manoel de Moura*  
Manoel de Moura - Resp. pelo Preenchimento  
Diretor do Departamento de Engenharia  
CPF: Nº 370.450.048-85

*Daniel Luiz Soares Gomes*  
Daniel Luiz Soares Gomes - Resp. pelo Órgão  
Secretário Municipal de Finanças  
CPF: Nº 100.572.394-01

*Severino Luiz Pereira de Abreu*  
Severino Luiz Pereira de Abreu  
Prefeito

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBÓ-PE  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL E FMS DE OROBÓ-PE  
EXERCÍCIO: 2022  
PERÍODO REFERENCIAL: 2º TRIMESTRE DE 2022 (31/03/2022 a 30/06/2022)

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO (5)	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO (6)	CONVÊNIO			CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE (R\$) (20)	EXECUÇÃO				SITUAÇÃO (26)		
		Nº/ANO (7)	CONCEDENTE (8)	REPASSE (R\$) (9)	CONTRAPARTIDA (R\$) (10)	CNPJ / CPF (11)	RAZÃO SOCIAL (12)	Nº/ANO (13)	DATA INÍCIO (14)	PRAZO (15)	VALOR CONTRATADO (R\$) (16)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO (17)	PRAZO ADITADO (18)		VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$) (19)	NATUREZA DA DESPESA (20)	VALOR MEDIDO ACUMULADO (21)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$) (22)		VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$) (23)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$) (25)
TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2019	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, INCLUINDO O ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, OBRAS E PROJETOS, VISTORIAS E FISCALIZAÇÕES DOS MESMOS E MONITORAMENTO E ALIMENTAÇÃO DO SIMEC NO ÂMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBÓ	-	-	-	-	03.844.195/0001-99	JUSTO & BRANCO ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA	063/2019	9/10/2019	12 MESES	R\$ 165.999,96	-	39 MESES	R\$ 539.499,87	-	33.90.39	R\$ 456.499,89	R\$ 41.499,99	R\$ 82.999,98	R\$ 442.666,56	Andamento
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2019-FMS	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, INCLUINDO O ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, OBRAS E PROJETOS, VISTORIAS E FISCALIZAÇÕES DOS MESMOS E MONITORAMENTO E ALIMENTAÇÃO DO SIMOB NO ÂMBITO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OROBÓ	-	-	-	-	03.844.195/0001-99	JUSTO & BRANCO ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA	040/2019-FMS	31/10/2019	12 MESES	R\$ 60.000,00	-	38 MESES	R\$ 190.000,00	-	33.90.39	R\$ 160.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 155.000,00	Andamento
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO SÃO JOSÉ	-	PRÉ-SAL	-	-	03.420.484/0001-16	CONSTRUTORA MARFERREI LTDA	012/2020	1/9/2020	6 MESES	R\$ 431.981,69	-	18 MESES	R\$ 74.693,12	R\$ 81.889,01	44.90.51	R\$ 375.603,70	R\$ -	R\$ 130.749,88	R\$ 375.603,70	Andamento
TOMADA DE PREÇO Nº 003/2020-FMS	CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DA SAÚDE (MODALIDADE INTERMEDIÁRIA) EM PIRAUÁ	11098.71700 01/19-001	MINISTÉRIO DA SAÚDE/ SIMSOB	R\$ 125.000,00	R\$ 23.619,28	31.506.321/0001-96	IHNNOVE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E TRANSPORTE ESCOLAR EIRELI	062/2020	15/10/2020	3 MESES	R\$ 148.619,28	24/2/2022	12 MESES	R\$ 13.261,72	-	44.90.51	R\$ 93.716,70	R\$ -	R\$ 20.157,20	R\$ 93.716,70	Distratada
TOMADA DE PREÇO Nº 013/2020	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA QUADRA DA SEDE, LOCALIZADA NA RUA PROF. AGAMENON MAGALHÃES - CENTRO, OROBÓ/PE	-	FINISA-CAIXA	-	-	01.079.262/0001-56	COMPACTA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - EPP	035/2020	1/9/2020	3 MESES	R\$ 263.855,42	22/11/2021	18 MESES	R\$ 106.378,33	-	44.90.51	R\$ 288.367,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 288.367,96	Concluída
TOMADA DE PREÇO Nº 016/2020	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIO PADRÃO FNDE EM MATINADAS, RUA DA UMBURANA, DISTRITO DE MATINADAS, S/N, OROBÓ / PE	-	-	-	-	31.506.109/0001-29	ÍCONE MANUTENÇÕES E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EIRELI	039/2020	19/9/2020	6 MESES	R\$ 636.202,35	-	18 MESES	26.505,36	R\$ 137.809,91	44.90.51	R\$ 535.059,98	R\$ -	R\$ 58.238,12	R\$ 535.059,98	Andamento
TOMADA DE PREÇOS Nº 019/2020	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS, DRENAGEM, CONTENÇÃO E SINALIZAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO CENTRO DO MUNICÍPIO DE OROBÓ E DO DISTRITO DE MATINADAS	-	-	-	-	31.506.321/0001-96	IHNNOVE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E TRANSPORTE ESCOLARES EIRELI	047/2020	23/10/2020	2 MESES	R\$ 569.779,46	-	20 MESES	R\$ 13.927,93	-	44.90.51	R\$ 339.508,74	R\$ 37.850,85	R\$ 84.812,07	R\$ 339.508,74	Andamento
TOMADA DE PREÇOS Nº 020/2020	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE OROBÓ - PE, NA COMUNIDADE DE CARAÚBAS, ZONA URBANA	1047.372-81/2017	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL / CAIXA	R\$ 650.445,00	R\$ 3.200,08	34.346.587/0001-07	ENGETEC SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI	056/2020	17/5/2021	4 MESES	R\$ 571.596,53	-	16 MESES	-	R\$ 70.384,49	44.90.51	R\$ 217.401,39	R\$ 76.528,66	R\$ 82.704,24	R\$ 217.401,39	Andamento
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2021	CONSTRUÇÃO DO CLUBE MUNICIPAL DE OROBÓ COM GARAGEM E ANEXO DA PREFEITURA	-	-	-	-	20.935.844/0001-31	M LIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP	027/2021	1/9/2021	10 MESES	R\$ 2.504.986,87	-	-	R\$ 53.257,83	-	44.90.51	R\$ 669.556,05	R\$ 346.302,73	R\$ 563.422,93	R\$ 669.556,05	Andamento
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2021-FMS	REFORMA DA ACADEMIA DAS CIDADES MANOEL APRIGIO	-	-	-	-	40.112.067/0001-32	LETTIERE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	054/2021-FMS	26/4/2021	3 MESES	R\$ 582.526,87	-	12 MESES	R\$ 248.034,97	-	44.90.51	R\$ 691.402,01	R\$ 204.215,12	R\$ 204.215,12	R\$ 691.402,01	Andamento
TOMADA DE PREÇO Nº 002/2021	CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO EM ÁGUA BRANCA (PROJETO-PADRÃO FNDE 2)	TC 201804083/2 018	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	R\$ 286.466,39	R\$ 217.896,73	40.112.067/0001-32	LETTIERE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	026/2021	26/4/2021	6 MESES	R\$ 504.363,12	-	12 MESES	R\$ 35.149,18	-	44.90.51	R\$ 243.061,83	R\$ 91.056,33	R\$ 144.642,88	R\$ 243.061,83	Andamento
TOMADA DE PREÇO Nº 003/2021	CONSTRUÇÃO DE PALCO COM CAMARIM PARA QUADRA DA SEDE	-	-	-	-	01.079.262/0001-56	COMPACTA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - EPP	028/2021	10/5/2021	4 MESES	R\$ 374.648,07	4/4/2022	8 MESES	R\$ 23.459,87	-	44.90.51	R\$ 398.107,94	R\$ 31.548,07	R\$ 88.845,80	R\$ 398.107,94	Concluída
TOMADA DE PREÇO Nº 004/2021	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE - 2ª ETAPA	-	-	-	-	20.935.844/0001-31	M LIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP	042/2021	15/6/2021	6 MESES	R\$ 1.209.677,90	-	12 MESES	R\$ 412.437,67	-	44.90.51	R\$ 1.502.446,98	R\$ 307.576,84	R\$ 729.234,52	R\$ 1.502.446,98	Andamento
TOMADA DE PREÇO Nº 007/2021	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO GERALDO	-	-	-	-	01.079.262/0001-56	COMPACTA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - EPP	021/2021	4/3/2022	6 MESES	R\$ 794.637,03	-	-	-	-	44.90.51	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	Andamento
TOMADA DE PREÇO Nº 008/2021	CONSTRUÇÃO DE GALPÃO PRÉ-MOLDADO PARA O CENTRO DE TRIAGEM DE LIXO DO MUNICÍPIO DE OROBÓ / PE	-	-	-	-	20.935.844/0001-31	M LIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP	020/2021	-	3 MESES	R\$ 523.635,46	-	-	-	-	44.90.51	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	Não iniciada
TOMADA DE PREÇO Nº 002/2021-FMS	REFORMA DO PRÉDIO DO ANTIGO PSF DE MATINADAS, LOCALIZADO NA RUA JOÃO FIRMINO, DISTRITO DE MATINADAS, MUNICÍPIO DE OROBÓ/PE	-	-	-	-	20.935.844/0001-31	LETTIERE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	101/2021	-	2 MESES	R\$ 140.646,08	-	-	-	-	44.90.51	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	Não iniciada
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022	SERVIÇOS FINAIS DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA DO ANTIGO LIXÃO NO SÍTIO TABOSA - S/N - ZONA RURAL - OROBÓ/PE	-	-	-	-	20.935.844/0001-31	LETTIERE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	019/2022	-	1 MÊS	R\$ 118.743,00	-	-	-	-	44.90.51	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	Não iniciada
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022-FMS	CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DA SAÚDE (MODALIDADE INTERMEDIÁRIA) EM PIRAUÁ, OROBÓ/PE	11098.71700 01/19-001	MINISTÉRIO DA SAÚDE/ SIMSOB	R\$ 90.211,61	-	20.935.844/0001-31	LETTIERE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	054/2022	8/7/2022	2 MESES	R\$ 90.211,61	-	-	-	-	44.90.51	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	Andamento
																R\$ 5.970.733,17	R\$ 1.151.578,59	R\$ 2.220.022,74	R\$ 5.951.899,84		

Orobó-PE, 05 de julho de 2022