



PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBÓ - PE

ANEXO V

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBÓ-PE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBÓ-PE
EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO REFERENCIAL: III TRIMESTRE (01/07/2016 a 30/09/2016)

Claudines Emerencio da Silva Vieira
Auxiliar de Contabilidade
CPF: N° 028.970.364-60

Marcos Severino de Lima
Secretário de Obras e Serviços Públicos
CPF N° 046.026.114-27

Cleber José de Aguiar da Silva
Prefeito
CPF N° 056.691.764-56

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO (5)	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO (6)	CONVÊNIO					CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE (R\$) (20)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO (26)
		Nº ANO (7)	CONCEDENTE (8)	REPASSE (R\$) (9)	CONTRAPARTIDA (R\$) (10)	CNPJ / CPF (11)	RAZÃO SOCIAL (12)	Nº ANO (13)	DATA INÍCIO (14)	PRAZO (15)	VALOR CONTRATADO (R\$) (16)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO (17)	PRAZO ADITIVO (18)	VALOR ADITIVO ACUMULADO (R\$) (19)	NATUREZA DA DESPESA (20)		VALOR MEDIDO ACUMULADO (21)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$) (22)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$) (23)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$) (25)		
CARTA CONVITE Nº005/2015	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, INCLUINDO O ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, OBRAS E PROJETOS, BEM COMO AS VISTORIAS E FISCALIZAÇÕES DOS MESMOS.	-	-	-	-	03.844.195/0001-99	JUSTO & BRANCO ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA		24/03/2015	12 MESES	R\$ 96.000,00		12 MESES	R\$ 96.000,00		33.90.39	R\$ 136.000,00	R\$ 16.000,00	R\$ 64.000,00	R\$ 128.000,00	Andamento	
TOMADA DE PREÇO Nº 010/2015	REFORMA DA ESCOLA SEVERINO ANDRÉ DE LUNA NO DISTRITO DE UMBURETAMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.	-	-	-	-	20.935.844/0001-31	M LIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP		21/12/2015	5 MESES	R\$ 359.139,78	15/07/2016	60 DIAS	R\$ 32.483,06		44.90.51	R\$ 379.341,84	R\$ 119.330,37	R\$ 240.779,73	R\$ 379.341,84	Concluído	
TOMADA DE PREÇO Nº 003/2015	CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DA SAÚDE - MODALIDADE BÁSICA NO DISTRITO DE UMBURETAMA.	-	MINISTÉRIO DA SAÚDE	R\$ 80.000,00	R\$ 67.487,68	20.935.844/0001-31	M LIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP		28/06/2015	6 MESES	R\$ 147.487,68	27/05/2016	180 DIAS	R\$ 4.758,20		44.90.51	R\$ 151.780,54	R\$ 41.114,33	R\$ 95.702,02	R\$ 151.780,54	Concluído	
TOMADA DE PREÇO Nº 002/2015	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ANTONIO DA MATA RIBEIRO NO SÍTIO PIRAUÁ.	-	-	-	-	20.935.844/0001-31	M LIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP		13/07/2015	5 MESES	R\$ 193.605,05	27/01/2016	60 DIAS	R\$ 62.016,56		44.90.51	R\$ 255.621,61	R\$ -	R\$ 60.158,74	R\$ 255.621,61	Concluído	
TOMADA DE PREÇO Nº 005/2015	REFORMA DA ESCOLA MANOEL SILVESTRE DA MATA RIBEIRO NO SÍTIO CAIÇARAS	-	-	-	-	20.935.844/0001-31	M LIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP		22/07/2015	5 MESES	R\$ 101.949,69	02/12/2015		R\$ 22.156,26		44.90.51	R\$ 122.950,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 122.950,00	Concluído	
DISPENSA Nº 005/2015	CONCLUSÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS NO BAIRRO DE MANOEL APRÍGIO - LOTE 1	-	FEM	R\$ 120.507,36	R\$ 5.250,40	20.935.844/0001-31	M LIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP		01/01/2016	5 MESES	R\$ 104.127,37	01/06/2016		R\$ 21.630,39		44.90.51	R\$ 125.757,76	R\$ 53.468,34	R\$ 125.757,76	R\$ 125.757,76	Concluído	
DISPENSA Nº 005/2015	CONCLUSÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS EM MANIBU, TANQUES, CAIÇARAS E VARJÃO, LOTE 02, ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE OROBÓ.	-	FEM	R\$ 179.902,36	R\$ 2.761,59	20.935.844/0001-31	M LIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP		01/01/2016	6 MESES	R\$ 146.448,21	01/07/2016		R\$ 36.215,74		44.90.51	R\$ 182.663,95	R\$ 107.013,71	R\$ 182.663,95	R\$ 182.663,95	Concluído	
DISPENSA Nº 005/2015	CONCLUSÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS EM ÁGUA BRANCA, LOTE 03, ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE OROBÓ.	-	FEM	R\$ 111.239,51	-	20.935.844/0001-31	M LIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP		01/01/2016	5 MESES	R\$ 89.895,72	26/05/2016		R\$ 21.343,79		44.90.51	R\$ 111.239,51	R\$ 63.890,31	R\$ 111.239,51	R\$ 111.239,51	Concluído	
DISPENSA Nº 005/2015	CONCLUSÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS E CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO NA COMUNIDADE DE CHÁ DE LIMA, LOTE 04, ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE OROBÓ.	-	FEM	R\$ 111.989,20	R\$ 6.464,74	20.935.844/0001-31	M LIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP		01/01/2016	5 MESES	R\$ 95.021,20	26/05/2016		R\$ 23.432,74		44.90.51	R\$ 118.453,94	R\$ 43.104,58	R\$ 118.453,94	R\$ 118.453,94	Concluído	
TOMADA DE PREÇO Nº 007/2015	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO POVOADO DE FEIRA NOVA.	-	-	-	-	03.332.651/0001-77	J. ANCHIETA SILVA CONSTRUÇÕES LTDA		01/07/2015	8 MESES	R\$ 376.675,98		240 DIAS			44.90.51	R\$ 363.412,30	R\$ 101.963,59	R\$ 146.281,82	R\$ 320.631,33	Andamento	
TOMADA DE PREÇO Nº 006/2015	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CORONEL ABILIO.	-	FEM	R\$ 204.650,96	R\$ 115.562,93	03.332.651/0001-77	J. ANCHIETA SILVA CONSTRUÇÕES LTDA		01/07/2015	6 MESES	R\$ 317.013,60	25/11/2015		R\$ 56.689,51		44.90.51	R\$ 373.703,11	R\$ -	R\$ 179.010,21	R\$ 373.703,11	Concluído	
TOMADA DE PREÇO Nº 008/2014	CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) QUADRA ESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIO PADRÃO FNDE (25,80 X 38,00) NO SÍTIO ENCRUZILHADA.	-	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	R\$ 510.000,00	R\$ 55.909,54	04.393.361/0001-04	VASCONCELOS E MAGALHÃES EMPREENDIMENTOS		09/02/2015	5 MESES	R\$ 564.763,84	02/12/2015	150 DIAS			44.90.51	R\$ 113.832,40	R\$ 6.427,79	R\$ 6.427,79	R\$ 115.224,83	Distratado	
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2015	CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) QUADRA ESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIO PADRÃO FNDE (25,80 X 38,00) NO SÍTIO JUNDIAÍ.	-	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	R\$ 510.000,00	R\$ 54.215,09	17.808.689/0001-88	GB CONSTRUTORA INCORPORADORA LTDA - EPP		07/05/2015	5 MESES	R\$ 563.572,80	06/05/2016	300 DIAS			44.90.51	R\$ 155.641,39	R\$ -	R\$ 12.898,10	R\$ 114.898,10	Distratado	
TOMADA DE PREÇO Nº 008/2015	CONCLUSÃO DA REFORMA DA QUADRA DA ESC. SEBASTIÃO GOMES EM FEIRA NOVA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE OROBÓ	-	-	-	-	17.808.689/0001-88	GB CONSTRUTORA INCORPORADORA LTDA - EPP		02/09/2015	1 MÊS	R\$ 9.390,10	27/01/2016	120 DIAS	R\$ 4.001,60		44.90.51	R\$ 13.391,70	R\$ -	R\$ 13.391,70	R\$ 13.391,70	Concluído	
TOMADA DE PREÇO Nº 008/2015	CONCLUSÃO DA REFORMA DA QUADRA ESPORTIVA DA ESCOLA ANTÔNIO ALMIRANTE HERÁCLIO DO REGÓ, DISTRITO DE UMBURETAMA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE OROBÓ	-	-	-	-	17.808.689/0001-88	GB CONSTRUTORA INCORPORADORA LTDA - EPP		02/09/2015	3 MESES	R\$ 67.440,06	26/02/2016	90 DIAS	R\$ 26.495,96		44.90.51	R\$ 93.839,12	R\$ -	R\$ 93.839,12	R\$ 93.839,12	Concluído	
TOMADA DE PREÇO Nº 009/2015	CONCLUSÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS NA RUA DA ENTRADA DA CIDADE, RUA PAULO DE MAJOR E RUA EM UMBURETAMA	-	-	-	-	07.524.547/0001-35	V & A CONSTRUTORA LTDA. ME		17/08/2015	4 MESES	R\$ 59.716,39	13/01/2016	30 DIAS	R\$ 477,75		44.90.51	R\$ 60.194,14	R\$ -	R\$ 3.900,43	R\$ 60.194,14	Concluído	
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2015	CONCLUSÃO DA REFORMA DO CENTRO DE SAÚDE MARIA FRAZÃO DE AGUIAR, NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE OROBÓ	-	MINISTÉRIO DA SAÚDE	R\$ 149.434,40	-	20.935.844/0001-31	M LIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP		11/05/2015	5 MESES	R\$ 142.733,23	29/04/2016	300 DIAS	R\$ 6.915,96		44.90.51	R\$ 149.434,40	R\$ -	R\$ 96.694,74	R\$ 149.434,40	Concluído	
TOMADA DE PREÇO Nº 005/2015	CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1, NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE OROBÓ	-	MINISTÉRIO DA SAÚDE	R\$ 408.000,00	-	14.417.792/0001-09	SS SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA EPP		09/09/2015	10 MESES	R\$ 402.007,01	23/06/2016				44.90.51	R\$ 336.107,98	R\$ -	R\$ 158.132,14	R\$ 176.583,52	Concluído	
TOMADA DE PREÇO Nº 006/2015	CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1, NO DISTRITO DE UMBURETAMA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.	-	MINISTÉRIO DA SAÚDE	R\$ 408.000,00	-	20.935.844/0001-31	M LIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP		22/07/2015	6 MESES	R\$ 235.426,03	27/05/2016	180 DIAS			44.90.51	R\$ 211.661,92	R\$ -	R\$ 55.556,57	R\$ 132.306,58	Concluído	
TOMADA DE PREÇO Nº 004/2015	CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ACADEMIA DA SAÚDE EM SERRA DE CAPOEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.	-	MINISTÉRIO DA SAÚDE	R\$ 100.000,00	-	20.935.844/0001-31	M LIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP		01/07/2015	2 MESES	R\$ 27.995,74	22/07/2015				44.90.51	R\$ 26.725,16	R\$ -	R\$ 26.725,16	R\$ 26.725,16	Concluído	
TOMADA DE PREÇO Nº 007/2015	CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1, NA LOCALIDADE DE JUNDIAÍ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.	-	MINISTÉRIO DA SAÚDE	R\$ 408.000,00	-	20.935.844/0001-31	M LIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP		07/12/2015	6 MESES	R\$ 257.642,89	23/06/2016	60 DIAS			44.90.51	R\$ 182.387,08	R\$ 11.240,83	R\$ 102.387,08	R\$ 102.387,08	Concluído	
TOMADA DE PREÇO Nº 002/2015	CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ACADEMIA DE SAÚDE - MODELO INTERMEDIÁRIA NA COMUNIDADE DE MATINADAS.	-	MINISTÉRIO DA SAÚDE	R\$ 100.000,00	R\$ 83.814,71	20.935.844/0001-31	M LIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP		06/07/2015	6 MESES	R\$ 183.814,71		360 DIAS			44.90.51	R\$ 74.395,03	R\$ 62.329,24	R\$ 74.395,03	R\$ 74.395,03	Andamento	
TOMADA DE PREÇO Nº 004/2016	CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) MÓDULOS DE SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE OROBÓ/PE, LOCAL SÍTIO ESPINHO PRETO DE CIMA, SÍTIO MULUNGU, SÍTIO CAIÇARAS.	-	SUDENE	R\$ 390.000,00	R\$ 131.829,40	12.209.627/0001-36	RTS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.		23/05/2016	3 MESES	R\$ 521.829,40		90 DIAS			44.90.51	R\$ 156.003,46	R\$ 156.003,46	R\$ 156.003,46	R\$ 156.003,46	Andamento	

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBÓ-PE
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBÓ-PE
 EXERCÍCIO: 2016
 PERÍODO REFERENCIAL: III TRIMESTRE (01/07/2016 a 30/09/2016)

Claudines Emerencio da Silva Vieira
 Auxiliar de Contabilidade
 CPF : N° 028.970.364-60

Marcos Severino de Lima
 Secretário de Obras e Serviços Públicos
 CPF N° 046.026.114-27

Cleber José de Aguiar da Silva
 Prefeito
 CPF N° 056.691.764-56

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO (5)	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO (6)	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE (RS) (20)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO (26)	
		Nº ANO (7)	CONCEDENTE (8)	REPASSE (9) (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$) (10)	CNPJ / CPF (11)	RAZÃO SOCIAL (12)	Nº ANO (13)	DATA INÍCIO (14)	PRAZO (15)	VALOR CONTRATADO (R\$) (16)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO (17)	PRAZO ADITADO (18)	VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$) (19)		NATUREZA DA DESPESA (20)	VALOR MEDIDO ACUMULADO (21)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$) (22)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$) (23)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$) (25)		
TOMADA DE PREÇO Nº 003/2016	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍDEOS GRANÍTICOS E SINALIZAÇÃO DE RUAS DO CENTRO, LOCALIDADE TRAVESSA CORONEL ANTONIO DE MOURA E TRAV. SEVERINO JOÃO FERREIRA	-	-	-	-	17.808.689/0001-88	GB CONSTRUTORA INCORPORADORA LTDA - EPP		06/05/2016	3 MESES	R\$ 73.565,38	02/08/2016		R\$ 17.696,78		44.90.51	R\$ 89.787,14	R\$ 89.787,14	R\$ 89.787,14	R\$ 89.787,14	R\$ 89.787,14	Concluído
TOMADA DE PREÇO Nº 002/2016	CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) QUADRA ESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIO PADRÃO FNDE (25,80 X 38,00) NO SÍTIO ENCRUZILHADA.	-	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	R\$ 510.000,00	R\$ 55.909,44	11.508.867/0001-79	KADORE COMERCIO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA.		14/03/2016	5 MESES	R\$ 397.350,54			150 DIAS		44.90.51	R\$ 154.366,98	R\$ 154.366,98	R\$ 154.366,98	R\$ 154.366,98	R\$ 154.366,98	Andamento
TOMADA DE PREÇO Nº 009/2016	PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍDEOS GRANÍTICOS DO COMPLEMENTO DA RUA PRINCIPAL DA COMUNIDADE DE CHÁ DE LIMA, OROBÓ/PE.	-	-	-	-	20.935.844/0001-31	M LIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP		10/08/2016	2 MESES	R\$ 74.299,58					44.90.51	R\$ 42.965,79	R\$ 24.277,65	R\$ 24.277,65	R\$ 24.277,65	R\$ 24.277,65	Andamento
TOMADA DE PREÇO Nº 006/2016	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (CAEDE) E CRECHE, NO CENTRO DE OROBÓ/PE	-	-	-	-	20.935.844/0001-31	M LIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP		20/06/2016	12 MESES	R\$ 581.834,00					44.90.51	R\$ 134.958,41	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	Andamento
TOTAL																	4.316.616,66	1.080.318,32	2.422.884,77	3.784.012,48		