



PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBÓ - PE

ANEXO V

## MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - I MAPA TRIMESTRAL DO EX

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBÓ-PE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBÓ-PE

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO REFERENCIAL: 1º TRIMESTRE 2018 (01/01/2018 a 31/03/2018)

José Lúcio da Silva  
Secretário Municipal de Finanças  
CPF : Nº 041.654.564-54

Marcos Severino de Lima  
Secretário de Obras e Ser  
CPF Nº 046.026.114-27

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO (5)	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO (6)	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					
		Nº /ANO (7)	CONCEDENTE (8)	REPASSE (R\$) (9)	CONTRAPARTIDA (R\$) (10)	CNPJ / CPF (11)	RAZÃO SOCIAL (12)	Nº/ANO (13)	DATA INICIO (14)	PRAZO (15)	VALOR CONTRATADO (R\$) (16)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO (17)	PRAZO ADITADO (18)
CARTA CONVITE Nº005/2015	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, INCLUINDO O ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, OBRAS E PROJETOS, BEM COMO AS VISTORIAS E FISCALIZAÇÕES DOS MESMOS.	-	-	-	-	03.844.195/0001-99	JUSTO & BRANCO ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA		24/3/2015	12 MESES	R\$ 96,000.00		36 MESES
TOMADA DE PREÇO Nº 0072/2017	CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) QUADRA ESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIO PADRÃO FNDE (25,80 X 38,00) NO SÍTIO ENCRUZILHADA (MANIBU)	-	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	R\$ 510,000.00	R\$ 43,002.02	20.935.844/0001-31	M LIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP		27/11/2017	5 MESES	R\$ 397,350.54		
TOMADA DE PREÇO 003/2017	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE CHÁ DE VIRACÃO	-	-	-	-	20.935.844/0001-31	M LIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP		7/8/2017	4 MESES	R\$ 242,951.06		8 MESES
TOMADA DE PREÇO 004/2017	REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE CHÁ DO ROCHA	-	MINISTÉRIO DA SAÚDE	R\$ 127,200.00	R\$ 50,708.91	20.935.844/0001-31	M LIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP		14/12/2017	4 MESES	R\$ 147,777.71		
TOMADA DE PREÇO 003/2017	REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE SERRA DE CAPOEIRA	-	MINISTÉRIO DA SAÚDE	R\$ 126,400.00	R\$ 34,293.15	20.935.844/0001-31	M LIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP		6/10/2017	4 MESES	R\$ 144,859.84		4 MESES
TOMADA DE PREÇO 003/2017	REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE TANQUES	-	MINISTÉRIO DA SAÚDE	R\$ 126,400.00	R\$ 4,517.93	41.109.612/0001-02	Z PAULA CONSTRUÇÕES LTDA		6/11/2017	4 MESES	R\$ 130,917.93		4 MESES

**EXERCÍCIO DE 2018**

Receitas  
Despesas Públicas

Cleber José de Aguiar da Silva  
Prefeito  
CPF Nº 056.691.764-56

ADITIVO	REALIQUÍDAS (R\$) (20)	EXECUÇÃO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$) (25)	SITUAÇÃO (26)
		NATUREZA DA DESPESA (20)	VALOR MEDIDO ACUMULADO (21)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$) (22)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$) (23)		
R\$ 288,000.00		33.90.39	R\$ 280,000.00	R\$ 16,000.00	R\$ 16,000.00	R\$ 280,000.00	Andamento
		44.90.51	R\$ 90,684.70	R\$ 90,684.70	R\$ 90,684.70	R\$ 90,684.70	Andamento
R\$ 80,868.99		44.90.51	R\$ 105,028.55	R\$ 61,031.01	R\$ 61,031.01	R\$ 105,028.55	Andamento
		44.90.51	R\$ 41,485.33	R\$ 41,485.33	R\$ 41,485.33	R\$ 41,485.33	Andamento
		44.90.51	R\$ 18,280.48	R\$ 18,280.48	R\$ 18,280.48	R\$ 18,280.48	Andamento
		44.90.51	R\$ 23,170.08	R\$ 23,170.08	R\$ 23,170.08	R\$ 23,170.08	Andamento
		<b>TOTAL</b>	<b>558,649.14</b>	<b>250,651.60</b>	<b>250,651.60</b>	<b>558,649.14</b>	



PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBÓ - PE

ANEXO V

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - III MAPA TRIMESTRAL DO EXERCÍCIO DE 2018

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBÓ-PE  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBÓ-PE  
 EXERCÍCIO: 2018  
 PERÍODO REFERENCIAL: 3º TRIMESTRE 2018 (01/07/2018 a 30/09/2018)

Michelle da Silva Teixeira Arruda  
 Secretário Municipal de Finanças  
 CPF : Nº 059.915.624-40

Marcos Severino de Lima  
 Secretário de Obras e Serviços Públicos  
 CPF Nº 046.026.114-27

Cleber José de Aguiar da Silva  
 Prefeito  
 CPF Nº 056.691.764-56

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO (5)	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO (8)	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO				ADITIVO		REAJUSTE (R\$) (20)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO (28)	
		Nº/ANO (7)	CONCEDENTE (9)	REPASSE (R\$) (9)	CONTRAPARTIDA (R\$) (10)	CNPJ / CPF (11)	RAZÃO SOCIAL (12)	Nº/ANO (13)	DATA INÍCIO (14)	PRAZO (15)	VALOR CONTRATADO (R\$) (16)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO (17)	PRAZO ADITIVO (18)		VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$) (19)	NATUREZA DA DESPESA (20)	VALOR MEDIDO ACUMULADO (21)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$) (22)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$) (23)		VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$) (25)
CARTA CONVITE Nº005/2015	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, INCLUINDO O ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, OBRAS E PROJETOS, BEM COMO AS VISTÓRIAS E	-	-	-	-	03.844.195/0001-99	JUSTO & BRANCO ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA	-	24/3/2015	12 MESES	R\$ 96.000,00	-	36 MESES	R\$ 288.000,00	-	33.90.39	R\$ 336.000,00	R\$ 16.000,00	R\$ 64.000,00	R\$ 328.000,00	Andamento
TOMADA DE PREÇO Nº 0072/2017	CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) QUADRA ESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIO PADRÃO FNDE (25,80 X 38,00) NO SÍTIO ENCRUZILHADA (MANIBU)	TC PAC2 11248/2014	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	R\$ 207.313,63	R\$ 190.036,91	20.935.844/0001-31	M LIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP	-	27/11/2017	5 MESES	R\$ 397.350,54	-	5 MESES	R\$ 9.598,42	-	44.90.51	R\$ 252.614,59	R\$ 252.614,59	R\$ 252.614,59	R\$ 252.614,59	Concluído
TOMADA DE PREÇO 003/2017	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE CHÁ DE VIRAÇÃO	-	-	-	-	20.935.844/0001-31	M LIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP	-	7/8/2017	4 MESES	R\$ 242.951,06	-	8 MESES	R\$ 80.868,99	-	44.90.51	R\$ 215.260,43	R\$ 110.231,88	R\$ 171.262,89	R\$ 215.260,43	Concluído
TOMADA DE PREÇO 004/2017	REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE CHÁ DO ROCHA	SISMOB nº 11098.7170001/16-005	MINISTÉRIO DA SAÚDE	R\$ 127.200,00	R\$ 50.708,91	20.935.844/0001-31	M LIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP	-	14/12/2017	4 MESES	R\$ 147.777,71	-	8 MESES	R\$ 26.431,40	-	44.90.51	R\$ 155.771,59	R\$ 91.827,42	R\$ 151.299,67	R\$ 151.299,67	Concluído
TOMADA DE PREÇO 003/2017	REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE SERRA DE CAPOEIRA	SISMOB nº 11098.7170001/16-002	MINISTÉRIO DA SAÚDE	R\$ 126.400,00	R\$ 34.293,15	20.935.844/0001-31	M LIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP	-	6/10/2017	4 MESES	R\$ 144.859,84	-	8 MESES	R\$ 47.374,34	-	44.90.51	R\$ 192.207,18	R\$ 53.726,26	R\$ 119.827,74	R\$ 119.827,74	Concluído
TOMADA DE PREÇO 003/2017	REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE TANQUES	SISMOB nº 11098.7170001/16-006	MINISTÉRIO DA SAÚDE	R\$ 126.400,00	R\$ 4.517,93	41.109.612/0001-02	Z PAULA CONSTRUÇÕES LTDA	-	6/11/2017	4 MESES	R\$ 130.917,93	-	8 MESES	-	-	44.90.51	R\$ 130.537,88	R\$ 82.236,55	R\$ 126.273,39	R\$ 126.273,39	Andamento
TOMADA DE PREÇO 009/2017	AMPLIAÇÃO DA ESCOLA CHAPEUZINHO VERMELHO	SISMOB nº 11098.7170001/16-001	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	R\$ 250.000,00	R\$ 70.267,94	02.951.249/0001-08	RIO BRANCO CONSTRUTORA EIRELLI EPP	-	25/1/2018	10 MESES	R\$ 320.267,94	-	-	-	-	44.90.51	R\$ 120.412,08	R\$ 42.269,89	R\$ 105.549,24	R\$ 105.549,24	Andamento
TOMADA DE PREÇO 001/2018	CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) QUADRA ESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIO PADRÃO FNDE (25,80 X 38,00) NO SÍTIO JUNDIAÍ	98191/20	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	R\$ 191.175,60	R\$ 83.328,60	19.314.966/0001-21	M&W SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA LTDA ME	-	21/3/2018	4 MESES	R\$ 274.504,20	-	5 MESES	R\$ 9.157,15	-	44.90.51	R\$ 98.261,98	R\$ 35.508,44	R\$ 35.508,44	R\$ 35.508,44	Andamento
TOMADA DE PREÇO 002/2018	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO DAS LOCALIDADES: AV. JÚLIO DE MELO, RUA PADRE JOSÉ MARQUES E TRAV. RUA PROFESSOR MARIANO DE AGUIAR- CENTRO	TC PAC2 06692/2013	-	-	-	41.109.612/0001-02	CONSTRUTORA MAFERREI LTDA	-	30/5/2018	3 MESES	R\$ 81.002,50	-	-	R\$ 6.331,65	-	44.90.51	R\$ 83.570,17	R\$ 43.798,68	R\$ 43.798,68	R\$ 43.798,68	Andamento
TOMADA DE PREÇO 001/2017	REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE CARAÚBAS	-	MINISTÉRIO DA SAÚDE	R\$ 124.000,00	R\$ 1.809,39	41.109.612/0001-02	Z PAULA CONSTRUÇÕES LTDA	-	6/10/2017	4 MESES	R\$ 130.917,93	-	1 ANO	-	-	44.90.51	-	-	-	-	Andamento
TOMADA DE PREÇO 003/2018	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO EM PIRAUÁ, PROJETO PADRÃO FNDE	TC 201801527/2018	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	R\$ 607.654,81	-	02.951.249/0001-08	RIO BRANCO CONSTRUTORA EIRELLI EPP	-	19/7/2018	6 MESES	R\$ 607.654,81	-	-	-	-	44.90.51	-	-	-	-	Andamento
TOMADA DE PREÇO 003/2018	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO EM PIRAUÁ, PROJETO PADRÃO FNDE	-	-	-	-	20.935.844/0001-31	M LIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP	-	1/10/2018	5 MESES	R\$ 277.853,54	-	-	-	-	44.90.51	-	-	-	-	Andamento
																<b>1,584,635.90</b>	<b>728,213.71</b>	<b>1,070,134.64</b>	<b>1,378,132.18</b>		

Orobó-PE, 09 de Outubro de 2018.