



PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBÓ - PE

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - III MAPA TRIMESTRAL DO EXERCÍCIO DE 2020

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBÓ-PE
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL E FMS DE OROBÓ-PE
 EXERCÍCIO: 2020
 PERÍODO REFERENCIAL: 3º TRIMESTRE 2020 (01/07/2020 a 30/09/2020)

Jaílton Manoel de Moura
 Jaílton Manoel de Moura - Resp. pelo Preenchimento
 Diretor do Departamento de Engenharia
 CPF: Nº 370.450.048-85

Michelle da Silva Tebeira Arruda
 Michelle da Silva Tebeira Arruda - Resp. pelo Órgão
 Secretário Municipal de Finanças
 CPF: Nº 059.915.624-40

Cleber José de Aguiar da Silva
 Cleber José de Aguiar da Silva - Ordenador de Despesas
 Prefeito
 CPF: Nº 058.691.784-58

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO (5)	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO (6)	CONVÊNIO			CONTRATADO		CONTRATO			ADITIVO		REAJUSTE (R\$) (20)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO (26)			
		Nº/ANO (7)	CONCEDENTE (8)	REPASSO (R\$) (9)	CONTRAPARTIDA (R\$) (10)	CNPJ / CPF (11)	RAZÃO SOCIAL (12)	Nº/ANO (13)	DATA INÍCIO (14)	PRAZO (15)	VALOR CONTRATADO (R\$) (16)		DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO (17)	PRAZO ADITADO (18)	VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$) (19)	NATUREZA DA DESPESA (20)	VALOR MEDIDO ACUMULADO (21)		VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$) (22)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$) (23)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$) (25)
TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2018	CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 06 SALAS NO SÍTIO VARJÃO (FUNDAÇÃO COM SAPATAS, ELÉTRICA 220V)	TC 201802844/2018	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	R\$ 1.305.046,64	-	01.079.262/0001-56	COMPACTA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA EPP	1.1.31.18.01/2018	3/9/2018	06 MESES	R\$ 1.278.916,30	30/3/2020	18 MESES	R\$ 307.467,27	-	44.90.51	R\$ 1.586.383,57	R\$ 104.843,89	R\$ 720.151,70	R\$ 1.586.383,57	Concluída
TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2018	IMPLANTAÇÃO DE UM NOVO MERCADO PÚBLICO, NOVOS SANITÁRIOS PÚBLICOS, DEPÓSITO DE BANCAS E CRIAÇÃO DE UM ESPAÇO DE EVENTOS (CLUBE DE MATINADAS)	-	-	-	-	20.935.844/0001-31	M LIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP	1.1.38.18.01/2018	11/10/2018	10 MESES	R\$ 856.112,28	8/11/2019	5 MESES	R\$ 71.821,44	-	44.90.51	R\$ 927.933,72	R\$ -	R\$ 179.671,02	R\$ 927.933,72	Concluída
TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2018	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO EM ÁGUA BRANCA (PROJETO PADRÃO FNDE MODELO 2 - OPÇÃO 220V COM SAPATAS)	TC 201804083/2018	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	R\$ 612.532,03	-	30.309.072/0001-86	JOSÉ VAGNER BARBOSA DE OLIVEIRA EIRELI	005/2019	18/1/2019	06 MESES	R\$ 606.247,78	-	18 MESES	R\$ 21.410,33	-	44.90.51	R\$ 220.713,37	R\$ -	R\$ 44.000,00	R\$ 153.043,93	Andamento
TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2018	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO EM VARJÃO (PROJETO PADRÃO FNDE MODELO 2 - OPÇÃO 220V COM SAPATAS)	TC 201804333/2018	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	R\$ 612.532,03	-	01.079.262/0001-56	COMPACTA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA EPP	009/2019	24/1/2019	06 MESES	R\$ 606.316,21	18/5/2020	12 MESES	R\$ 23.244,16	-	44.90.51	R\$ 625.351,82	R\$ 377.891,49	R\$ 377.891,49	R\$ 625.351,82	Concluída
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2018 - FMS	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS PORTE 1 - PADRÃO MS) NO DISTRITO DE MATINADAS, OROBÓ-PE	11098.71700/01/17-003	MINISTÉRIO DA SAÚDE	R\$ 663.000,00	-	30.309.072/0001-86	JOSÉ VAGNER BARBOSA DE OLIVEIRA EIRELI	2.2.13.18.01/2018-FMS	11/10/2019	10 MESES	R\$ 643.261,95	7/4/2020	9 MESES	R\$ 42.723,80	-	44.90.52	R\$ 685.985,75	R\$ -	R\$ 348.065,73	R\$ 685.985,75	Concluída
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO EM PIRAUÁ, PROJETO PADRÃO FNDE	TC 201801527/2018	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	R\$ 612.532,03	-	20.935.844/0001-31	M LIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP	015/2019	25/2/2019	6 MESES	R\$ 610.547,61	-	18 MESES	-	-	44.90.51	R\$ 437.806,16	R\$ 64.800,66	R\$ 318.800,66	R\$ 437.806,16	Andamento
TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2019	CONSTRUÇÃO DE 20 (VINTE) MÓDULOS DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD TIPO I, FOSSAS SÉPTICAS E SUMIDOUROS NO SÍTIO MONTE ALEGRE	CV 0266/2016	MINISTÉRIO DA SAÚDE, ATRAVÉS DA FUNASA	R\$ 250.000,00	R\$ 50.736,12	30.309.072/0001-86	JOSÉ VAGNER BARBOSA DE OLIVEIRA EIRELI	034/2019	11/6/2019	12 MESES	R\$ 300.736,12	-	12 MESES	-	-	44.90.51	R\$ 125.575,95	R\$ -	R\$ 125.575,95	R\$ 157.159,78	Andamento
TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2019	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, INCLUINDO O ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, OBRAS E PROJETOS, VISTORIAS E FISCALIZAÇÕES DOS MESMOS E MONITORAMENTO E ALIMENTAÇÃO DO SIMEC NO ÂMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBÓ	-	-	-	-	03.844.195/0001-99	JUSTO & BRANCO ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA	063/2019	9/10/2019	12 MESES	R\$ 165.999,96	-	3 MESES	R\$ 41.499,99	-	33.90.39	R\$ 165.999,96	R\$ 41.499,99	R\$ 124.499,97	R\$ 152.166,63	Andamento
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2019-FMS	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, INCLUINDO O ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, OBRAS E PROJETOS, VISTORIAS E FISCALIZAÇÕES DOS MESMOS E MONITORAMENTO E ALIMENTAÇÃO DO SISMOB NO ÂMBITO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OROBÓ	-	-	-	-	03.844.195/0001-99	JUSTO & BRANCO ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA	040/2019-FMS	31/10/2019	12 MESES	R\$ 60.000,00	-	2 MESES	R\$ 10.000,00	-	33.90.39	R\$ 55.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 45.000,00	R\$ 50.000,00	Andamento
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019-FMS	CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF CHÃ DE VIRACÃO	-	-	-	-	20.935.844/0001-31	M LIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP	042/2019-FMS	14/11/2019	5 MESES	R\$ 295.230,64	20/7/2020	2 MESES	R\$ 32.139,73	-	44.90.51	R\$ 327.370,37	R\$ 112.012,01	R\$ 327.370,37	R\$ 327.370,37	Concluída
DISPENSA Nº 001/2020	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS DO TRECHO DA ESTRADA PRINCIPAL DO SÍTIO VARJÃO EM FRENTE À NOVA ESCOLA E QUADRA EM CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	03.420.484/0001-16	CONSTRUTORA MARFERREI LTDA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	20/1/2020	2 MESES	R\$ 32.903,14	10/3/2020	-	-	-	44.90.51	R\$ 32.527,83	R\$ -	R\$ 32.527,83	R\$ 32.527,83	Concluída
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2020	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE - 1ª ETAPA	-	-	-	-	20.935.844/0001-31	M LIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP	013/2020	23/3/2020	6 MESES	R\$ 844.397,06	-	3 MESES	R\$ 411.666,00	-	44.90.51	R\$ 344.165,88	R\$ -	R\$ -	R\$ -	Andamento
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2020	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE OROBÓ - PE, NA COMUNIDADE DE CARAÚBAS	-	-	-	-	11.963.541/0001-31	DUARTE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI	014A/2020	3/6/2020	4 MESES	R\$ 519.913,64	18/8/2020	-	-	-	44.90.51	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	Distratado
TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2020	REVESTIMENTO DE TALUDE E IMPLANTAÇÃO DE PASSEIOS NA MARGEM DA RODOVIA PE-88	-	-	-	-	03.420.484/0001-16	CONSTRUTORA MARFERREI LTDA EPP	014B/2020	6/5/2020	2 MESES	R\$ 91.068,87	31/8/2020	2 MESES	R\$ 9.903,54	-	44.90.51	R\$ 100.972,41	R\$ 100.972,41	R\$ 100.972,41	R\$ 100.972,41	Concluída
TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2020	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS, DRENAGEM, CONTENÇÃO E SINALIZAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE OROBÓ/PE - LOTE 1: RUAS DO CENTRO (1ª PARTE)	-	FINISA-CAIXA	-	-	20.935.844/0001-31	M LIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP	017/2020	16/3/2020	2 MESES	R\$ 561.746,36	-	6 MESES	R\$ 140.257,05	-	44.90.51	R\$ 678.614,78	R\$ 136.017,97	R\$ 678.614,78	R\$ 678.614,78	Andamento
TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2020	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE OROBÓ/PE - LOTE 2: RUAS DO CENTRO (2ª PARTE)	-	FINISA-CAIXA	-	-	03.420.484/0001-16	CONSTRUTORA MARFERREI LTDA EPP	019/2020	26/3/2020	2 MESES	R\$ 485.840,09	-	6 MESES	R\$ 113.346,82	-	44.90.51	R\$ 395.713,27	R\$ 124.100,40	R\$ 395.713,27	R\$ 395.713,27	Andamento
TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2020	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS, DRENAGEM, CONTENÇÃO E SINALIZAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE OROBÓ/PE - LOTE III: ZONA RURAL (1ª PARTE)	-	FINISA-CAIXA	-	-	20.935.844/0001-31	M LIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP	016/2020	16/3/2020	2 MESES	R\$ 821.369,24	-	6 MESES	R\$ 190.178,47	-	44.90.51	R\$ 596.918,30	R\$ 122.327,88	R\$ 452.212,78	R\$ 452.212,78	Andamento
TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2020	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS, DRENAGEM, CONTENÇÃO E SINALIZAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE OROBÓ/PE - LOTE IV: ZONA RURAL (2ª PARTE)	-	FINISA-CAIXA	-	-	11.211.110/0001-19	MS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI	020/2020	31/3/2020	2 MESES	R\$ 484.865,22	-	6 MESES	R\$ 120.718,06	-	44.90.51	R\$ 337.496,98	R\$ 67.349,53	R\$ 267.232,68	R\$ 267.232,68	Andamento
TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2020	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS, DRENAGEM, CONTENÇÃO E SINALIZAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE OROBÓ/PE - LOTE V: ZONA RURAL (3ª PARTE)	-	FINISA-CAIXA	-	-	17.314.738/0001-26	EXECUTAR ENERGIA E SERVIÇOS LTDA	021/2020	6/4/2020	2 MESES	R\$ 568.403,60	-	6 MESES	R\$ 103.220,39	-	44.90.51	R\$ 496.784,75	R\$ 249.677,32	R\$ 496.784,75	R\$ 496.784,75	Andamento
TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2020	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE DIVERSAS RUAS DO CENTRO DO MUNICÍPIO DE OROBÓ/PE	-	FINISA-CAIXA	-	-	00.758.756/0001-02	CONSTRUTORA ANCAR LTDA	024/2020	23/4/2020	3 MESES	R\$ 1.823.508,10	16/9/2020	2 MESES	R\$ 453.423,20	-	44.90.51	R\$ 2.276.931,30	R\$ 919.574,26	R\$ 2.183.969,90	R\$ 2.183.969,90	Concluída
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2020	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO SÃO JOSÉ - CENTRO - MUNICÍPIO DE OROBÓ/PE	-	PRÉ-SAL	-	-	03.420.484/0001-16	CONSTRUTORA MARFERREI LTDA - EPP	012/2020	1/9/2020	6 MESES	R\$ 431.981,69	-	-	-	-	44.90.51	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	Andamento
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2020-FMS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO E REFORMA DO PSF MANOEL APRÍGIO E DA UBS DO CENTRO, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE OROBÓ-PE	-	SISMOB+REC.PRÓPRIOS	-	-	20.935.844/0001-31	M. LIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP	039/2020	17/8/2020	2 MESES	R\$ 97.095,64	-	-	-	-	44.90.51	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	Andamento



PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBÓ - PE

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - III MAPA TRIMESTRAL DO EXERCÍCIO DE 2020

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBÓ-PE
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL E FMS DE OROBÓ-PE
 EXERCÍCIO: 2020
 PERÍODO REFERENCIAL: 3º TRIMESTRE 2020 (01/07/2020 a 30/09/2020)

Jailton Manoel de Moura - Resp. pelo Preenchimento
 Diretor do Departamento de Engenharia
 CPF: Nº 370.450.048-85

Michelle da Silva Teixeira Arruda - Resp. pelo Órgão
 Secretário Municipal de Finanças
 CPF: Nº 059.915.624-40

Cleber José de Aguiar da Silva - Ordenador de Despesas
 Prefeito
 CPF: Nº 056.691.784-58

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO (5)	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO (6)	CONVÊNIO			CONTRATADO		CONTRATO			ADITIVO		REAJUSTE (R\$) (20)	EXECUÇÃO				SITUAÇÃO (26)			
		Nº /ANO (7)	CONCEDENTE (8)	REPASSE (R\$) (9)	CONTRAPARTIDA (R\$) (10)	CNPJ / CPF (11)	RAZÃO SOCIAL (12)	Nº/ANO (13)	DATA INÍCIO (14)	PRAZO (15)	VALOR CONTRATADO (R\$) (16)		DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO (17)	PRAZO ADITADO (18)	VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$) (19)	NATUREZA DA DESPESA (20)		VALOR MEDIDO ACUMULADO (21)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$) (22)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$) (23)
TOMADA DE PREÇO Nº 002/2020-FMS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO E REFORMA DA UBS DE JUNDIAÍ E DA UBS DE UMBURETAMA, AMBAS LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE OROBÓ/PE, RECURSOS VINCULADOS AS PROPOSTAS Nº 11098.7170001/13-003 E Nº 11098.7170001/13-001 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	-	SISMOB+REC.PRÓPRIOS	-	-	31.506.321/0001-96	IHNNOVE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E TRANSPORTE ESCOLARES EIRELI	040/2020	17/8/2020	2 MESES	R\$ 91.026,56			-	44.90.51	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	Andamento
TOMADA DE PREÇO Nº 012/2020	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA QUADRA ESPORTIVA DE FEIRA NOVA, LOCALIZADA NO POVOADO DE FEIRA NOVA - MUNICÍPIO DE OROBÓ	-	-	-	-	01.079.262/0001-56	COMPACTA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - EPP	033/2020	17/8/2020	3 MESES	R\$ 237.851,93			-	44.90.51	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	Andamento
TOMADA DE PREÇO Nº 013/2020	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA QUADRA DA SEDE, LOCALIZADA NA RUA PROF. AGAMENON MAGALHÃES - CENTRO, OROBÓ/PE, RECURSO VINCULADOS AO CF CAIXA ECONÔMICA FEDERAL X PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBÓ	-	FINISA-CAIXA	-	-	01.079.262/0001-56	COMPACTA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - EPP	035/2020	1/9/2020	3 MESES	R\$ 263.855,42			-	44.90.51	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	Andamento
TOMADA DE PREÇO Nº 015/2020	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA QUADRA DE SERRA DA CAPOEIRA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE SERRA DA CAPOEIRA, S/N, OROBÓ / PE	-	FINISA-CAIXA	-	-	01.079.262/0001-56	COMPACTA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - EPP	038/2020	16/9/2020	3 MESES	R\$ 337.425,91			-	44.90.51	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	Andamento
TOMADA DE PREÇO Nº 017/2020	REFORMA DA QUADRA DE CHÁ DO ROCHA, LOCALIZADO NO DISTRITO CHÁ DO ROCHA, MUNICÍPIO DE OROBÓ/PE	-	PRÉ-SAL	-	-	01.079.262/0001-56	COMPACTA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - EPP	034/2020	30/8/2020	3 MESES	R\$ 272.427,66			-	44.90.51	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	Andamento
TOMADA DE PREÇO Nº 016/2020	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIO PADRÃO FNDE EM MATINADAS, RUA DA UMBURANA, DISTRITO DE MATINADAS, S/N, OROBÓ / PE, RECURSO VINCULADOS AO CF CAIXA ECONÔMICA FEDERAL X PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBÓ	-	-	-	-	31.506.109/0001-29	ÍCONE MANUTENÇÕES E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EIRELI	039/2020	19/9/2020	6 MESES	R\$ 636.202,35			-	44.90.51	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	Andamento
															R\$ 10.418.246,17	R\$ 2.436.067,81	R\$ 7.219.055,29	R\$ 9.711.230,13		

Orobó-PE, 07 de outubro de 2020