



MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - 3º TRIMESTRE DE 2021

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBÓ-PE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL E FMS DE OROBÓ-PE
EXERCÍCIO: 2021
PERÍODO REFERENCIAL: 3º TRIMESTRE DE 2021 (01/07/2021 a 30/09/2021)


Jailson Manoel de Moura - Resp. pelo Preenchimento
Diretor do Departamento de Engenharia
CPF: Nº 370.450.048-85


Michelle da Silva Teixeira Argenta - Resp. pelo Órgão
Secretário Municipal de Finanças
CPF: Nº 059.915.024-40


Severino Luiz Pereira de Abreu
Prefeito

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO (5)	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO (6)	CONVÊNIO					CONTRATADO					CONTRATO					ADITIVO			EXECUÇÃO					SITUAÇÃO (26)
		Nº /ANO (7)	CONCEDENTE (8)	REPASSE (R\$) (9)	CONTRAPARTIDA (R\$) (10)	CNPJ / CPF (11)	RAZÃO SOCIAL (12)	Nº/ANO (13)	DATA INICIO (14)	PRAZO (15)	VALOR CONTRATADO (R\$) (16)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO (17)	PRAZO ADITADO (18)	VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$) (19)	REAJUSTE (R\$) (20)	NATUREZA DA DESPESA (20)	VALOR MEDIDO ACUMULADO (21)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$) (22)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$) (23)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$) (25)					
TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2018	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO EM ÁGUA BRANCA (PROJETO PADRÃO FNDE MODELO 2 - OPÇÃO 220V COM SAPATAS)	TC 201804083/2018	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	R\$ 612.532,03	-	30.309.072/0001-86	JOSÉ VAGNER BARBOSA DE OLIVEIRA EIRELI	005/2019	18/1/2019	06 MESES	R\$ 606.247,78	23/11/2020	18 MESES	R\$ 21.410,33	-	44.90.51	R\$ 326.065,64	R\$ -	R\$ -	R\$ 326.065,64	Distratada				
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO EM PIRAUÁ, PROJETO PADRÃO FNDE	TC 201801527/2018	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	R\$ 612.532,03	-	20.935.844/0001-31	M LIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP	015/2019	25/2/2019	6 MESES	R\$ 610.547,61	29/03/2021	24 MESES	R\$ 152.554,20	-	44.90.51	R\$ 763.101,81	R\$ 84.176,25	R\$ 201.274,74	R\$ 763.101,81	Concluída				
TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2019	CONSTRUÇÃO DE 20 (VINTE) MÓDULOS DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD TIPO I, FOSAS SÉPTICAS E SUMIDOUROS NO SÍTIO MONTE ALEGRE	CV 0266/2016	MINISTÉRIO DA SAÚDE, ATRAVÉS DA FUNASA	R\$ 250.000,00	R\$ 50.736,12	30.309.072/0001-86	JOSÉ VAGNER BARBOSA DE OLIVEIRA EIRELI	034/2019	11/6/2019	12 MESES	R\$ 300.736,12	24/08/2021	15 MESES	-	-	44.90.51	R\$ 260.065,35	R\$ 113.512,18	R\$ 113.512,18	R\$ 260.065,35	Concluída				
TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2019	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, INCLUINDO O ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, OBRAS E PROJETOS, VISTÓRIAS E FISCALIZAÇÕES DOS MESMOS E MONITORAMENTO E ALIMENTAÇÃO DO SIMEC NO ÂMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBÓ	-	-	-	-	03.844.195/0001-99	JUSTO & BRANCO ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA	063/2019	9/10/2019	12 MESES	R\$ 165.999,96	-	15 MESES	R\$ 207.499,95	-	33.90.39	R\$ 290.499,93	R\$ 27.666,66	R\$ 82.999,98	R\$ 290.499,93	Andamento				
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2019-FMS	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, INCLUINDO O ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, OBRAS E PROJETOS, VISTÓRIAS E FISCALIZAÇÕES DOS MESMOS E MONITORAMENTO E ALIMENTAÇÃO DO SISMOB NO ÂMBITO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OROBÓ	-	-	-	-	03.844.195/0001-99	JUSTO & BRANCO ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA	040/2019-FMS	31/10/2019	12 MESES	R\$ 60.000,00	-	14 MESES	R\$ 70.000,00	-	33.90.39	R\$ 110.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 110.000,00	Andamento				
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO SÃO JOSÉ	-	PRÉ-SAL	-	-	03.420.484/0001-16	CONSTRUTORA MARFERREI LTDA	012/2020	1/9/2020	6 MESES	R\$ 431.981,69	-	18 MESES	R\$ 30.609,53	R\$ 81.889,01	44.90.51	R\$ 149.072,55	R\$ 54.629,90	R\$ 149.072,55	R\$ 149.072,55	Andamento				
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2020	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE - 1ª ETAPA	-	-	-	-	20.935.844/0001-31	M LIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP	013/2020	23/3/2020	6 MESES	R\$ 844.397,06	09/07/2021	12 MESES	R\$ 364.260,99	-	44.90.51	R\$ 1.208.658,05	R\$ 79.599,45	R\$ 751.057,48	R\$ 1.208.658,05	Concluída				
TOMADA DE PREÇO Nº 003/2020-FMS	CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DA SAÚDE (MODALIDADE INTERMEDIÁRIA) EM PIRAUÁ	11098.7170/001/19-001	MINISTÉRIO DA SAÚDE/ SISMOB	R\$ 125.000,00	R\$ 23.619,28	31.506.321/0001-96	IHNNOVE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E TRANSPORTE ESCOLAR EIRELI	062/2020	15/10/2020	3 MESES	R\$ 148.619,28	-	12 MESES	R\$ -	-	44.90.51	R\$ 53.269,40	R\$ -	R\$ 30.510,19	R\$ 30.510,19	Andamento				
TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2020	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE OROBÓ/ PE - LOTE 2: RUAS DO CENTRO (2ª PARTE)	-	FINISA-CAIXA	-	-	03.420.484/0001-16	CONSTRUTORA MARFERREI LTDA EPP	019/2020	26/3/2020	2 MESES	R\$ 485.840,09	09/10/2020	12 MESES	R\$ 87.739,38	-	44.90.51	R\$ 527.251,77	R\$ -	R\$ -	R\$ 527.251,77	Concluída				
TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2020	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS, DRENAGEM, CONTENÇÃO E SINALIZAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE OROBÓ/ PE - LOTE III: ZONA RURAL (1ª PARTE)	-	FINISA-CAIXA	-	-	20.935.844/0001-31	M LIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP	016/2020	16/3/2020	2 MESES	R\$ 821.369,24	27/05/2021	14 MESES	R\$ 160.368,17	-	44.90.51	R\$ 976.029,96	R\$ -	R\$ 246.256,08	R\$ 976.029,96	Concluída				
TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2020	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS, DRENAGEM, CONTENÇÃO E SINALIZAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE OROBÓ/ PE - LOTE IV: ZONA RURAL (2ª PARTE)	-	FINISA-CAIXA	-	-	11.211.110/0001-19	MS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI	020/2020	31/3/2020	2 MESES	R\$ 484.865,22	01/03/2021	10 MESES	R\$ 82.017,84	-	44.90.51	R\$ 566.883,06	R\$ -	R\$ 151.103,79	R\$ 566.883,06	Concluída				
TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2020	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS, DRENAGEM, CONTENÇÃO E SINALIZAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE OROBÓ/ PE - LOTE V: ZONA RURAL (3ª PARTE)	-	FINISA-CAIXA	-	-	17.314.738/0001-26	EXECUTAR ENERGIA E SERVIÇOS LTDA	021/2020	6/4/2020	2 MESES	R\$ 568.403,60	01/03/2021	10 MESES	R\$ 23.405,12	-	44.90.51	R\$ 591.808,72	R\$ 11.619,17	R\$ 11.619,17	R\$ 591.808,72	Concluída				
TOMADA DE PREÇO Nº 012/2020	REFORMA DA QUADRA ESPORTIVA DE FEIRA NOVA, LOCALIZADA NO POVOADO DE FEIRA NOVA - MUNICÍPIO DE OROBÓ	-	-	-	-	01.079.262/0001-56	COMPACTA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - EPP	033/2020	17/8/2020	3 MESES	R\$ 237.851,93	11/02/2021	3 MESES	R\$ 77.405,23	-	44.90.51	R\$ 314.440,30	R\$ -	R\$ 153.149,41	R\$ 314.440,30	Concluída				
TOMADA DE PREÇO Nº 013/2020	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA QUADRA DA SEDE, LOCALIZADA NA RUA PROF. AGAMENON MAGALHÃES - CENTRO, OROBÓ/PE	-	FINISA-CAIXA	-	-	01.079.262/0001-56	COMPACTA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - EPP	035/2020	1/9/2020	3 MESES	R\$ 263.855,42	-	12 MESES	R\$ 106.378,33	-	44.90.51	R\$ 288.367,96	-	R\$ 156.401,85	R\$ 288.367,96	Andamento				
TOMADA DE PREÇO Nº 015/2020	REFORMA DA QUADRA DE SERRA DA CAPOEIRA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE SERRA DA CAPOEIRA, S/N, OROBÓ / PE	-	FINISA-CAIXA	-	-	01.079.262/0001-56	COMPACTA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - EPP	038/2020	16/9/2020	3 MESES	R\$ 337.425,91	22/02/2021	3 MESES	R\$ 43.989,50	-	44.90.51	R\$ 380.568,57	R\$ -	R\$ 301.105,45	R\$ 380.568,57	Concluída				
TOMADA DE PREÇO Nº 017/2020	REFORMA DA QUADRA DE CHÁ DO ROCHA, LOCALIZADA NO DISTRITO CHÁ DO ROCHA, MUNICÍPIO DE OROBÓ/PE	-	PRÉ-SAL	-	-	01.079.262/0001-56	COMPACTA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - EPP	034/2020	30/8/2020	3 MESES	R\$ 272.427,66	22/02/2021	3 MESES	R\$ 21.257,86	-	44.90.51	R\$ 293.106,70	R\$ -	R\$ 122.204,57	R\$ 293.106,70	Concluída				
TOMADA DE PREÇO Nº 016/2020	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIO PADRÃO FNDE EM MATINADAS, RUA DA UMBURANA, DISTRITO DE MATINADAS, S/N, OROBÓ / PE	-	-	-	-	31.506.109/0001-29	ÍCONE MANUTENÇÕES E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EIRELI	039/2020	19/9/2020	6 MESES	R\$ 636.202,35	-	12 MESES	-	R\$ 7.163,80	R\$ 137.809,91	44.90.51	R\$ 184.711,00	R\$ -	R\$ 184.711,00	R\$ 184.711,00	Andamento			
CONCORRÊNCIA Nº 001/2020	RECAPEAMENTO ASFALTICO DE DIVERSAS RUAS DOS POVOADOS E DISTRITOS DE OROBÓ/PE	-	FINISA-CAIXA	-	-	00.758.756/0001-02	CONSTRUTORA ANCAR LTDA	044/2020	1/10/2020	2 MESES	R\$ 3.835.460,80	23/09/2021	12 MESES	-R\$ 259.699,77	-	44.90.51	R\$ 3.575.761,03	R\$ 1.348.000,00	R\$ 2.046.744,60	R\$ 3.363.106,87	Concluída				
TOMADA DE PREÇOS Nº 019/2020	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS, DRENAGEM, CONTENÇÃO E SINALIZAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO CENTRO DO MUNICÍPIO DE OROBÓ E DO DISTRITO DE MATINADAS	-	-	-	-	31.506.321/0001-96	IHNNOVE SERVIÇOS DE COSTRUÇÃO E TRANSPORTE ESCOLARES EIRELI	047/2020	23/10/2020	2 MESES	R\$ 569.779,46	-	12 MESES	R\$ 13.927,93	-	44.90.51	R\$ 217.036,84	R\$ 94.825,40	R\$ 174.094,84	R\$ 174.094,84	Andamento				
TOMADA DE PREÇOS Nº 020/2020	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE OROBÓ - PE, NA COMUNIDADE DE CARAÚBAS, ZONA URBANA	1047.372-81/2017	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL / CAIXA	R\$ 650.445,00	R\$ 3.200,08	34.346.587/0001-07	ENGETEC SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI	056/2020	17/5/2021	8 MESES	R\$ 571.596,53	-	8 MESES	-	-	44.90.51	R\$ 60.745,78	R\$ 60.745,78	R\$ 60.745,78	R\$ 60.745,78	Andamento				
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2021	CONSTRUÇÃO DO CLUBE MUNICIPAL DE OROBÓ COM GARAGEM E ANEXO DA PREFEITURA	-	-	-	-	20.935.844/0001-31	M LIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP	027/2021	1/9/2021	10 MESES	R\$ 2.504.986,87	-	-	-	-	44.90.51	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	Andamento				
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2021-FMS	REFORMA DA ACADEMIA DAS CIDADES MANOEL APRIGIO	-	-	-	-	40.112.067/0001-32	LETTIERE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	054/2021-FMS	26/4/2021	3 MESES	R\$ 582.526,87	-	6 MESES	R\$ 201.322,17	-	44.90.51	R\$ 300.958,31	R\$ 177.448,67	R\$ 177.448,67	R\$ 177.448,67	Andamento				
TOMADA DE PREÇO Nº 002/2021	CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO EM ÁGUA BRANCA (PROJETO-PADRÃO FNDE 2)	TC 201804083/2018	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	R\$ 286.466,39	R\$ 217.896,73	40.112.067/0001-32	LETTIERE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	026/2021	26/4/2021	6 MESES	R\$ 504.363,12	-	-	-	-	44.90.51	R\$ 64.245,00	R\$ 54.330,87	R\$ 54.330,87	R\$ 54.330,87	Andamento				
TOMADA DE PREÇO Nº 003/2021	CONSTRUÇÃO DE PALCO COM CAMARIM PARA QUADRA DA SEDE	-	-	-	-	01.079.262/0001-56	COMPACTA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - EPP	028/2021	10/5/2021	4 MESES	R\$ 374.648,07	-	3 MESES	R\$ 7.044,04	-	44.90.51	R\$ 269.754,79	R\$ 269.754,79	R\$ 269.754,79	R\$ 269.754,79	Andamento				
TOMADA DE PREÇO Nº 004/2021	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE - 2ª ETAPA	-	-	-	-	20.935.844/0001-31	M LIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP	042/2021	15/6/2021	6 MESES	R\$ 1.209.677,90	-	-	R\$ 28.689,36	-	44.90.51	R\$ 330.031,64	R\$ 330.031,64	R\$ 330.031,64	R\$ 330.031,64	Andamento				
TOMADA DE PREÇO Nº 005/2021	PINTURA EPÓXI DO PISO E GRADES DE PROTEÇÃO PARA QUADRA DE PIRAUÁ, ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO DA MATA RIBEIRO	-	-	-	-	20.935.844/0001-31	M LIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP	040/2021	14/6/2021	1 MÊS	R\$ 56.647,21	28/06/2021	-	-	-	44.90.51	R\$ 56.647,21	R\$ 56.647,21	R\$ 56.647,21	R\$ 56.647,21	Concluída				
																	R\$ 12.159.081,37	R\$ 2.777.987,97	R\$ 5.864.776,84	R\$ 11.747.302,23					