



PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBÓ - PE

ANEXO V

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBÓ-PE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBÓ-PE
EXERCÍCIO: 2016
PERÍODO REFERENCIAL: IV TRIMESTRE (01/10/2016 a 31/12/2016)

José Lúcio da Silva
Secretário Municipal de Finanças
CPF: N° 041.654.564-54

Marcos Severino de Lima
Secretário de Obras e Serviços Públicos
CPF N° 046.026.114-27

Cleber José de Aguiar da Silva
Prefeito
CPF N° 056.691.764-56

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO (5)	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO (6)	CONVÊNIO					CONTRATADO					CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE (R\$) (20)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO (26)
		Nº ANO (7)	CONCEDENTE (8)	REPASSE (R\$) (9)	CONTRAPARTIDA (R\$) (10)	CNPJ / CPF (11)	RAZÃO SOCIAL (12)	Nº ANO (13)	DATA INÍCIO (14)	PRAZO (15)	VALOR CONTRATADO (R\$) (16)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO (17)	PRAZO ADITADO (18)	VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$) (19)	NATUREZA DA DESPESA (20)	VALOR MEDIDO ACUMULADO (21)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$) (22)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$) (23)		VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$) (25)					
CARTA CONVITE Nº005/2015	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, INCLUINDO O ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, OBRAS E PROJETOS, BEM COMO AS VISTORIAS E FISCALIZAÇÕES DOS MESMOS.	-	-	-	-	03.844.195/0001-99	JUSTO & BRANCO ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA	-	24/03/2015	12 MESES	R\$ 96.000,00	-	12 MESES	R\$ 96.000,00	-	33.90,39	R\$ 144.000,00	R\$ 24.000,00	R\$ 88.000,00	R\$ 144.000,00	Andamento				
TOMADA DE PREÇO Nº 010/2015	REFORMA DA ESCOLA SEVERINO ANDRÉ DE LUNA NO DISTRITO DE UMBURETAMA, ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO.	-	-	-	-	20.935.844/0001-31	M LIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP	-	21/12/2015	5 MESES	R\$ 359.139,78	15/07/2016	60 DIAS	R\$ 32.483,06	-	44.90,51	R\$ 379.341,84	R\$ -	R\$ 240.779,73	R\$ 379.341,84	Concluído				
TOMADA DE PREÇO Nº 003/2015	CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DA SAÚDE - MODALIDADE BÁSICA NO DISTRITO DE UMBURETAMA.	-	MINISTÉRIO DA SAÚDE	R\$ 80.000,00	R\$ 67.487,68	20.935.844/0001-31	M LIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP	-	28/06/2015	6 MESES	R\$ 147.487,68	27/05/2016	180 DIAS	R\$ 4.758,20	-	44.90,51	R\$ 151.780,54	R\$ -	R\$ 95.702,02	R\$ 151.780,54	Concluído				
TOMADA DE PREÇO Nº 002/2015	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ANTONIO DA MATA RIBEIRO NO SÍTIO PIRAUÁ.	-	-	-	-	20.935.844/0001-31	M LIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP	-	13/07/2015	5 MESES	R\$ 193.605,05	27/01/2016	60 DIAS	R\$ 62.016,56	-	44.90,51	R\$ 255.621,61	R\$ -	R\$ -	R\$ 255.621,61	Concluído				
TOMADA DE PREÇO Nº 005/2015	REFORMA DA ESCOLA MANOEL SILVESTRE DA MATA RIBEIRO NO SÍTIO CAIÇARAS	-	-	-	-	20.935.844/0001-31	M LIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP	-	22/07/2015	5 MESES	R\$ 101.949,69	02/12/2015	-	R\$ 22.156,26	-	44.90,51	R\$ 122.950,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 122.950,00	Concluído				
DISPENSA Nº 005/2015	CONCLUSÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS NO BAIRRO DE MANOEL APRÍGIO - LOTE 1	-	FEM	R\$ 120.507,36	R\$ 5.250,40	20.935.844/0001-31	M LIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP	-	01/01/2016	5 MESES	R\$ 104.127,37	01/06/2016	-	R\$ 21.630,39	-	44.90,51	R\$ 125.757,76	R\$ -	R\$ 125.757,76	R\$ 125.757,76	Concluído				
DISPENSA Nº 005/2015	CONCLUSÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS EM MANIBU, TANQUES, CAIÇARAS E VARJÃO, LOTE 02, ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE OROBÓ.	-	FEM	R\$ 179.902,36	R\$ 2.761,59	20.935.844/0001-31	M LIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP	-	01/01/2016	6 MESES	R\$ 146.448,21	01/07/2016	-	R\$ 36.215,74	-	44.90,51	R\$ 182.663,95	R\$ -	R\$ 182.663,95	R\$ 182.663,95	Concluído				
DISPENSA Nº 005/2015	CONCLUSÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS EM ÁGUA BRANCA, LOTE 03, ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE OROBÓ.	-	FEM	R\$ 111.239,51	-	20.935.844/0001-31	M LIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP	-	01/01/2016	5 MESES	R\$ 89.895,72	26/05/2016	-	R\$ 21.343,79	-	44.90,51	R\$ 111.239,51	R\$ -	R\$ 111.239,51	R\$ 111.239,51	Concluído				
DISPENSA Nº 005/2015	CONCLUSÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS E CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO NA COMUNIDADE DE CHÁ DE LIMA, LOTE 04, ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE OROBÓ.	-	FEM	R\$ 111.989,20	R\$ 6.464,74	20.935.844/0001-31	M LIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP	-	01/01/2016	5 MESES	R\$ 95.021,20	26/05/2016	-	R\$ 23.432,74	-	44.90,51	R\$ 118.453,94	R\$ -	R\$ 118.453,94	R\$ 118.453,94	Concluído				
TOMADA DE PREÇO Nº 007/2015	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO POVOADO DE FEIRA NOVA.	-	-	-	-	03.332.651/0001-77	J. ANCHIETA SILVA CONSTRUÇÕES LTDA	-	01/07/2015	8 MESES	R\$ 376.675,98	-	480 DIAS	R\$ 43.317,66	-	44.90,51	R\$ 363.412,30	R\$ 42.780,97	R\$ 189.062,79	R\$ 363.412,30	Andamento				
TOMADA DE PREÇO Nº 006/2015	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CORONEL ABILIO.	-	FEM	R\$ 204.650,96	R\$ 115.562,93	03.332.651/0001-77	J. ANCHIETA SILVA CONSTRUÇÕES LTDA	-	01/07/2015	6 MESES	R\$ 317.013,60	25/11/2015	-	R\$ 56.689,51	-	44.90,51	R\$ 373.703,11	R\$ -	R\$ 179.010,21	R\$ 373.703,11	Concluído				
TOMADA DE PREÇO Nº 008/2014	CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) QUADRA ESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIO PADRÃO FNDE (25,80 X 38,00) NO SÍTIO ENCRUZILHADA.	-	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	R\$ 510.000,00	R\$ 55.909,54	04.393.361/0001-04	VASCONCELOS E MAGALHÃES EMPREENDIMENTOS	-	09/02/2015	5 MESES	R\$ 564.763,84	02/12/2015	300 DIAS	-	-	44.90,51	R\$ 113.832,40	R\$ 5.035,36	R\$ 113.832,40	R\$ 113.832,40	Distratado				
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2015	CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) QUADRA ESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIO PADRÃO FNDE (25,80 X 38,00) NO SÍTIO JUNDIAÍ.	-	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	R\$ 510.000,00	R\$ 54.215,09	17.808.689/0001-88	GB CONSTRUTORA INCORPORADORA LTDA - EPP	-	07/05/2015	5 MESES	R\$ 563.572,80	06/05/2016	300 DIAS	-	-	44.90,51	R\$ 155.641,39	R\$ -	R\$ 12.898,10	R\$ 127.796,20	Distratado				
TOMADA DE PREÇO Nº 008/2015	CONCLUSÃO DA REFORMA DA QUADRA DA ESC. SEBASTIÃO GOMES EM FEIRA NOVA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE OROBÓ	-	-	-	-	17.808.689/0001-88	GB CONSTRUTORA INCORPORADORA LTDA - EPP	-	02/09/2015	1 MÊS	R\$ 9.390,10	27/01/2016	120 DIAS	R\$ 4.001,60	-	44.90,51	R\$ 13.391,70	R\$ -	R\$ 13.391,70	R\$ 13.391,70	Concluído				
TOMADA DE PREÇO Nº 008/2015	CONCLUSÃO DA REFORMA DA QUADRA ESPORTIVA DA ESCOLA ANTÔNIO ALMIRANTE HERÁCLIO DO REGÓ, DISTRITO DE UMBURETAMA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE OROBÓ	-	-	-	-	17.808.689/0001-88	GB CONSTRUTORA INCORPORADORA LTDA - EPP	-	02/09/2015	3 MESES	R\$ 67.440,06	26/02/2016	90 DIAS	R\$ 26.495,96	-	44.90,51	R\$ 93.839,12	R\$ -	R\$ 93.839,12	R\$ 93.839,12	Concluído				
TOMADA DE PREÇO Nº 009/2015	CONCLUSÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS NA RUA DA ENTRADA DA CIDADE, RUA PAULO DE MAJOR E RUA EM UMBURETAMA	-	-	-	-	07.524.547/0001-35	V & A CONSTRUTORA LTDA. ME	-	17/08/2015	4 MESES	R\$ 59.716,39	13/01/2016	30 DIAS	R\$ 477,75	-	44.90,51	R\$ 60.194,14	R\$ -	R\$ 3.900,43	R\$ 60.194,14	Concluído				
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2015	CONCLUSÃO DA REFORMA DO CENTRO DE SAÚDE MARIA FRAZÃO DE AGUIAR, NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE OROBÓ	-	MINISTÉRIO DA SAÚDE	R\$ 149.434,40	-	20.935.844/0001-31	M LIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP	-	11/05/2015	5 MESES	R\$ 142.733,23	29/04/2016	300 DIAS	R\$ 6.915,96	-	44.90,51	R\$ 149.434,40	R\$ -	R\$ 96.694,74	R\$ 149.434,40	Concluído				
TOMADA DE PREÇO Nº 005/2015	CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1, NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE OROBÓ	-	MINISTÉRIO DA SAÚDE	R\$ 408.000,00	-	14.417.792/0001-09	SS SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	-	09/09/2015	10 MESES	R\$ 402.007,01	23/06/2016	-	-	-	44.90,51	R\$ 336.107,98	R\$ 77.945,10	R\$ 280.621,78	R\$ 336.107,98	Concluído				
TOMADA DE PREÇO Nº 006/2015	CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1, NO DISTRITO DE UMBURETAMA ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO.	-	MINISTÉRIO DA SAÚDE	R\$ 408.000,00	-	20.935.844/0001-31	M LIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP	-	22/07/2015	6 MESES	R\$ 235.426,03	27/05/2016	180 DIAS	-	-	44.90,51	R\$ 211.661,92	R\$ 69.355,34	R\$ 142.306,58	R\$ 142.306,58	Concluído				
TOMADA DE PREÇO Nº 004/2015	CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ACADEMIA DA SAÚDE EM SERRA DE CAPOEIRA, ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO.	-	MINISTÉRIO DA SAÚDE	R\$ 100.000,00	-	20.935.844/0001-31	M LIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP	-	01/07/2015	2 MESES	R\$ 27.995,74	22/07/2015	-	-	-	44.90,51	R\$ 26.725,16	R\$ -	R\$ 26.725,16	R\$ 26.725,16	Concluído				
TOMADA DE PREÇO Nº 007/2015	CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1, NA LOCALIDADE DE JUNDIAÍ, ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO.	-	MINISTÉRIO DA SAÚDE	R\$ 408.000,00	-	20.935.844/0001-31	M LIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP	-	07/12/2015	6 MESES	R\$ 257.642,89	23/06/2016	60 DIAS	-	-	44.90,51	R\$ 182.387,08	R\$ 80.000,00	R\$ 182.387,08	R\$ 182.387,08	Concluído				
TOMADA DE PREÇO Nº 002/2015	CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ACADEMIA DE SAÚDE - MODELO INTERMEDIÁRIA NA COMUNIDADE DE MATINADAS.	-	MINISTÉRIO DA SAÚDE	R\$ 100.000,00	R\$ 83.814,71	20.935.844/0001-31	M LIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP	-	06/07/2015	6 MESES	R\$ 183.814,71	-	360 DIAS	-	-	44.90,51	R\$ 178.280,16	R\$ 103.885,13	R\$ 178.280,16	R\$ 178.280,16	Concluído				
TOMADA DE PREÇO Nº 004/2016	CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) MÓDULOS DE SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE OROBÓ PE, LOCAL SÍTIO ESPINHO PRETO DE CIMA, SÍTIO MULUNGU, SÍTIO CAIÇARAS.	-	SUDENE	R\$ 390.000,00	R\$ 131.829,40	12.209.627/0001-36	RTS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	-	23/05/2016	3 MESES	R\$ 521.829,40	-	180 DIAS	-	-	44.90,51	R\$ 190.765,11	R\$ 34.761,65	R\$ 190.765,11	R\$ 190.765,11	Andamento				

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBÓ-PE
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBÓ-PE
 EXERCÍCIO: 2016
 PERÍODO REFERENCIAL: IV TRIMESTRE (01/10/2016 a 31/12/2016)

José Lúcio da Silva
 Secretário Municipal de Finanças
 CPF: N° 041.654.564-54

Marcos Severino de Lima
 Secretário de Obras e Serviços Públicos
 CPF N° 046.026.114-27

Cleber José de Aguiar da Silva
 Prefeito
 CPF N° 056.691.764-56

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO (5)	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO (6)	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO				ADITIVO		REAJUSTE (R\$) (20)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO (26)
		Nº/ANO (7)	CONCEDENTE (8)	REPASSE (R\$) (9)	CONTRAPARTIDA (R\$) (10)	CNPJ / CPF (11)	RAZÃO SOCIAL (12)	Nº/ANO (13)	DATA INÍCIO (14)	PRAZO (15)	VALOR CONTRATADO (R\$) (16)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO (17)	PRAZO ADITADO (18)		VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$) (19)	NATUREZA DA DESPESA (20)	VALOR MEDIDO ACUMULADO (21)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$) (22)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$) (23)	
TOMADA DE PREÇO Nº 003/2016	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS E SINALIZAÇÃO DE RUAS DO CENTRO, LOCALIDADE TRAVESSA CORONEL ANTONIO DE MOURA E TRAV. SEVERINO JOÃO FERREIRA	-	-	-	-	17.808.689/0001-88	GB CONSTRUTORA INCORPORADORA LTDA - EPP		06/05/2016	3 MESES	R\$ 73.565,38	02/08/2016	R\$ 17.696,78		44.90.51	R\$ 89.787,14	R\$ -	R\$ 89.787,14	R\$ 89.787,14	Concluído
TOMADA DE PREÇO Nº 002/2016	CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) QUADRA ESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIO PADRÃO FNDE (25,80 X 38,00) NO SÍTIO ENCRUZILHADA (MANIBU)	-	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	R\$ 510.000,00	R\$ 55.909,44	11.508.867/0001-79	KADORE COMERCIO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA.		14/03/2016	5 MESES	R\$ 397.350,54		300 DIAS		44.90.51	R\$ 154.366,98	R\$ -	R\$ 154.366,98	R\$ 154.366,98	Andamento
TOMADA DE PREÇO Nº 009/2016	PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS DO COMPLEMENTO DA RUA PRINCIPAL DA COMUNIDADE DE CHÁ DE LIMA, OROBÓ/PE.	-	-	-	-	20.935.844/0001-31	M LIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP		10/08/2016	2 MESES	R\$ 74.299,58				44.90.51	R\$ 42.965,79	R\$ 42.965,79	R\$ 42.965,79	R\$ 42.965,79	Concluído
TOMADA DE PREÇO Nº 006/2016	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (CAEDE) E CRECHE, NO CENTRO DE OROBÓ/PE	-	-	-	-	20.935.844/0001-31	M LIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP		20/06/2016	12 MESES	R\$ 581.834,00				44.90.51	R\$ 134.958,41	R\$ 104.958,41	R\$ 134.958,41	R\$ 134.958,41	Andamento
TOMADA DE PREÇO Nº 011/2016	PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DA VIA DE ACESSO AO SÍTIO CAIÇARAS - MUNICÍPIO DE OROBÓ / PE	-	-	-	-	41.109.612/001-02	Z PAULA CONSTRUÇÕES - LTDA		05/09/2016	2 MESES	R\$ 111.104,94		120 DIAS		44.90.51	R\$ 14.879,70	R\$ 14.879,70	R\$ 14.879,70	R\$ 14.879,70	Andamento
TOTAL																4.478.143,14	600.567,45	2.730.711,13	4.096.383,45	

Orobó-PE, 13 de Janeiro de 2017.