



PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBÓ - PE

ANEXO V

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - IV MAPA TRIMESTRAL DO EXERCÍCIO DE 2018

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBÓ-PE  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBÓ-PE  
EXERCÍCIO: 2018  
PERÍODO REFERENCIAL: 4º TRIMESTRE 2018 (01/10/2018 a 31/12/2018)

Michelle da Silva Teixeira Arruda  
Secretário Municipal de Finanças  
CPF : Nº 059.915.624-40

Romildo Galdino de Aguiar Ferreira  
Auxiliar de Engenharia  
CPF Nº 111.818.014-35

Cleber José de Aguiar da Silva  
Prefeito  
CPF Nº 056.691.764-56

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO (5)	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO (6)	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO				ADITIVO		REAJUSTE (RS) (20)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO (26)	
		Nº/ANO (7)	CONCEDENTE (8)	REPASSE (RS) (9)	CONTRAPARTIDA (RS) (10)	CNPJ / CPF (11)	RAZÃO SOCIAL (12)	Nº/ANO (13)	DATA INÍCIO (14)	PRAZO (15)	VALOR CONTRATADO (RS) (16)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO (17)	PRAZO ADITADO (18)		VALOR ADITADO ACUMULADO (RS) (19)	NATUREZA DA DESPESA (20)	VALOR MEDIDO ACUMULADO (21)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (RS) (22)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (RS) (23)		VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (RS) (25)
CARTA CONVITE Nº005/2015	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, INCLUINDO O ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, OBRAS E PROJETOS, BEM COMO AS VISTORIAS E FISCALIZAÇÕES DOS MESMOS.	-	-	-	-	03.844.195/0001-99	JUSTO & BRANCO ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA	-	24/3/2015	12 MESES	R\$ 96.000,00	-	48 MESES	R\$ 288.000,00	-	33.90.39	R\$ 368.000,00	R\$ 32.000,00	R\$ 96.000,00	R\$ 368.000,00	Andamento
TOMADA DE PREÇO Nº 0072/2017	CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) QUADRA ESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIO PADRÃO FNDE (25,80 X 38,00) NO SÍTIO ENCRUZILHADA (MANIBU)	TC PAC2 11248/2014	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	R\$ 207.313,63	R\$ 190.036,91	20.935.844/0001-31	M LIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP	-	27/11/2017	5 MESES	R\$ 397.350,54	-	5 MESES	R\$ 9.598,42	-	44.90.51	R\$ 252.614,59	R\$ -	R\$ 252.614,59	R\$ 252.614,59	Concluído
TOMADA DE PREÇO 003/2017	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE CHÁ DE VIRACÃO	-	-	-	-	20.935.844/0001-31	M LIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP	-	7/8/2017	4 MESES	R\$ 242.951,06	-	8 MESES	R\$ 80.868,99	-	44.90.51	R\$ 215.260,43	R\$ -	R\$ 171.262,89	R\$ 215.260,43	Concluído
TOMADA DE PREÇO 004/2017	REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE CHÁ DO ROCHA	SISMOB nº 11098.717/0001/16-005	MINISTÉRIO DA SAÚDE	R\$ 127.200,00	R\$ 50.708,91	20.935.844/0001-31	M LIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP	-	14/12/2017	4 MESES	R\$ 147.777,71	-	8 MESES	R\$ 26.431,40	-	44.90.51	R\$ 155.771,59	R\$ -	R\$ 151.299,67	R\$ 155.771,59	Concluído
TOMADA DE PREÇO 003/2017	REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE SERRA DE CAPOEIRA	SISMOB nº 11098.717/0001/16-002	MINISTÉRIO DA SAÚDE	R\$ 126.400,00	R\$ 34.293,15	20.935.844/0001-31	M LIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP	-	6/10/2017	4 MESES	R\$ 144.859,84	-	8 MESES	R\$ 47.374,34	-	44.90.51	R\$ 192.207,18	R\$ -	R\$ 119.827,74	R\$ 192.207,18	Concluído
TOMADA DE PREÇO 003/2017	REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE TANQUES	SISMOB nº 11098.717/0001/16-006	MINISTÉRIO DA SAÚDE	R\$ 126.400,00	R\$ 4.517,93	41.109.612/0001-02	Z' PAULA CONSTRUÇÕES LTDA	-	6/11/2017	4 MESES	R\$ 130.917,93	-	8 MESES	-	-	44.90.51	R\$ 130.537,88	R\$ -	R\$ 130.537,88	R\$ 130.537,88	Concluído
TOMADA DE PREÇO 009/2017	AMPLIAÇÃO DA ESCOLA CHAPEUZINHO VERMELHO	SISMOB nº 11098.717/0001/16-001	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	R\$ 250.000,00	R\$ 70.267,94	02.951.249/0001-08	RIO BRANCO CONSTRUTORA EIRELI EPP	-	25/1/2018	10 MESES	R\$ 320.267,94	-	10 MESES	-	-	44.90.51	R\$ 217.122,97	R\$ 77.883,24	R\$ 183.432,48	R\$ 183.432,48	Andamento
TOMADA DE PREÇO 001/2018	CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) QUADRA ESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIO PADRÃO FNDE (25,80 X 38,00) NO SÍTIO JUNDIAÍ	98191/20	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	R\$ 191.175,60	R\$ 83.328,60	19.314.966/0001-21	M&W SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA LTDA ME	-	21/3/2018	5 MESES	R\$ 274.504,20	-	5 MESES	R\$ 21.122,71	-	44.90.51	R\$ 146.205,54	R\$ 71.556,58	R\$ 107.065,02	R\$ 107.065,02	Andamento
TOMADA DE PREÇO 002/2018	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO DAS LOCALIDADES: AV. JÚLIO DE MELO, RUA PADRE JOSÉ MARQUES E TRAV. RUA PROFESSOR MARIANO DE AGUIAR- CENTRO	TC PAC2 06692/2013	-	-	-	41.109.612/0001-02	CONSTRUTORA MAFERREI LTDA	-	30/5/2018	3 MESES	R\$ 81.002,50	-	5 MESES	R\$ 6.331,65	-	44.90.51	R\$ 83.570,17	R\$ 21.492,89	R\$ 65.291,57	R\$ 43.798,68	Andamento
TOMADA DE PREÇO 001/2017	REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE CARAÚBAS	-	MINISTÉRIO DA SAÚDE	R\$ 124.000,00	R\$ 1.809,39	41.109.612/0001-02	Z' PAULA CONSTRUÇÕES LTDA	-	6/10/2017	4 MESES	R\$ 130.917,93	-	12 MESES	-	-	44.90.51	R\$ 40.543,91	R\$ 40.543,91	R\$ 40.543,91	R\$ 40.543,91	Andamento
TOMADA DE PREÇO 003/2018	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO EM PIRAUÁ, PROJETO PADRÃO FNDE	TC 201801527/2018	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	R\$ 607.654,81	-	02.951.249/0001-08	RIO BRANCO CONSTRUTORA EIRELI EPP	-	19/7/2018	6 MESES	R\$ 607.654,81	-	-	-	-	44.90.51	-	-	-	-	Andamento
TOMADA DE PREÇO 001/2018	CONSTRUÇÃO DE UM NOVO PRÉDIO PARA O POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE PIRAUÁ-PSF PIRAUÁ	-	-	-	-	20.935.844/0001-31	M LIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP	-	1/10/2018	5 MESES	R\$ 277.853,54	-	-	-	-	44.90.51	R\$ 162.622,96	R\$ 85.632,49	R\$ 85.632,49	R\$ 85.632,49	Andamento
																<b>1.964.457,22</b>	<b>329.109,11</b>	<b>1.403.508,24</b>	<b>1.774.864,25</b>		