




PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBÓ - PE

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - IV MAPA TRIMESTRAL DO EXERCÍCIO DE 2020

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBÓ-PE  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL E FMS DE OROBÓ-PE  
 EXERCÍCIO: 2020  
 PERÍODO REFERENCIAL: 4º TRIMESTRE 2020 (01/10/2020 a 31/12/2020)

  
 Jailton Manoel de Moura - Resp. pelo Preenchimento  
 Diretor do Departamento de Engenharia  
 CPF: Nº 370.450.048-85

  
 Michelle da Silva Teixeira Arruda - Resp. pelo Órgão  
 Secretário Municipal de Finanças  
 CPF: Nº 059.915.824-40

  
 Cleber José de Aguiar de Silva - Ordenador de Despesas  
 Prefeito  
 CPF: Nº 056.661.784-56


MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO (5)	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO (6)	CONVENIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE (R\$) (20)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO (26)
		Nº /ANO (7)	CONCEDENTE (8)	REPASSE (R\$) (9)	CONTRAPARTIDA (R\$) (10)	CNPJ / CPF (11)	RAZÃO SOCIAL (12)	Nº/ANO (13)	DATA INICIO (14)	PRAZO (15)	VALOR CONTRATADO (R\$) (16)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO (17)	PRAZO ADITADO (18)	VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$) (19)		NATUREZA DA DESPESA (20)	VALOR MEDIDO ACUMULADO (21)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$) (22)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$) (23)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$) (25)	
TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2018	CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 06 SALAS NO SÍTIO VARJÃO (FUNDAÇÃO COM SAPATAS, ELÉTRICA 220V)	TC 201802844/2018	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	R\$ 1.305.046,64	-	01.079.262/0001-56	COMPACTA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA EPP	1.1.31.18.01/2018	3/9/2018	06 MESES	R\$ 1.278.916,30	30/3/2020	18 MESES	R\$ 307.467,27	-	44.90.51	R\$ 1.586.383,57	R\$ -	R\$ 720.151,70	R\$ 1.586.383,57	Concluída
TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2018	IMPLANTAÇÃO DE UM NOVO MERCADO PÚBLICO, NOVOS SANITÁRIOS PÚBLICOS, DEPÓSITO DE BANCAS E CRIAÇÃO DE UM ESPAÇO DE EVENTOS (CLUBE DE MATINADAS)	-	-	-	-	20.935.844/0001-31	M LIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP	1.1.38.18.01/2018	11/10/2018	10 MESES	R\$ 856.112,28	8/11/2019	5 MESES	R\$ 71.821,44	-	44.90.51	R\$ 927.933,72	R\$ -	R\$ 179.671,02	R\$ 927.933,72	Concluída
TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2018	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO EM ÁGUA BRANCA (PROJETO PADRÃO FNDE MODELO 2 - OPÇÃO 220V COM SAPATAS)	TC 201804083/2018	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	R\$ 612.532,03	-	30.309.072/0001-86	JOSÉ VAGNER BARBOSA DE OLIVEIRA EIRELI	005/2019	18/1/2019	06 MESES	R\$ 606.247,78	-	18 MESES	R\$ 21.410,33	-	44.90.51	R\$ 326.065,64	R\$ 173.021,71	R\$ 217.021,71	R\$ 326.065,64	Andamento
TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2018	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO EM VARJÃO (PROJETO PADRÃO FNDE MODELO 2 - OPÇÃO 220V COM SAPATAS)	TC 201804333/2018	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	R\$ 612.532,03	-	01.079.262/0001-56	COMPACTA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA EPP	009/2019	24/1/2019	06 MESES	R\$ 606.316,21	18/5/2020	12 MESES	R\$ 23.244,16	-	44.90.51	R\$ 625.351,82	R\$ -	R\$ 377.891,49	R\$ 625.351,82	Concluída
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2018 - FMS	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS PORTE 1 - PADRÃO MS) NO DISTRITO DE MATINADAS, OROBÓ-PE	11098.71700/01/17-003	MINISTÉRIO DA SAÚDE	R\$ 663.000,00	-	30.309.072/0001-86	JOSÉ VAGNER BARBOSA DE OLIVEIRA EIRELI	2.2.13.18.01/2018-FMS	11/10/2019	10 MESES	R\$ 643.261,95	7/4/2020	9 MESES	R\$ 42.723,80	-	44.90.52	R\$ 685.985,75	R\$ -	R\$ 348.065,73	R\$ 685.985,75	Concluída
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO EM PIRAUÁ, PROJETO PADRÃO FNDE	TC 201801527/2018	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	R\$ 612.532,03	-	20.935.844/0001-31	M LIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP	015/2019	25/2/2019	6 MESES	R\$ 610.547,61	-	18 MESES	R\$ 149.992,61	-	44.90.51	R\$ 561.827,07	R\$ 124.020,91	R\$ 442.821,57	R\$ 561.827,07	Andamento
TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2019	CONSTRUÇÃO DE 20 (VINTE) MÓDULOS DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD TIPO I, FOSSAS SÉPTICAS E SUMIDOUROS NO SÍTIO MONTE ALEGRE	CV 0266/2016	MINISTÉRIO DA SAÚDE, ATRAVÉS DA FUNASA	R\$ 250.000,00	R\$ 50.736,12	30.309.072/0001-86	JOSÉ VAGNER BARBOSA DE OLIVEIRA EIRELI	034/2019	11/6/2019	12 MESES	R\$ 300.736,12	-	12 MESES	-	-	44.90.51	R\$ 146.553,17	R\$ 20.977,22	R\$ 146.553,17	R\$ 146.553,17	Andamento
TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2019	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, INCLUINDO O ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIO, OBRAS E PROJETOS, VISTORIAS E FISCALIZAÇÕES DOS MESMOS E MONITORAMENTO E ALIMENTAÇÃO DO SIMEC NO ÂMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBÓ	-	-	-	-	03.844.195/0001-99	JUSTO & BRANCO ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA	063/2019	9/10/2019	12 MESES	R\$ 165.999,96	-	15 MESES	R\$ 207.499,95	-	33.90.39	R\$ 207.499,95	R\$ 55.333,32	R\$ 179.833,29	R\$ 207.499,95	Andamento
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2019-FMS	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, INCLUINDO O ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIO, OBRAS E PROJETOS, VISTORIAS E FISCALIZAÇÕES DOS MESMOS E MONITORAMENTO E ALIMENTAÇÃO DO SIMOB NO ÂMBITO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OROBÓ	-	-	-	-	03.844.195/0001-99	JUSTO & BRANCO ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA	040/2019-FMS	31/10/2019	12 MESES	R\$ 60.000,00	-	14 MESES	R\$ 70.000,00	-	33.90.39	R\$ 70.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 65.000,00	R\$ 70.000,00	Andamento
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019-FMS	CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF CHÁ DE VIRÁÇÃO	-	-	-	-	20.935.844/0001-31	M LIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP	042/2019-FMS	14/11/2019	5 MESES	R\$ 295.230,64	20/7/2020	2 MESES	R\$ 32.139,73	-	44.90.51	R\$ 327.370,37	R\$ -	R\$ 327.370,37	R\$ 327.370,37	Concluída
DISPENSA Nº 001/2020	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS DO TRECHO DA ESTRADA PRINCIPAL DO SÍTIO VARJÃO EM FRENTE À NOVA ESCOLA E QUADRA EM CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	03.420.484/0001-16	CONSTRUTORA MARFERREI LTDA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	20/1/2020	2 MESES	R\$ 32.903,14	10/3/2020	-	-	-	44.90.51	R\$ 32.527,83	R\$ -	R\$ 32.527,83	R\$ 32.527,83	Concluída
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO SÃO JOSÉ	-	PRÉ-SAL	-	-	03.420.484/0001-16	CONSTRUTORA MARFERREI LTDA	012/2020	1/9/2020	6 MESES	R\$ 431.981,69	-	-	-	-	44.90.51	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	Andamento
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2020	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE - 1ª ETAPA	-	-	-	-	20.935.844/0001-31	M LIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP	013/2020	23/3/2020	6 MESES	R\$ 844.397,06	-	36 MESES	R\$ 411.666,00	-	44.90.51	R\$ 457.600,57	R\$ 457.600,57	R\$ 457.600,57	R\$ 457.600,57	Andamento
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2020	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE OROBÓ - PE, NA COMUNIDADE DE CARAÚBAS	1047.372-81/2017	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL / CAIXA	R\$ 650.445,00	R\$ 3.200,08	11.963.541/0001-31	DUARTE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI	014A/2020	3/6/2020	4 MESES	R\$ 519.913,64	18/8/2020	-	-	-	44.90.51	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	Distratado
TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2020	REVESTIMENTO DE TALUDE E IMPLANTAÇÃO DE PASSEIOS NA MARGEM DA RODOVIA PE-88	-	-	-	-	03.420.484/0001-16	CONSTRUTORA MARFERREI LTDA EPP	014B/2020	6/5/2020	2 MESES	R\$ 91.068,87	31/8/2020	2 MESES	R\$ 9.903,54	-	44.90.51	R\$ 100.972,41	R\$ -	R\$ 100.972,41	R\$ 100.972,41	Concluída
TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2020	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS, DRENAGEM, CONTENÇÃO E SINALIZAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE OROBÓ/ PE - LOTE 1: RUAS DO CENTRO (1ª PARTE)	-	FINISA-CAIXA	-	-	20.935.844/0001-31	M LIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP	017/2020	16/3/2020	2 MESES	R\$ 561.746,36	21/10/2020	8 MESES	R\$ 140.257,05	-	44.90.51	R\$ 702.003,41	R\$ 23.388,63	R\$ 702.003,41	R\$ 702.003,41	Concluída
TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2020	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE OROBÓ/ PE - LOTE 2: RUAS DO CENTRO (2ª PARTE)	-	FINISA-CAIXA	-	-	03.420.484/0001-16	CONSTRUTORA MARFERREI LTDA EPP	019/2020	26/3/2020	2 MESES	R\$ 485.840,09	-	8 MESES	R\$ 87.739,38	-	44.90.51	R\$ 527.251,77	R\$ 131.538,50	R\$ 527.251,77	R\$ 527.251,77	Andamento
TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2020	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS, DRENAGEM, CONTENÇÃO E SINALIZAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE OROBÓ/ PE - LOTE III: ZONA RURAL (1ª PARTE)	-	FINISA-CAIXA	-	-	20.935.844/0001-31	M LIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP	016/2020	16/3/2020	2 MESES	R\$ 821.369,24	-	8 MESES	R\$ 194.535,92	-	44.90.51	R\$ 729.773,88	R\$ 277.561,10	R\$ 729.773,88	R\$ 729.773,88	Andamento
TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2020	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS, DRENAGEM, CONTENÇÃO E SINALIZAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE OROBÓ/ PE - LOTE IV: ZONA RURAL (2ª PARTE)	-	FINISA-CAIXA	-	-	11.211.110/0001-19	MS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI	020/2020	31/3/2020	2 MESES	R\$ 484.865,22	-	8 MESES	R\$ 120.718,06	-	44.90.51	R\$ 415.779,27	R\$ 148.546,59	R\$ 415.779,27	R\$ 415.779,27	Andamento
TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2020	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS, DRENAGEM, CONTENÇÃO E SINALIZAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE OROBÓ/ PE - LOTE V: ZONA RURAL (3ª PARTE)	-	FINISA-CAIXA	-	-	17.314.738/0001-26	EXECUTAR ENERGIA E SERVIÇOS LTDA	021/2020	6/4/2020	2 MESES	R\$ 568.403,80	-	8 MESES	R\$ 26.246,66	-	44.90.51	R\$ 580.189,55	R\$ 83.404,80	R\$ 580.189,55	R\$ 580.189,55	Andamento
TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2020	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE DIVERSAS RUAS DO CENTRO DO MUNICÍPIO DE OROBÓ/ PE	-	FINISA-CAIXA	-	-	00.758.756/0001-02	CONSTRUTORA ANCAR LTDA	024/2020	23/4/2020	3 MESES	R\$ 1.823.508,10	16/9/2020	2 MESES	R\$ 453.423,20	-	44.90.51	R\$ 2.276.931,30	R\$ 92.961,40	R\$ 2.276.931,30	R\$ 2.276.931,30	Concluída
TOMADA DE PREÇO Nº 012/2020	REFORMA DA QUADRA ESPORTIVA DE FEIRA NOVA, LOCALIZADA NO POVOADO DE FEIRA NOVA - MUNICÍPIO DE OROBÓ	-	-	-	-	01.079.262/0001-56	COMPACTA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - EPP	033/2020	17/8/2020	3 MESES	R\$ 237.851,93	-	6 MESES	R\$ 78.145,90	-	44.90.51	R\$ 161.290,89	R\$ 161.290,89	R\$ 161.290,89	R\$ 161.290,89	Andamento
TOMADA DE PREÇO Nº 013/2020	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA QUADRA DA SEDE, LOCALIZADA NA RUA PROF. AGAMENON MAGALHÃES - CENTRO, OROBÓ/PE	-	FINISA-CAIXA	-	-	01.079.262/0001-56	COMPACTA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - EPP	035/2020	1/9/2020	3 MESES	R\$ 263.855,42	-	3 MESES	R\$ 44.501,69	-	44.90.51	R\$ 131.966,11	R\$ 131.966,11	R\$ 131.966,11	R\$ 131.966,11	Andamento
TOMADA DE PREÇO Nº 015/2020	REFORMA DA QUADRA DE SERRA DA CAPOEIRA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE SERRA DA CAPOEIRA, S/N, OROBÓ / PE	-	FINISA-CAIXA	-	-	01.079.262/0001-56	COMPACTA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - EPP	038/2020	16/9/2020	3 MESES	R\$ 337.425,91	-	3 MESES	R\$ -	-	44.90.51	R\$ 79.463,12	R\$ 79.463,12	R\$ 79.463,12	R\$ 79.463,12	Andamento



PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBÓ - PE

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA - IV MAPA TRIMESTRAL DO EXERCÍCIO DE 2020

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBÓ-PE  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL E FMS DE OROBÓ-PE  
 EXERCÍCIO: 2020  
 PERÍODO REFERENCIAL: 4º TRIMESTRE 2020 (01/10/2020 a 31/12/2020)

  
 Jailton Manoel de Moura - Resp. pelo Preenchimento  
 Diretor do Departamento de Engenharia  
 CPF: Nº 370.450.048-85

  
 Michelle da Silva Teixeira Amada - Resp. pelo Órgão  
 Secretário Municipal de Finanças  
 CPF: Nº 059.915.824-40

  
 Cleber José de Aguiar de Silva - Ordenador de Despesas  
 Prefeito  
 CPF: Nº 056.691.784-56

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO (5)	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO (6)	CONVENIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO			REAJUSTE (R\$) (20)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO (26)
		Nº/ANO (7)	CONCEDENTE (8)	REPASSE (R\$) (9)	CONTRAPARTIDA (R\$) (10)	CNPJ / CPF (11)	RAZÃO SOCIAL (12)	Nº/ANO (13)	DATA INICIO (14)	PRAZO (15)	VALOR CONTRATADO (R\$) (16)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO (17)	PRAZO ADITADO (18)	VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$) (19)	NATUREZA DA DESPESA (20)		VALOR MEDIDO ACUMULADO (21)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$) (22)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$) (23)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$) (25)		
TOMADA DE PREÇO Nº 017/2020	REFORMA DA QUADRA DE CHÁ DO ROCHA, LOCALIZADO NO DISTRITO CHÁ DO ROCHA, MUNICÍPIO DE OROBÓ/PE	-	PRÉ-SAL	-	-	01.079.262/0001-56	COMPACTA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - EPP	034/2020	30/8/2020	3 MESES	R\$ 272.427,66	-	6 MESES	R\$ 25.138,80	-	44.90.51	R\$ 170.902,13	R\$ 170.902,13	R\$ 170.902,13	R\$ 170.902,13	R\$ 170.902,13	Andamento
TOMADA DE PREÇO Nº 016/2020	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIO PADRÃO FNDE EM MATINADAS, RUA DA UMBURANA, DISTRITO DE MATINADAS, S/N, OROBÓ / PE	-	-	-	-	31.506.109/0001-29	ÍCONE MANUTENÇÕES E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EIRELI	039/2020	19/9/2020	6 MESES	R\$ 636.202,35	-	-	19.158,80	-	44.90.51	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	Andamento
CONCORRÊNCIA Nº 001/2020	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE DIVERSAS RUAS DOS POVOADOS E DISTRITOS DE OROBÓ/ PE	-	FINISA-CAIXA	-	-	00.758.756/0001-02	CONSTRUTORA ANCAR LTDA	044/2020	1/10/2020	2 MESES	R\$ 3.835.460,80	-	-	-	-	44.90.51	R\$ 1.316.362,27	R\$ 1.316.362,27	R\$ 1.316.362,27	R\$ 1.316.362,27	R\$ 1.316.362,27	Andamento
TOMADA DE PREÇOS Nº 019/2020	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS, DRENAGEM, CONTENÇÃO E SINALIZAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO CENTRO DO MUNICÍPIO DE OROBÓ E DO DISTRITO DE MATINADAS	-	-	-	-	31.506.321/0001-96	IHNNOVE SERVIÇOS DE COSTRUÇÃO E TRANSPORTE ESCOLARES EIRELI	047/2020	23/10/2020	2 MESES	R\$ 569.779,46	-	2 MESES	-	-	44.90.51	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	Andamento
TOMADA DE PREÇOS Nº 020/2020	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE OROBÓ - PE, NA COMUNIDADE DE CARAÚBAS, ZONA URBANA	1047.372-81/2017	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL / CAIXA	R\$ 650.445,00	R\$ 3.200,08	34.346.587/0001-07	ENGETEC SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI	056/2020	-	4 MESES	R\$ 571.596,53	-	-	-	-	44.90.51	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	Não iniciada
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2020 FMS	RECUPERAÇÃO E REFORMA DO PSF MANOEL APRÍGIO E DA UBS DO CENTRO, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE OROBÓ-PE	-	SISMOB+REC.PRÓPRIOS	-	-	20.935.844/0001-31	M. LIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP	039/2020	17/8/2020	2 MESES	R\$ 97.095,64	18/11/2020	2 MESES	R\$ 13.243,35	-	44.90.51	R\$ 110.338,99	R\$ 110.338,99	R\$ 110.338,99	R\$ 110.338,99	R\$ 110.338,99	Concluída
TOMADA DE PREÇO Nº 002/2020 FMS	RECUPERAÇÃO E REFORMA DA UBS DE JUNDIAI E DA UBS DE UMBURETAMA, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE OROBÓ-PE	-	SISMOB+REC.PRÓPRIOS	-	-	31.506.321/0001-96	IHNNOVE SERVIÇOS DE COSTRUÇÃO E TRANSPORTE ESCOLARES EIRELI	040/2020	17/8/2020	2 MESES	R\$ 91.026,56	2/12/2020	2 MESES	R\$ 11.371,72	-	44.90.51	R\$ 102.398,28	R\$ 102.398,28	R\$ 102.398,28	R\$ 102.398,28	R\$ 102.398,28	Concluída
TOMADA DE PREÇO Nº 003/2020 FMS	CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DA SAÚDE (MODALIDADE INTERMEDIÁRIA) EM PIRAUÁ	11098.71700 01/19-001	MINISTÉRIO DA SAÚDE/ SISMOB	R\$ 125.000,00	R\$ 23.619,28	31.506.321/0001-96	IHNNOVE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E TRANSPORTE ESCOLAR EIRELI	062/2020	15/10/2020	3 MESES	R\$ 148.619,28	-	-	-	-	44.90.51	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	Andamento
TOMADA DE PREÇO Nº 004/2020 FMS	REFORMA DA ACADEMIA DAS CIDADES MANOEL APRÍGIO	-	-	-	-	07.052.373/0001-55	TOGA CONSULTORIA E CONSTRUTORA DE OBRAS CIVIS EIRELI	063/2020	-	3 MESES	R\$ 484.574,82	-	-	-	-	44.90.51	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	Não iniciada
DISPENSA Nº 003/2020	SERVIÇOS EMERGENCIAIS DE CONSTRUÇÃO DE MUROS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTA	-	REC. PRÓPRIOS	-	-	20.935.844/0001-31	M. LIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP	045/2020	30/8/2020	1 MÊS	R\$ 26.907,25	30/09/2020	-	-	-	44.90.51	R\$ 26.686,58	R\$ 26.686,58	R\$ 26.686,58	R\$ 26.686,58	R\$ 26.686,58	Concluída
																	<b>R\$ 13.360.722,84</b>	<b>R\$ 3.681.076,54</b>	<b>R\$ 10.900.131,83</b>	<b>R\$ 13.360.722,84</b>		

Orobó-PE, 31 de dezembro de 2020