

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - 4º TRIMESTRE DE 2021


UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBÓ-PE  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL E FMS DE OROBÓ-PE  
 EXERCÍCIO: 2021  
 PERÍODO REFERENCIAL: 4º TRIMESTRE DE 2021 (01/10/2021 a 31/12/2021)



Jailton Manoel de Moura - Resp. pelo Preenchimento  
 Diretor do Departamento de Engenharia  
 CPF: Nº 370.450.048-85



Michelle da Silva Teixeira Arruda - Resp. pelo Órgão  
 Secretário Municipal de Finanças  
 CPF: Nº 059.915.624-40



Severino Luiz Pereira de Abreu  
 Prefeito

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO (5)	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO (6)	CONVÊNIO			CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE (R\$) (20)	NATUREZA DA DESPESA (20)	EXECUÇÃO				SITUAÇÃO (26)	
		Nº/ANO (7)	CONCEDENTE (8)	REPASSE (R\$) (9)	CONTRAPARTIDA (R\$) (10)	CNPJ / CPF (11)	RAZÃO SOCIAL (12)	Nº/ANO (13)	DATA INÍCIO (14)	PRAZO (15)	VALOR CONTRATADO (R\$) (16)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO (17)	PRAZO ADITADO (18)			VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$) (19)	VALOR MEDIDO ACUMULADO (21)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$) (22)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$) (23)		VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$) (25)
TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2018	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO EM ÁGUA BRANCA (PROJETO PADRÃO FNDE MODELO 2 - OPÇÃO 220V COM SAPATAS)	TC 201804083/2018	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	R\$ 612.532,03	-	30.309.072/0001-86	JOSÉ VAGNER BARBOSA DE OLIVEIRA EIRELI	005/2019	18/1/2019	06 MESES	R\$ 606.247,78	23/11/2020	18 MESES	R\$ 21.410,33	-	44.90.51	R\$ 326.065,64	R\$ -00	R\$ -00	R\$ 326.065,64	Distratada
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO EM PIRAUÁ, PROJETO PADRÃO FNDE	TC 201801527/2018	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	R\$ 612.532,03	-	20.935.844/0001-31	M LIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP	015/2019	25/2/2019	6 MESES	R\$ 610.547,61	29/03/2021	24 MESES	R\$ 152.554,20	-	44.90.51	R\$ 763.101,81	R\$ -00	R\$ 201.274,74	R\$ 763.101,81	Concluída
TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2019	CONSTRUÇÃO DE 20 (VINTE) MÓDULOS DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD TIPO I, FOSSAS SÉPTICAS E SUMIDOUROS NO SÍTIO MONTE ALEGRE	CV 0266/2016	MINISTÉRIO DA SAÚDE, ATRAVÉS DA FUNASA	R\$ 250.000,00	R\$ 50.736,12	30.309.072/0001-86	JOSÉ VAGNER BARBOSA DE OLIVEIRA EIRELI	034/2019	11/6/2019	12 MESES	R\$ 300.736,12	24/08/2021	15 MESES	-00	-	44.90.51	R\$ 260.065,35	R\$ -00	R\$ 113.512,18	R\$ 260.065,35	Concluída
TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2019	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, INCLUINDO O ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, OBRAS E PROJETOS, VISTÓRIAS E FISCALIZAÇÕES DOS MESMOS E MONITORAMENTO E ALIMENTAÇÃO DO SIMEC NO ÂMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBÓ	-	-	-	-	03.844.195/0001-99	JUSTO & BRANCO ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA	063/2019	9/10/2019	12 MESES	R\$ 165.999,96	-	27 MESES	R\$ 373.499,91	-	33.90.39	R\$ 373.499,91	R\$ 41.499,99	R\$ 124.499,97	R\$ 359.666,58	Andamento
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2019-FMS	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, INCLUINDO O ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, OBRAS E PROJETOS, VISTÓRIAS E FISCALIZAÇÕES DOS MESMOS E MONITORAMENTO E ALIMENTAÇÃO DO SISMOB NO ÂMBITO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OROBÓ	-	-	-	-	03.844.195/0001-99	JUSTO & BRANCO ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA	040/2019-FMS	31/10/2019	12 MESES	R\$ 60.000,00	-	26 MESES	R\$ 130.000,00	-	33.90.39	R\$ 130.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 55.000,00	R\$ 125.000,00	Andamento
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BARRIO SÃO JOSÉ	-	PRÉ-SAL	-	-	03.420.484/0001-16	CONSTRUTORA MARFERREI LTDA	012/2020	1/9/2020	6 MESES	R\$ 431.981,69	-	12 MESES	R\$ 30.609,53	R\$ 81.889,01	44.90.51	R\$ 244.853,82	R\$ 95.781,27	R\$ 244.853,82	R\$ 244.853,82	Andamento
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2020	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE - 1ª ETAPA	-	-	-	-	20.935.844/0001-31	M LIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP	013/2020	23/3/2020	6 MESES	R\$ 844.397,06	09/07/2021	11 MESES	R\$ 364.260,99	-	44.90.51	R\$ 1.208.658,05	-	R\$ 751.057,48	R\$ 1.208.658,05	Concluída
TOMADA DE PREÇO Nº 003/2020-FMS	CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DA SAÚDE (MODALIDADE INTERMEDIÁRIA) EM PIRAUÁ	11098.7170/001/19-001	MINISTÉRIO DA SAÚDE/ SISMOB	R\$ 125.000,00	R\$ 23.619,28	31.506.321/0001-96	HNNOVE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E TRANSPORTE ESCOLAR EIRELI	062/2020	15/10/2020	3 MESES	R\$ 148.619,28	-	12 MESES	R\$ 13.261,72	-	44.90.51	R\$ 73.559,50	R\$ 43.049,31	R\$ 73.559,50	R\$ 73.559,50	Andamento
TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2020	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE OROBÓ/ PE - LOTE 2: RUAS DO CENTRO (2ª PARTE)	-	FINISA-CAIXA	-	-	03.420.484/0001-16	CONSTRUTORA MARFERREI LTDA EPP	019/2020	28/3/2020	2 MESES	R\$ 485.840,09	09/10/2020	6 MESES	R\$ 87.739,38	-	44.90.51	R\$ 527.251,77	-	R\$ -00	R\$ 527.251,77	Concluída
TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2020	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS, DRENAGEM, CONTENÇÃO E SINALIZAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE OROBÓ/ PE - LOTE III: ZONA RURAL (1ª PARTE)	-	FINISA-CAIXA	-	-	20.935.844/0001-31	M LIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP	016/2020	16/3/2020	2 MESES	R\$ 821.369,24	27/05/2021	14 MESES	R\$ 160.368,17	-	44.90.51	R\$ 976.029,96	-	R\$ 246.256,08	R\$ 976.029,96	Concluída
TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2020	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS, DRENAGEM, CONTENÇÃO E SINALIZAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE OROBÓ/ PE - LOTE IV: ZONA RURAL (2ª PARTE)	-	FINISA-CAIXA	-	-	11.211.110/0001-19	MS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI	020/2020	31/3/2020	2 MESES	R\$ 484.865,22	01/03/2021	10 MESES	R\$ 82.017,84	-	44.90.51	R\$ 566.883,06	-	R\$ 151.103,79	R\$ 566.883,06	Concluída
TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2020	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS, DRENAGEM, CONTENÇÃO E SINALIZAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE OROBÓ/ PE - LOTE V: ZONA RURAL (3ª PARTE)	-	FINISA-CAIXA	-	-	17.314.738/0001-26	EXECUTAR ENERGIA E SERVIÇOS LTDA	021/2020	6/4/2020	2 MESES	R\$ 568.403,60	01/03/2021	10 MESES	R\$ 23.405,12	-	44.90.51	R\$ 591.808,72	-	R\$ 11.619,17	R\$ 591.808,72	Concluída
TOMADA DE PREÇO Nº 012/2020	REFORMA DA QUADRA ESPORTIVA DE FEIRA NOVA, LOCALIZADA NO POVOADO DE FEIRA NOVA - MUNICÍPIO DE OROBÓ	-	-	-	-	01.079.262/0001-56	COMPACTA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - EPP	033/2020	17/8/2020	3 MESES	R\$ 237.851,93	11/02/2021	3 MESES	R\$ 77.405,23	-	44.90.51	R\$ 314.440,30	-	R\$ 153.149,41	R\$ 314.440,30	Concluída
TOMADA DE PREÇO Nº 013/2020	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA QUADRA DA SEDE, LOCALIZADA NA RUA PROF. AGAMENON MAGALHÃES - CENTRO, OROBÓ/PE	-	FINISA-CAIXA	-	-	01.079.262/0001-56	COMPACTA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - EPP	035/2020	1/9/2020	3 MESES	R\$ 263.855,42	-	12 MESES	R\$ 106.378,33	-	44.90.51	R\$ 288.367,96	-	R\$ 156.401,85	R\$ 288.367,96	Andamento
TOMADA DE PREÇO Nº 015/2020	REFORMA DA QUADRA DE SERRA DA CAPOEIRA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE SERRA DA CAPOEIRA, S/N, OROBÓ / PE	-	FINISA-CAIXA	-	-	01.079.262/0001-56	COMPACTA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - EPP	038/2020	16/9/2020	3 MESES	R\$ 337.425,91	22/02/2021	3 MESES	R\$ 43.989,50	-	44.90.51	R\$ 380.568,57	-	R\$ 301.105,45	R\$ 380.568,57	Concluída
TOMADA DE PREÇO Nº 017/2020	REFORMA DA QUADRA DE CHÁ DO ROCHA, LOCALIZADO NO DISTRITO CHÁ DO ROCHA, MUNICÍPIO DE OROBÓ/PE	-	PRÉ-SAL	-	-	01.079.262/0001-56	COMPACTA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - EPP	034/2020	30/8/2020	3 MESES	R\$ 272.427,66	22/02/2021	3 MESES	R\$ 21.257,86	-	44.90.51	R\$ 293.106,70	-	R\$ 122.204,57	R\$ 293.106,70	Concluída
TOMADA DE PREÇO Nº 016/2020	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIO PADRÃO FNDE EM MATINADAS, RUA DA UMBURANA, DISTRITO DE MATINADAS, S/N, OROBÓ / PE	-	-	-	-	31.506.109/0001-29	ICONE MANUTENÇÕES E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EIRELI	039/2020	19/9/2020	6 MESES	R\$ 636.202,35	-	12 MESES	-7.163,80	R\$ 137.809,91	44.90.51	R\$ 476.821,86	R\$ 292.110,86	R\$ 476.821,86	R\$ 476.821,86	Andamento
CONCORRÊNCIA Nº 001/2020	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE DIVERSAS RUAS DOS POVOADOS E DISTRITOS DE OROBÓ/PE	-	FINISA-CAIXA	-	-	00.758.756/0001-02	CONSTRUTORA ANCAR LTDA	044/2020	1/10/2020	2 MESES	R\$ 3.835.460,80	23/09/2021	10 MESES	-R\$ 259.699,77	-	44.90.51	R\$ 3.575.761,03	R\$ 212.654,16	R\$ 2.259.398,76	R\$ 3.575.761,03	Concluída
TOMADA DE PREÇOS Nº 019/2020	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS, DRENAGEM, CONTENÇÃO E SINALIZAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO CENTRO DO MUNICÍPIO DE OROBÓ E DO DISTRITO DE MATINADAS	-	-	-	-	31.506.321/0001-96	HNNOVE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E TRANSPORTE ESCOLARES EIRELI	047/2020	23/10/2020	2 MESES	R\$ 569.779,46	-	12 MESES	R\$ 13.927,93	-	44.90.51	R\$ 254.696,67	R\$ 80.601,83	R\$ 254.696,67	R\$ 254.696,67	Andamento
TOMADA DE PREÇOS Nº 020/2020	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE OROBÓ - PE, NA COMUNIDADE DE CARAÚBAS, ZONA URBANA	1047.372-81/2017	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL / CAIXA	R\$ 650.445,00	R\$ 3.200,08	34.346.587/0001-07	ENGETEC SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI	056/2020	17/5/2021	4 MESES	R\$ 571.596,53	-	16 MESES	-	-	44.90.51	R\$ 134.697,15	R\$ 73.951,37	R\$ 134.697,15	R\$ 134.697,15	Andamento
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2021	CONSTRUÇÃO DO CLUBE MUNICIPAL DE OROBÓ COM GARAGEM E ANEXO DA PREFEITURA	-	-	-	-	20.935.844/0001-31	M LIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP	027/2021	1/9/2021	10 MESES	R\$ 2.504.986,87	-	-	R\$ 53.257,83	-	44.90.51	R\$ 106.133,12	R\$ 106.133,12	R\$ 106.133,12	R\$ 106.133,12	Andamento
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2021-FMS	REFORMA DA ACADEMIA DAS CIDADES MANOEL APRIGIO	-	-	-	-	40.112.067/0001-32	LETTIERE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	054/2021-FMS	26/4/2021	3 MESES	R\$ 582.526,87	-	6 MESES	R\$ 201.322,17	-	44.90.51	R\$ 487.186,89	R\$ 309.738,22	R\$ 487.186,89	R\$ 487.186,89	Andamento
TOMADA DE PREÇO Nº 002/2021	CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO EM ÁGUA BRANCA (PROJETO-PADRÃO FNDE 2)	TC 201804083/2018	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	R\$ 286.466,39	R\$ 217.896,73	40.112.067/0001-32	LETTIERE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	026/2021	26/4/2021	6 MESES	R\$ 504.363,12	-	6 MESES	R\$ 6.694,14	-	44.90.51	R\$ 108.333,08	R\$ 44.088,08	R\$ 98.418,95	R\$ 98.418,95	Andamento
TOMADA DE PREÇO Nº 003/2021	CONSTRUÇÃO DE PALCO COM CAMARIM PARA QUADRA DA SEDE	-	-	-	-	01.079.262/0001-56	COMPACTA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - EPP	028/2021	10/5/2021	4 MESES	R\$ 374.648,07	-	3 MESES	R\$ 7.044,04	-	44.90.51	R\$ 309.262,14	R\$ 39.507,35	R\$ 309.262,14	R\$ 309.262,14	Andamento
TOMADA DE PREÇO Nº 004/2021	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE - 2ª ETAPA	-	-	-	-	20.935.844/0001-31	M LIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP	042/2021	15/6/2021	6 MESES	R\$ 1.209.677,90	-	6 MESES	R\$ 135.753,31	-	44.90.51	R\$ 773.212,46	R\$ 443.180,82	R\$ 773.212,46	R\$ 773.212,46	Andamento
TOMADA DE PREÇO Nº 005/2021	PINTURA EPÓXI DO PISO E GRADES DE PROTEÇÃO PARA QUADRA DE PIRAUÁ, ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO DA MATA RIBEIRO	-	-	-	-	20.935.844/0001-31	M LIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP	040/2021	14/6/2021	1 MÊS	R\$ 56.647,21	28/06/2021	-	-	-	44.90.51	R\$ 56.647,21	-	R\$ 56.647,21	R\$ 56.647,21	Concluída
																	<b>R\$ 13.601.012,73</b>	<b>R\$ 1.797.296,38</b>	<b>R\$ 7.662.073,22</b>	<b>R\$ 13.572.265,27</b>	