



PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBÓ - PE

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - 4º TRIMESTRE DE 2022

[Assinatura]
 Daniel Luiz Soares Gomes - Resp. pelo Prescritor
 Diretor do Departamento de Engenharia
 CPF: Nº 370.490.048-86

[Assinatura]
 Daniel Luiz Soares Gomes - Resp. pelo Órgão
 Secretário Municipal de Finanças
 CPF: Nº 190.872.394-01

[Assinatura]
 Severino Luiz Pereira de Abreu
 Prefeito

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBÓ-PE
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL E FMS DE OROBÓ-PE
 EXERCÍCIO: 2022
 PERÍODO REFERENCIAL: 4º TRIMESTRE DE 2022 (01/10/2022 A 31/12/2022)

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO (5)	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO (6)	CONVÊNIO			CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE (R\$) (20)	EXECUÇÃO				SITUAÇÃO (26)		
		Nº/ANO (7)	CONCEDENTE (8)	REPASSE (R\$) (9)	CONTRAPARTIDA (R\$) (10)	CNPJ / CPF (11)	RAZÃO SOCIAL (12)	Nº/ANO (13)	DATA INÍCIO (14)	PRAZO (15)	VALOR CONTRATADO (R\$) (16)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO (17)	PRAZO ADITADO (18)		VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$) (19)	NATUREZA DA DESPESA (20)	VALOR MEDIDO ACUMULADO (21)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$) (22)		VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$) (23)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$) (25)
TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2019	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, INCLUINDO O ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, OBRAS E PROJETOS, VISTORIAS E FISCALIZAÇÕES DOS MESMOS E MONITORAMENTO E ALIMENTAÇÃO DO SIMEC NO ÂMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBÓ	-	-	-	-	03.844.195/0001-99	JUSTO & BRANCO ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA	063/2019	9/10/2019	12 MESES	R\$ 165.999,96	-	39 MESES	R\$ 539.499,87	-	33.90.39	R\$ 539.499,87	R\$ 55.333,32	R\$ 179.833,29	R\$ 539.499,87	Andamento
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2019-FMS	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, INCLUINDO O ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, OBRAS E PROJETOS, VISTORIAS E FISCALIZAÇÕES DOS MESMOS E MONITORAMENTO E ALIMENTAÇÃO DO SISMOB NO ÂMBITO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OROBÓ	-	-	-	-	03.844.195/0001-99	JUSTO & BRANCO ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA	040/2019-FMS	31/10/2019	12 MESES	R\$ 60.000,00	-	38 MESES	R\$ 190.000,00	-	33.90.39	R\$ 175.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 65.000,00	R\$ 175.000,00	Andamento
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO SÃO JOSÉ	-	PRÉ-SAL	-	-	03.420.484/0001-16	CONSTRUTORA MARFERREI LTDA	012/2020	1/9/2020	6 MESES	R\$ 431.981,69	-	30 MESES	R\$ 74.693,12	R\$ 81.889,01	44.90.51	R\$ 425.177,65	R\$ -	R\$ 180.323,83	R\$ 425.177,65	Andamento
TOMADA DE PREÇO Nº 003/2020-FMS	CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DA SAÚDE (MODALIDADE INTERMEDIÁRIA) EM PIRAUÁ	11098.71700 01/19-001	MINISTÉRIO DA SAÚDE/ SISMOB	R\$ 125.000,00	R\$ 23.619,28	31.506.321/0001-96	IHNNOVE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E TRANSPORTE ESCOLAR EIRELI	062/2020	15/10/2020	3 MESES	R\$ 148.619,28	24/2/2022	12 MESES	R\$ 13.261,72	-	44.90.51	R\$ 93.716,70	R\$ -	R\$ 20.157,20	R\$ 93.716,70	Distratada
TOMADA DE PREÇO Nº 013/2020	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA QUADRA DA SEDE, LOCALIZADA NA RUA PROF. AGAMENON MAGALHÃES - CENTRO, OROBÓ/PE	-	FINISA-CAIXA	-	-	01.079.262/0001-56	COMPACTA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - EPP	035/2020	1/9/2020	3 MESES	R\$ 263.855,42	22/1/2021	16 MESES	R\$ 106.378,33	-	44.90.51	R\$ 288.367,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 288.367,96	Concluída
TOMADA DE PREÇO Nº 016/2020	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIO PADRÃO FNDE EM MATINADAS, RUA DA UMBURANA, DISTRITO DE MATINADAS, S/N, OROBÓ / PE	-	-	-	-	31.506.109/0001-29	ÍCONE MANUTENÇÕES E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EIRELI	039/2020	18/9/2020	6 MESES	R\$ 636.202,35	-	24 MESES	R\$ 64.822,96	R\$ 137.809,91	44.90.51	R\$ 668.162,70	R\$ -	R\$ 111.561,26	R\$ 588.383,12	Distratada
TOMADA DE PREÇOS Nº 019/2020	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS, DRENAGEM, CONTENÇÃO E SINALIZAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO CENTRO DO MUNICÍPIO DE OROBÓ E DO DISTRITO DE MATINADAS	-	-	-	-	31.506.321/0001-96	IHNNOVE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E TRANSPORTE ESCOLARES EIRELI	047/2020	23/10/2020	2 MESES	R\$ 569.779,46	-	26 MESES	R\$ 44.267,17	-	44.90.51	R\$ 393.802,35	R\$ 54.293,61	R\$ 139.105,68	R\$ 393.802,35	Andamento
TOMADA DE PREÇOS Nº 020/2020	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE OROBÓ - PE, NA COMUNIDADE DE CARAÚBAS, ZONA URBANA	1047.372-81/2017	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL / CAIXA	R\$ 650.445,00	R\$ 3.200,08	34.346.587/0001-07	ENGETEC SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI	056/2020	17/5/2021	4 MESES	R\$ 571.596,53	-	24 MESES	R\$ -	R\$ 70.384,49	44.90.51	R\$ 440.836,81	R\$ 130.720,91	R\$ 344.334,45	R\$ 440.836,81	Andamento
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2021	CONSTRUÇÃO DO CLUBE MUNICIPAL DE OROBÓ COM GARAGEM E ANEXO DA PREFEITURA	-	-	-	-	20.935.844/0001-31	M LIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP	027/2021	1/9/2021	10 MESES	R\$ 2.504.986,87	-	10 MESES	R\$ 155.799,85	-	44.90.51	R\$ 1.082.342,31	R\$ -	R\$ 768.847,71	R\$ 874.980,83	Andamento
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2021-FMS	REFORMA DA ACADEMIA DAS CIDADES MANOEL APRIGIO	-	-	-	-	40.112.067/0001-32	LETTIERE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	054/2021-FMS	26/4/2021	3 MESES	R\$ 582.526,87	5/10/2022	21 MESES	R\$ 275.561,81	-	44.90.51	R\$ 858.088,68	R\$ 100.388,72	R\$ 370.901,79	R\$ 858.088,68	Concluída
TOMADA DE PREÇO Nº 002/2021	CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO EM ÁGUA BRANCA (PROJETO-PADRÃO FNDE 2)	TC 201804083/2 018	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	R\$ 286.466,39	R\$ 217.896,73	40.112.067/0001-32	LETTIERE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	026/2021	26/4/2021	6 MESES	R\$ 504.363,12	-	18 MESES	R\$ 35.149,18	-	44.90.51	R\$ 301.572,89	R\$ -	R\$ 203.153,94	R\$ 301.572,89	Andamento
TOMADA DE PREÇO Nº 003/2021	CONSTRUÇÃO DE PALCO COM CAMARIM PARA QUADRA DA SEDE	-	-	-	-	01.079.262/0001-56	COMPACTA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - EPP	028/2021	10/5/2021	4 MESES	R\$ 374.648,07	4/4/2022	8 MESES	R\$ 23.459,87	-	44.90.51	R\$ 398.107,94	R\$ -	R\$ 88.845,80	R\$ 398.107,94	Concluída
TOMADA DE PREÇO Nº 004/2021	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE - 2ª ETAPA	-	-	-	-	20.935.844/0001-31	M LIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP	042/2021	15/6/2021	6 MESES	R\$ 1.209.677,90	-	12 MESES	R\$ 527.155,69	-	44.90.51	R\$ 1.736.833,25	R\$ 163.920,48	R\$ 963.620,79	R\$ 1.736.833,25	Concluída
TOMADA DE PREÇO Nº 007/2021	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO GERALDO	-	-	-	-	01.079.262/0001-56	COMPACTA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - EPP	021/2021	4/3/2022	6 MESES	R\$ 794.637,03	-	6 MESES	R\$ 57.812,51	-	44.90.51	R\$ 385.273,43	R\$ 255.550,42	R\$ 385.273,43	R\$ 385.273,43	Andamento
TOMADA DE PREÇO Nº 008/2021	CONSTRUÇÃO DE GALPÃO PRÉ-MOLDADO PARA O CENTRO DE TRIAGEM DE LIXO DO MUNICÍPIO DE OROBÓ / PE	-	-	-	-	20.935.844/0001-31	M LIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP	020/2021	8/8/2022	3 MESES	R\$ 523.635,46	-	3 MESES	R\$ 129.559,14	-	44.90.51	R\$ 571.277,57	R\$ -	R\$ 264.056,20	R\$ 264.056,20	Andamento
TOMADA DE PREÇO Nº 002/2021-FMS	REFORMA DO PRÉDIO DO ANTIGO PSF DE MATINADAS, LOCALIZADO NA RUA JOÃO FIRMINO, DISTRITO DE MATINADAS, MUNICÍPIO DE OROBÓ/PE	-	-	-	-	20.935.844/0001-31	LETTIERE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	101/2021	11/7/2022	2 MESES	R\$ 140.646,08	-	6 MESES	R\$ 40.975,67	-	44.90.51	R\$ 118.422,90	R\$ -	R\$ 45.330,63	R\$ 45.330,63	Andamento
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022	SERVIÇOS FINAIS DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA DO ANTIGO LIXÃO NO SÍTIO TABOSA - S/N - ZONA RURAL - OROBÓ/PE	-	-	-	-	20.935.844/0001-31	LETTIERE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	019/2022	8/7/2022	1 MÊS	R\$ 118.743,00	-	7 MESES	R\$ -	-	44.90.51	R\$ 38.266,39	R\$ 38.266,39	R\$ 38.266,39	R\$ 38.266,39	Andamento
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022-FMS	CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DA SAÚDE (MODALIDADE INTERMEDIÁRIA) EM PIRAUÁ, OROBÓ/PE	11098.71700 01/19-001	MINISTÉRIO DA SAÚDE/ SISMOB	R\$ 90.211,61	-	20.935.844/0001-31	LETTIERE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	054/2022	8/7/2022	2 MESES	R\$ 90.211,61	2/9/2022	2 MESES	R\$ 12.446,98	-	44.90.51	R\$ 102.658,59	R\$ -	R\$ 102.658,59	R\$ 102.658,59	Concluída
TOMADA DE PREÇO Nº 002/2022	IMPLANTAÇÃO DE GRAMA E REVITALIZAÇÃO DE PISOS DA ACADEMIA MANOEL APRIGIO - MUNICÍPIO DE OROBÓ/PE	-	-	-	-	20.935.844/0001-31	LETTIERE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	085/2022	8/9/2022	60 DIAS	R\$ 133.808,73	-	1 MÊS	R\$ -	-	44.90.51	R\$ 63.044,75	R\$ 63.044,75	R\$ 63.044,75	R\$ 63.044,75	Andamento
TOMADA DE PREÇO Nº 003/2022	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DAS RUAS DE MATINADAS	-	-	R\$ -	-	00.758.756/0001-02	CONSTRUTORA ANCAR LTDA	097/2022	19/8/2022	3 MESES	R\$ 1.489.757,77	-	3 MESES	R\$ 371.185,64	-	44.90.51	R\$ 1.726.181,97	R\$ 1.726.181,97	R\$ 1.726.181,97	R\$ 1.726.181,97	Andamento
																R\$ 10.406.634,71	R\$ 2.607.700,57	R\$ 6.060.497,70	R\$ 9.739.180,01		

Orobó-PE, 16 de janeiro de 2023