

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - 4º TRIMESTRE DE 2023

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBÓ-PE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL E FMS DE OROBÓ-PE

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO REFERENCIAL: 4º TRIMESTRE DE 2023 (01/10/2023 A 31/12/2023)



Josilene Manoel de Moura - Resp. pelo Preenchimento
Diretor do Departamento de Engenharia
CPF: Nº 370.450.048-85



Daniel Luiz Soares Gomes - Resp. pelo Orgão
Secretário Municipal de Finanças
CPF: Nº 100.572.394-01



Severino Luiz Pereira de Abreu
Prefeito

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO (5)	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO (6)	CONVÊNIO				CONTRATADO				CONTRATO				ADITIVO		REAJUSTE (R\$) (20)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO (26)
		Nº /ANO (7)	CONCEDENTE (8)	REPASSE (R\$) (9)	CONTRAPARTIDA (R\$) (10)	CNPJ / CPF (11)	RAZÃO SOCIAL (12)	Nº/ANO (13)	DATA INICIO (14)	PRAZO (15)	VALOR CONTRATADO (R\$) (16)	DATA CONCLUSÃO / PARAUSCÃO (17)	PRAZO ADITADO (18)	VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$) (19)	NATUREZA DA DESPESA (20)		VALOR MEDIDO ACUMULADO (21)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$) (22)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$) (23)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$) (25)		
TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2019	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, INCLUINDO O ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIO, OBRAS E PROJETOS, VISTORIAS E FISCALIZAÇÕES DOS MESMOS E MONITORAMENTO E ALIMENTAÇÃO DO SIMEC NO ÂMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBÓ	-	-	-	-	03.844.195/0001-99	JUSTO & BRANCO ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA	063/2019	9/10/2019	12 MESES	R\$ 165.999,96	-	39 MESES	R\$ 539.499,87	-	33.90.39	R\$ 705.499,83	R\$ 41.499,99	R\$ 152.166,63	R\$ 691.666,50	Andamento	
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2019-FMS	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, INCLUINDO O ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIO, OBRAS E PROJETOS, VISTORIAS E FISCALIZAÇÕES DOS MESMOS E MONITORAMENTO E ALIMENTAÇÃO DO SISMOB NO ÂMBITO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OROBÓ	-	-	-	-	03.844.195/0001-99	JUSTO & BRANCO ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA	040/2019-FMS	31/10/2019	12 MESES	R\$ 60.000,00	-	38 MESES	R\$ 190.000,00	-	33.90.39	R\$ 235.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 55.000,00	R\$ 230.000,00	Andamento	
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO SÃO JOSÉ	-	PRÉ-SAL	-	-	03.420.484/0001-16	CONSTRUTORA MARFERREI LTDA	012/2020	1/9/2020	6 MESES	R\$ 431.981,09	-	42 MESES	R\$ 74.693,12	R\$ 81.889,01	44.90.51	R\$ 425.177,65	-	R\$ -	R\$ 425.177,65	Andamento	
TOMADA DE PREÇO Nº 016/2020	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIO PADRÃO FNDE EM MATINADAS, RUA DA UMBURANA, DISTRITO DE MATINADAS, S/N, OROBÓ / PE	-	-	-	-	31.506.109/0001-29	ÍCONE MANUTENÇÕES E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EIRELI	039/2020	18/9/2020	6 MESES	R\$ 636.202,35	27/03/2023	24 MESES	-R\$ 72.922,87	R\$ 137.809,91	44.90.51	R\$ 668.162,70	R\$ 79.779,58	R\$ 79.779,58	R\$ 668.162,70	Distratada	
TOMADA DE PREÇOS Nº 019/2020	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS, DRENAGEM, CONTENÇÃO E SINALIZAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO CENTRO DO MUNICÍPIO DE OROBÓ E DO DISTRITO DE MATINADAS	-	-	-	-	31.506.321/0001-96	IHNNOVE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E TRANSPORTE ESCOLARES EIRELI	047/2020	23/10/2020	2 MESES	R\$ 569.779,46	-	36 MESES	R\$ 50.188,58	-	44.90.51	R\$ 405.598,69	-	R\$ 11.796,34	R\$ 405.598,69	Andamento	
TOMADA DE PREÇOS Nº 020/2020	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE OROBÓ - PE, NA COMUNIDADE DE CARAÚBAS, ZONA URBANA	1047.372-81/2017	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL / CAIXA	R\$ 650.445,00	R\$ 3.200,08	34.346.587/0001-07	ENGETEC SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI	056/2020	17/5/2021	4 MESES	R\$ 571.596,53	-	56 MESES	R\$ 100.005,26	R\$ 70.384,49	44.90.51	R\$ 676.103,35	R\$ 22.985,62	R\$ 170.371,76	R\$ 611.208,57	Concluído	
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2021	CONSTRUÇÃO DO CLUBE MUNICIPAL DE OROBÓ COM GARAGEM E ANEXO DA PREFEITURA	-	-	-	-	20.935.844/0001-31	M LIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP	027/2021	1/9/2021	10 MESES	R\$ 2.504.986,87	-	20 MESES	R\$ 155.799,85	-	44.90.51	R\$ 1.731.006,22	R\$ 78.879,50	R\$ 509.456,23	R\$ 1.591.798,54	Andamento	
TOMADA DE PREÇO Nº 002/2021	CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO EM AGUA BRANCA (PROJETO-PADRÃO FNDE 2)	TC 201804083/2018	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	R\$ 286.466,39	R\$ 217.896,73	40.112.067/0001-32	LETTIERE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	026/2021	26/4/2021	6 MESES	R\$ 504.363,12	-	30 MESES	R\$ 52.641,30	-	44.90.51	R\$ 389.314,11	R\$ 17.239,47	R\$ 87.741,22	R\$ 389.314,11	Andamento	
TOMADA DE PREÇO Nº 007/2021	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO GERALDO	-	-	-	-	01.079.262/0001-56	COMPACTA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - EPP	021/2021	4/3/2022	6 MESES	R\$ 794.637,03	24/03/2023	12 MESES	R\$ 81.189,42	-	44.90.51	R\$ 875.826,45	-	R\$ 490.553,02	R\$ 875.826,45	Concluído	
TOMADA DE PREÇO Nº 008/2021	CONSTRUÇÃO DE GALPÃO PRÉ-MOLDADO PARA O CENTRO DE TRIAGEM DE LIXO DO MUNICÍPIO DE OROBÓ / PE	-	-	-	-	20.935.844/0001-31	M LIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP	020/2021	8/8/2022	3 MESES	R\$ 523.635,46	-	9 MESES	R\$ 130.621,02	-	44.90.51	R\$ 851.788,48	R\$ 94.780,51	R\$ 529.092,76	R\$ 793.148,96	Concluído	
TOMADA DE PREÇO Nº 002/2021-FMS	REFORMA DO PRÉDIO DO ANTIGO PSF DE MATINADAS, LOCALIZADO NA RUA JOÃO FIRMINO, DISTRITO DE MATINADAS, MUNICÍPIO DE OROBÓ/PE	-	-	-	-	20.935.844/0001-31	LETTIERE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	101/2021	11/7/2022	2 MESES	R\$ 140.646,08	-	12 MESES	R\$ 36.116,36	-	44.90.51	R\$ 176.762,44	R\$ 58.339,54	R\$ 131.431,81	R\$ 176.762,44	Concluído	
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022	SERVIÇOS FINAIS DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA DO ANTIGO LIXÃO NO SÍTIO TABOSA - S/N - ZONA RURAL - OROBÓ/PE	-	-	-	-	20.935.844/0001-31	LETTIERE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	019/2022	8/7/2022	1 MÊS	R\$ 118.743,00	-	15 MESES	-	-	44.90.51	R\$ 60.922,14	-	R\$ 22.655,75	R\$ 60.922,14	Andamento	
TOMADA DE PREÇO Nº 002/2022-FMS	IMPLANTAÇÃO DE GRAMA E REVITALIZAÇÃO DE PISOS DA ACADEMIA MANOEL APRÍGIO - MUNICÍPIO DE OROBÓ/ PE	-	-	-	-	20.935.844/0001-31	LETTIERE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	085/2022	8/9/2022	60 DIAS	R\$ 133.808,73	10/01/2023	3 MESES	R\$ 31.207,23	-	44.90.51	R\$ 165.015,96	-	R\$ 101.971,23	R\$ 165.015,96	Concluído	
TOMADA DE PREÇO Nº 002/2022	PAVIM. EM PARALELEPÍEDOS, DRENAGEM, CONTENÇÃO E SINALIZAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DE OROBÓ/PE	-	-	-	-	24.217.540/0001-90	J R DE LIRA CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	059/2022	23/1/2023	3 MESES	R\$ 214.450,02	-	9 MESES	R\$ 31.631,89	-	44.90.51	R\$ 182.448,56	-	R\$ 182.448,56	R\$ 182.448,56	Andamento	
TOMADA DE PREÇO Nº 003/2022	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DAS RUAS DE MATINADAS	-	FINISA-CAIXA	R\$ -	-	00.758.756/0001-02	CONSTRUTORA ANCAR LTDA	097/2022	19/8/2022	3 MESES	R\$ 1.489.757,77	17/10/2022	15 MESES	R\$ 371.185,64	-	44.90.51	R\$ 1.726.181,97	-	R\$ 67.391,22	R\$ 1.717.573,19	Andamento	
TOMADA DE PREÇO Nº 004/2022	CONSTRUÇÃO DE MUROS DE CONTENÇÃO EM CARAÚBAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE OROBÓ/PE	-	-	R\$ -	-	46.292.978/0001-75	ANDRÉ FELIPE MARCOS DE LIMA	006/2023	16/1/2023	60 DIAS	R\$ 99.489,02	-	10 MESES	R\$ 22.898,52	-	44.90.51	R\$ 73.545,10	-	R\$ 73.545,10	R\$ 73.545,10	Andamento	
CONCORRÊNCIA Nº 001/2022	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL LEONARDO DE ARAUJO PIMENTEL, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE OROBÓ/PE	-	-	R\$ -	-	42.876.135/0001-65	CAVALCANTI, ANDRADE E ALCANTARA CONSTRUTORA LTDA - ARBITRIUM ENGENHARIA	007/2023	20/3/2023	12 MESES	R\$ 2.040.745,91	-	-	-	-	44.90.51	R\$ 863.252,96	R\$ 379.447,53	R\$ 863.252,96	R\$ 863.252,96	Andamento	
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023	CONSTRUÇÃO DE DUAS SALAS DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL SAGRADA FAMILIA, LOCALIZADA NO SÍTIO VARIÃO, ZONA RURAL, OROBÓ/PE	-	-	R\$ -	-	26.871.462/0001-78	FERREIRA ANDRADE CONSTRUÇÕES E CONSULTORIAS EIRELI	017/2023	10/4/2023	3 MESES	R\$ 219.435,00	-	12 MESES	R\$ 22.128,91	-	44.90.51	R\$ 172.065,71	R\$ 87.000,17	R\$ 151.700,98	R\$ 151.700,98	Andamento	
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2023	CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA PADRÃO FNDE DE MATINADAS	-	-	R\$ -	-	46.292.978/0001-75	ANDRÉ FELIPE MARCOS DE LIMA	032/2023	29/3/2023	4 MESES	R\$ 256.930,83	-	8 MESES	R\$ 62.472,22	-	44.90.51	R\$ 182.093,88	-	R\$ 77.755,82	R\$ 77.755,82	Andamento	
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023	PRAÇA DA ENTRADA, PÓRTICO E PASSEIOS ÀS MARGENS DA RODOVIA PE-088	-	-	R\$ -	-	20.935.844/0001-31	M LIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP	044/2023	2/5/2023	8 MESES	R\$ 2.807.311,39	-	-	R\$ 458.516,16	-	44.90.51	R\$ 1.017.984,04	R\$ 532.610,50	R\$ 1.017.984,04	R\$ 1.017.984,04	Andamento	
TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2023	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS DE OROBÓ/PE - LOTE 01	-	-	R\$ -	-	46.292.978/0001-75	ANDRÉ FELIPE MARCOS DE LIMA	047/2023	30/4/2023	4 MESES	R\$ 795.455,52	-	4 MESES	R\$ 134.384,30	-	44.90.51	R\$ 912.580,89	R\$ 660.860,95	R\$ 912.580,89	R\$ 912.580,89	Andamento	
TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2023	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS DE OROBÓ/PE - LOTE 02	-	-	R\$ -	-	46.292.978/0001-75	ANDRÉ FELIPE MARCOS DE LIMA	047/2023	30/4/2023	4 MESES	R\$ 646.095,21	-	4 MESES	-	-	44.90.51	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	Não iniciada	
DISPENSA Nº 003/2023	CONSTRUÇÃO DE 01 SUBESTAÇÃO AÉREA TRIFÁSICA DE 225 KVA NA ESCOLA SAGRADA FAMILIA	-	-	R\$ -	-	42.377.484/0001-32	ENGELLUX ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	046/2023	28/4/2023	1 MESES	R\$ 56.293,11	-	-	R\$ 10.866,69	-	44.90.51	R\$ 67.192,80	-	R\$ 67.192,80	R\$ 67.192,80	Concluído	
CONCORRÊNCIA Nº 001/2023	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO DISTRITO DE UMBURETAMA, OROBÓ/PE	-	FUNASA	R\$ -	-	07.408.234/0001-11	L&R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA	057/2023	7/12/2023	12 MESES	R\$ 3.639.014,43	-	-	-	-	44.90.51	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	Não iniciada	
TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2023	CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE TRATAMENTO DE EFLUENTES E ESTERQUEIRA PARA O MATADOURO PÚBLICO DE OROBÓ	-	-	R\$ -	-	35.670.929/0001-02	PROENG CONSTRUÇÕES E CONSULTORIAS LTDA	068/2023	-	3 MESES	R\$ 147.962,97	-	-	-	-	44.90.51	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	Não iniciada	
CONCORRÊNCIA Nº 002/2023	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA DE ACESSO AO DISTRITO DE FEIRA NOVA - OROBÓ/ PE	-	-	R\$ -	-	00.758.756/0001-02	CONSTRUTORA ANCAR LTDA	067/2023	26/10/2023	5 MESES	R\$ 3.568.139,56	-	-	-R\$ 260.651,09	-	44.90.51	R\$ 615.897,63	-	R\$ -	R\$ -	Andamento	
																R\$ 13.179.421,56	R\$ 2.063.423,36	R\$ 5.755.868,68	R\$ 12.148.637,05			