



PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBÓ - PE

ANEXO V

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBÓ-PE  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBÓ-PE  
EXERCÍCIO: 2015  
PERÍODO REFERENCIAL: III TRIMESTRE

Claudines Emerencio da Silva Vieira  
Auxiliar de Contabilidade  
CPF : Nº 028.970.364-60

Lúcio Donato de Mesquita  
Secretário de Obras e Serviços Públicos  
CPF Nº 024.034.234-83

Cleber José de Aguiar da Silva  
Prefeito  
CPF Nº 056.691.764-56

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO (5)	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO (6)	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO				ADITIVO		REAJUSTE (R\$) (20)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO (26)		
		Nº/ANO (7)	CONCEDENTE (8)	REPASSE (R\$) (9)	CONTRAPARTIDA (R\$) (10)	CNPJ / CPF (11)	RAZÃO SOCIAL (12)	Nº/ANO (13)	DATA INÍCIO (14)	PRAZO (15)	VALOR CONTRATADO (R\$) (16)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO (17)	PRAZO ADITADO (18)		VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$) (19)	NATUREZA DA DESPESA (20)	VALOR MEDIDO ACUMULADO (21)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$) (22)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$) (23)		VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$) (25)	
CARTA CONVITE nº005/2015	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, INCLUINDO O ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, OBRAS E PROJETOS, BEM COMO AS VISTORIAS E FISCALIZAÇÕES DOS MESMOS.	-	-	-	-	03.844.195/0001-99	JUSTO & BRANCO ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA		24/03/2015	12 MESES	R\$ 96.000,00					33.90.39	R\$ 40.000,00	R\$ 24.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	Andamento
CARTA CONVITE nº004/2014	REFORMA DA USF NO DISTRITO DE FIGUEIRAS NESTE MUNICÍPIO.	-	-	-	-	14.426.194/0001-04	R. CHAVES CONSTRUÇÕES LTDA - EPP		16/06/2014	5 MESES	R\$ 34.835,34		300 DIAS			44.90.51	R\$ 51.852,21	R\$ 30.186,05	R\$ 30.186,05	R\$ 30.186,05	Concluído	
TOMADA DE PREÇO nº 009/2014	REFORMA DA QUADRA ESPORTIVA DE CHÁ DO ROCHA	-	-	-	-	20.935.844/0001-31	M LIRA CONSTRUÇÕES SERVIÇOS EIRELI - EPP		21/01/2015	6 MESES	R\$ 193.280,26		30 DIAS			44.905.100	R\$ 44.421,44	R\$ 44.421,44	R\$ 161.671,93	R\$ 161.671,93	Concluído	
TOMADA DE PREÇO nº 003/2015	CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DA SAÚDE - MODALIDADE BÁSICA NO DISTRITO DE UMBURETAMA.	-	MINISTÉRIO DA SAÚDE	R\$ 80.000,00	R\$ 67.558,59	20.935.844/0001-31	M LIRA CONSTRUÇÕES SERVIÇOS EIRELI - EPP		28/06/2015	6 MESES	R\$ 147.487,68					44.905.100	R\$ 40.058,52	R\$ 40.058,52	R\$ 40.058,52	R\$ 40.058,52	Andamento	
TOMADA DE PREÇO nº 002/2015	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ANTONIO DA MATA RIBEIRO NO SÍTIO PIRAUÁ.	-	-	-	-	20.935.844/0001-31	M LIRA CONSTRUÇÕES SERVIÇOS EIRELI - EPP		13/07/2015	5 MESES	R\$ 193.605,05					44.905.100	R\$ 86.759,95	R\$ 86.759,95	R\$ 86.759,95	R\$ 86.759,95	Andamento	
TOMADA DE PREÇO nº 005/2015	REFORMA DA ESCOLA MANOEL SILVESTRE DA MATA RIBEIRO NO SÍTIO CAIÇARAS	-	-	-	-	20.935.844/0001-31	M LIRA CONSTRUÇÕES SERVIÇOS EIRELI - EPP		22/07/2015	5 MESES	R\$ 101.949,69					44.905.100	R\$ 37.822,07	R\$ 37.822,07	R\$ 37.822,07	R\$ 37.822,07	Andamento	
TOMADA DE PREÇO nº 002/2015	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANÍTICOS EM MANIBU, TANQUES, CAIÇARAS E VARJÃO, LOTE 02, ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE OROBÓ.	-	FEM	R\$ 225.305,04	-	10.324.550/0001-10	GRUPO MAIS COMÉRCIO LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA ME		15/06/2015	5 MESES	R\$ 194.561,21					44.905.100	R\$ 48.113,00	R\$ 48.113,00	R\$ 48.113,00	R\$ 48.113,00	Andamento	
TOMADA DE PREÇO nº 002/2015	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANÍTICOS EM ÁGUA BRANCA, LOTE 03, ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE OROBÓ.	-	FEM	R\$ 167.229,36	-	10.324.550/0001-10	GRUPO MAIS COMÉRCIO LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA ME		15/06/2015	5 MESES	R\$ 142.869,14					44.905.100	R\$ 52.973,42	R\$ 52.973,42	R\$ 52.973,42	R\$ 52.973,42	Andamento	
TOMADA DE PREÇO nº 002/2015	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANÍTICOS E CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO NA COMUNIDADE DE CHÁ DE LIMA, LOTE 04, ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE OROBÓ.	-	FEM	R\$ 152.106,21	-	10.324.550/0001-10	GRUPO MAIS COMÉRCIO LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA ME		15/06/2015	5 MESES	R\$ 135.138,21					44.905.100	R\$ 40.177,01	R\$ 40.177,01	R\$ 40.177,01	R\$ 40.177,01	Andamento	
TOMADA DE PREÇO nº 007/2015	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO POVOADO DE FEIRA NOVA.	-	-	-	-	03.332.651/0001-77	J. ANCHIETA SILVA CONSTRUÇÕES LTDA		01/07/2015	8 MESES	R\$ 376.675,98					44.905.100	R\$ 78.653,88	R\$ 78.653,88	R\$ 78.653,88	R\$ 78.653,88	Andamento	
TOMADA DE PREÇO nº 006/2015	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CORONEL ABILIO.	-	FEM	R\$ 204.650,96	R\$ 115.562,93	03.332.651/0001-77	J. ANCHIETA SILVA CONSTRUÇÕES LTDA		01/07/2015	6 MESES	R\$ 317.013,60					44.905.100	R\$ 31.502,42	R\$ 31.502,42	R\$ 31.502,42	R\$ 31.502,42	Andamento	
CARTA CONVITE nº017/2014	REFORMA DA ESCOLA JOSÉ MIGUEL DE AGUIAR.	-	-	-	-	11.211.110/0001-19	M. S. LOCAÇÕES CONSTRUÇÕES LTDA.		29/12/2014	5 MESES	R\$ 146.007,36					33.90.39	R\$ 71.565,96	R\$ 71.565,96	R\$ 149.750,01	R\$ 149.750,01	Concluído	
TOMADA DE PREÇO nº 008/2014	CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) QUADRA ESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIO PADRÃO FNDE (25,80 X 38,00) NO SÍTIO MANIBU.	-	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	R\$ 510.000,00	R\$ 55.909,44	04.393.361/0001-04	VASCONCELOS & MAGALHÃES EMPREENDIMENTOS LTDA.		09/02/2015	5 MESES	R\$ 564.763,84		150 DIAS			44.905.100	R\$ 15.653,39	R\$ 15.653,39	R\$ 62.636,23	R\$ 62.636,23	Andamento	
TOMADA DE PREÇO nº 001/2015	CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) QUADRA ESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIO PADRÃO FNDE (25,80 X 38,00) NO SÍTIO JUNDIAÍ.	-	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	R\$ 510.000,00	R\$ 54.215,09	17.808.689/0001-88	GB CONSTRUTORA INCORPORADORA LTDA - EPP		07/05/2015	5 MESES	R\$ 563.572,80		150 DIAS			44.905.100	R\$ 66.210,10	R\$ 66.210,10	R\$ 66.210,10	R\$ 66.210,10	Andamento	
Carta Convite nº004/2014	REFERENTE AO PAGAMENTO DO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA REFORMA DA USF DO FEIRA NOVA.	-	-	-	-	14.426.194/0001-04	R. CHAVES CONSTRUÇÕES LTDA - EPP		16/06/2014	5 MESES	R\$ 34.209,34					44.905.100	R\$ 30.450,28	R\$ -	R\$ 30.450,28	R\$ 30.450,28	Concluído	
TOMADA DE PREÇO nº 001/2014	REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1, NO DISTRITO DE UMBURETAMA ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO CONF. BM 002.	-	MINISTÉRIO DA SAÚDE	R\$ 408.000,00	R\$ 106.028,67	05.130.063/0001-86	DELHPI SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA.		23/05/2014	10 MESES	R\$ 512.270,43					44.905.100	R\$ 47.881,57	R\$ -	R\$ 47.881,57	R\$ 47.881,57	Distratado	
TOMADA DE PREÇO nº 002/2013	AMPLIAÇÃO DA UBS DO SÍTIO FIGUEIRAS.	-	MINISTÉRIO DA SAÚDE	R\$ 124.050,00	R\$ 9.233,98	09.084.085/0001-08	LETTAL CONSTRUÇÕES LTDA - EPP		05/11/2013	6 MESES	R\$ 131.944,29		360 DIAS			44.905.100	R\$ 10.923,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.923,20	Concluído	
CARTA CONVITE Nº 038/2012	REFORMA DO PSF DE MATINADAS	-	MINISTÉRIO DA SAÚDE	R\$ 77.826,80	R\$ 603,38	09.084.085/0001-08	LETTAL CONSTRUÇÕES LTDA - EPP		13/12/2012	5 MESES	R\$ 73.922,44		150 DIAS			44.905.100	R\$ 27.859,26	R\$ -	R\$ -	R\$ 27.859,26	Concluído	
TOMADA DE PREÇO nº 003/2013	CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ACADEMIA DA SAÚDE EM SERRA DE CAPOEIRA, ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO.	-	MINISTÉRIO DA SAÚDE	R\$ 100.000,00	R\$ 73.956,58	05.130.063/0001-86	DELHPI SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA.		20/12/2013	12 MESES	R\$ 169.968,24					44.905.100	R\$ 223.410,87	R\$ -	R\$ -	R\$ 223.410,87	Distratado	
TOMADA DE PREÇO nº 002/2014	CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1, NA LOCALIDADE DE JUNDIAÍ, ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO.	-	MINISTÉRIO DA SAÚDE	R\$ 408.000,00	R\$ 106.028,67	05.356.734/0001-21	TEP CONSTRUTORA LTDA		19/05/2014	10 MESES	R\$ 532.348,44		300 DIAS			44.905.100	R\$ 213.608,29			R\$ 213.608,29	Distratado	
															<b>TOTAL</b>	<b>1.259.896,84</b>	<b>668.097,21</b>	<b>1.004.846,44</b>	<b>1.480.648,06</b>			