



PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBÓ - PE

ANEXO V

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBÓ-PE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBÓ-PE
EXERCÍCIO: 2017
PERÍODO REFERENCIAL: IV TRIMESTRE (01/10/2017 a 31/12/2017)

José Lúcio da Silva
Secretário Municipal de Finanças
CPF : Nº 041.654.564-54

Marcos Severino de Lima
Secretário de Obras e Serviços Públicos
CPF Nº 046.026.114-27

Cleber José de Aguiar da Silva
Prefeito
CPF Nº 056.691.764-56

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO (5)	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO (6)	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE (R\$) (20)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO (26)
		Nº/ANO (7)	CONCEDENTE (8)	REPASSE (R\$) (9)	CONTRAPARTIDA (R\$) (10)	CNPJ / CPF (11)	RAZÃO SOCIAL (12)	Nº/ANO (13)	DATA INÍCIO (14)	PRAZO (15)	VALOR CONTRATADO (R\$) (16)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO (17)	PRAZO ADITADO (18)	VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$) (19)		NATUREZA DA DESPESA (20)	VALOR MEDIDO ACUMULADO (21)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$) (22)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$) (23)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$) (25)	
CARTA CONVITE Nº005/2015	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, INCLUINDO O ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, OBRAS E PROJETOS, BEM COMO AS VISTORIAS E FISCALIZAÇÕES DOS MESMOS.	-	-	-	-	03.844.195/0001-99	JUSTO & BRANCO ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA		24/03/2015	12 MESES	R\$ 96.000,00		36 MESES	R\$ 288.000,00		33.90.39	R\$ 264.000,00	R\$ 32.000,00	R\$ 96.000,00	R\$ 264.000,00	Andamento
TOMADA DE PREÇO Nº 002/2015	CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ACADEMIA DE SAÚDE - MODELO INTERMEDIÁRIA NA COMUNIDADE DE MATINADAS.	-	MINISTÉRIO DA SAÚDE	R\$ 100.000,00	R\$ 83.814,71	20.935.844/0001-31	M LIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP		06/07/2015	6 MESES	R\$ 183.814,71	23/12/2016	360 DIAS			44.90.51	R\$ 178.280,16	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 178.280,16	Concluído
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2015	CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) QUADRA ESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIO PADRÃO FNDE (25,80 X 38,00) NO SÍTIO JUNDIAÍ.	-	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	R\$ 510.000,00	R\$ 54.215,09	17.808.689/0001-88	GB CONSTRUTORA INCORPORADORA LTDA - EPP		7/5/2015	5 MESES	R\$563.572,80	25/05/2016	300 DIAS			44.90.51	R\$155.641,39		R\$27.845,19	R\$155.641,39	Distratado
TOMADA DE PREÇO Nº 004/2016	CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) MÓDULOS DE SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE OROBÓ/PE, LOCAL SÍTIO ESPINHO PRETO DE CIMA, SÍTIO MULUNGU, SÍTIO CAIÇARAS.	-	SUDENE	R\$ 390.000,00	R\$ 131.829,40	12.209.627/0001-36	RTS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.		23/05/2016	3 MESES	R\$ 521.829,40	11/05/2017	360 DIAS			44.90.51	R\$ 241.807,26		R\$ 51.042,15	R\$ 241.807,26	Distratado
TOMADA DE PREÇO Nº 002/2016	CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) QUADRA ESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIO PADRÃO FNDE (25,80 X 38,00) NO SÍTIO ENCRUZILHADA (MANIBU)	-	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	R\$ 510.000,00	R\$ 55.909,44	11.508.867/0001-79	KADORE COMERCIO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA.		14/03/2016	5 MESES	R\$ 397.350,54	31/07/2017	300 DIAS			44.90.51	R\$ 206.609,87		R\$ -	R\$ 154.366,98	Distratado
TOMADA DE PREÇO Nº 006/2016	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (CAEDE) E CRECHE, NO CENTRO DE OROBÓ/PE	-	-	-	-	20.935.844/0001-31	M LIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP		20/06/2016	12 MESES	R\$ 581.834,00	15/12/2017	180 DIAS	R\$ 48.429,11		44.90.51	R\$ 643.239,39	R\$ 104.672,39	R\$ 445.970,49	R\$ 580.928,80	Concluído
TOMADA DE PREÇO Nº 011/2016	PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DA VIA DE ACESSO AO SÍTIO CAIÇARAS - MUNICÍPIO DE OROBÓ / PE	-	-	-	-	41.109.612/001-02	Z PAULA CONSTRUÇÕES - LTDA		05/09/2016	2 MESES	R\$ 111.104,94	30/06/2017	240 DIAS	R\$ 27.454,79		44.90.51	R\$ 136.489,50		R\$ 121.609,80	R\$ 136.489,50	Concluído
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2017	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DO COMPLEMENTO DA VIA DE ACESSO AO SÍTIO CAIÇARAS	-	-	-	-	41.109.612/001-02	Z PAULA CONSTRUÇÕES - LTDA		17/05/2017	2 MESES	R\$ 42.992,20	11/07/2017		R\$ 4.502,20		44.90.51	R\$ 47.494,40		R\$ 47.494,40	R\$ 47.494,40	Concluído
TOMADA DE PREÇO 008/2016	CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) QUADRA ESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIO PADRÃO FNDE (25,80 X 38,00) NO SÍTIOJUNDIAÍ.	-	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	R\$ 410.933,52	R\$ 45.144,19	22.289.485/0001-18	G.A.A DIAS EIRELLI-ME		21/12/2016	4 MESES	R\$ 410.933,52	31/07/2017				44.90.51	R\$ 176.081,11		R\$ 176.081,11	R\$ 176.081,11	Distratado
TOMADA DE PREÇO 010/2016	REVITALIZAÇÃO DE UMA PRAÇA NO DISTRITO DE FEIRA NOVA, OROBÓ-PE	-	-	-	-	20.935.844/0001-31	M LIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP		23/01/2016	3 MESES	R\$ 124.200,63	19/05/2017		R\$ 61.976,61		44.90.51	R\$ 185.802,44		R\$ 185.802,44	R\$ 185.802,44	Concluído
TOMADA DE PREÇO 003/2017	CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DE JUNDIAÍ E A CONCLUSÃO DOS SISTEMAS JÁ INSTALADOS NAS COMUNIDADE DE ESPINHO PRETO DE CIMA E CAIÇARAS, OROBÓ-PE.	-	SUDENE	R\$ 390.000,00	-	24.173.117/0001-35	ENGEDUX ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELLI EPP		07/08/2017	1 MÊS	R\$ 117.494,35	04/09/2017		-R\$ 80,11		44.90.51	R\$ 117.214,24		R\$ 117.214,24	R\$ 117.214,24	Concluído
TOMADA DE PREÇO 003/2017	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE CHÁ DE VIRAÇÃO	-	-	-	-	20.935.844/0001-31	M LIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP		07/08/2017	4 MESES	R\$ 242.951,06		4 MESES			44.90.51	R\$ 43.997,54	R\$ 43.997,54	R\$ 43.997,54	R\$ 43.997,54	Andamento
TOTAL																	2.396.657,30	200.669,93	1.333.057,36	2.282.103,82	