



PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBÓ - PE

ANEXO V

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBÓ-PE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBÓ-PE
EXERCÍCIO: 2015
PERÍODO REFERENCIAL: IV TRIMESTRE

Claudine Emerencio da Silva Vieira
Auxiliar de Contabilidade
CPF: Nº 028.970.364-60

Lúcio Donato de Mesquita
Secretário de Obras e Serviços Públicos
CPF Nº 024.034.234-83

Cleber José de Aguiar da Silva
Prefeito
CPF Nº 056.691.764-56

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO (5)	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO (6)	CONVÊNIO					CONTRATADO	CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE (RS) (20)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO (26)
		Nº ANO (7)	CONCEDENTE (8)	REPASSE (RS) (9)	CONTRAPARTIDA (RS) (10)	CNPJ / CPF (11)		RAZÃO SOCIAL (12)	Nº ANO (13)	DATA INÍCIO (14)	PRAZO (15)	VALOR CONTRATADO (RS) (16)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO (17)	PRAZO ADITADO (18)		VALOR ADITADO ACUMULADO (RS) (19)	NATUREZA DA DESPESA (20)	VALOR MEDIDO ACUMULADO (21)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (RS) (22)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (RS) (23)	
CARTA CONVITE nº005/2015	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, INCLUINDO O ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, OBRAS E PROJETOS, BEM COMO AS VISTORIAS E FISCALIZAÇÕES DOS MESMOS.	-	-	-	-	03.844.195/0001-99	JUSTO & BRANCO ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA		24/03/2015	12 MESES	R\$ 96.000,00					33.90.39	R\$ 64.000,00	R\$ 16.000,00	R\$ 56.000,00	R\$ 56.000,00	Andamento
CARTA CONVITE nº004/2014	REFORMA DA USF NO DISTRITO DE FIGUEIRAS NESTE MUNICÍPIO.	-	-	-	-	14.426.194/0001-04	R. CHAVES CONSTRUÇÕES LTDA - EPP		16/06/2014	5 MESES	R\$ 34.835,34		300 DIAS			44.905.10	R\$ 51.852,21	R\$ 30.186,05	R\$ 30.186,05	R\$ 30.186,05	Concluído
TOMADA DE PREÇO nº009/2014	REFORMA DA QUADRA ESPORTIVA DE CHÁ DO ROCHA	-	-	-	-	20.935.844/0001-31	M LIRA CONSTRUÇÕES SERVIÇOS EIRELI - EPP	E	21/01/2015	6 MESES	R\$ 193.280,26		30 DIAS			44.905.100	R\$ 44.421,44	R\$ 44.421,44	R\$ 161.671,93	R\$ 161.671,93	Concluído
TOMADA DE PREÇO nº003/2015	CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DA SAÚDE - MODALIDADE BÁSICA NO DISTRITO DE UMBURETAMA.	-	MINISTÉRIO DA SAÚDE	R\$ 80.000,00	R\$ 67.558,59	20.935.844/0001-31	M LIRA CONSTRUÇÕES SERVIÇOS EIRELI - EPP	E	28/06/2015	6 MESES	R\$ 147.487,68					44.905.100	R\$ 40.058,52	R\$ 40.058,52	R\$ 40.058,52	R\$ 40.058,52	Andamento
TOMADA DE PREÇO nº002/2015	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ANTONIO DA MATA RIBEIRO NO SÍTIO PIRAUÁ.	-	-	-	-	20.935.844/0001-31	M LIRA CONSTRUÇÕES SERVIÇOS EIRELI - EPP	E	13/07/2015	5 MESES	R\$ 193.605,05		60 DIAS			44.905.100	R\$ 108.702,92	R\$ 108.702,92	R\$ 108.702,92	R\$ 108.702,92	Andamento
TOMADA DE PREÇO nº005/2015	REFORMA DA ESCOLA MANOEL SILVESTRE DA MATA RIBEIRO NO SÍTIO CAIÇARAS	-	-	-	-	20.935.844/0001-31	M LIRA CONSTRUÇÕES SERVIÇOS EIRELI - EPP	E	22/07/2015	5 MESES	R\$ 101.949,69					44.905.100	R\$ 85.127,93	R\$ 85.127,93	R\$ 85.127,93	R\$ 85.127,93	Andamento
TOMADA DE PREÇO nº002/2015	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM MANIBU, TANQUES, CAIÇARAS E VARJÃO, LOTE 02, ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE OROBÓ.	-	FEM	R\$ 225.305,04	-	10.324.550/0001-10	GRUPO MAIS COMÉRCIO LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA ME		15/06/2015	5 MESES	R\$ 194.561,21					44.905.100	R\$ 48.113,00	R\$ -	R\$ 48.113,00	R\$ 48.113,00	Distratado
TOMADA DE PREÇO nº002/2015	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM ÁGUA BRANCA, LOTE 03, ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE OROBÓ.	-	FEM	R\$ 167.229,36	-	10.324.550/0001-10	GRUPO MAIS COMÉRCIO LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA ME		15/06/2015	5 MESES	R\$ 142.869,14					44.905.100	R\$ 52.973,42	R\$ -	R\$ 52.973,42	R\$ 52.973,42	Distratado
TOMADA DE PREÇO nº002/2015	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS E CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO NA COMUNIDADE DE CHÁ DE LIMA, LOTE 04, ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE OROBÓ.	-	FEM	R\$ 152.106,21	-	10.324.550/0001-10	GRUPO MAIS COMÉRCIO LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA ME		15/06/2015	5 MESES	R\$ 135.138,21					44.905.100	R\$ 40.177,01	R\$ -	R\$ 40.177,01	R\$ 40.177,01	Distratado
TOMADA DE PREÇO nº007/2015	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO POVOADO DE FEIRA NOVA.	-	-	-	-	03.332.651/0001-77	J. ANCHIETA SILVA CONSTRUÇÕES LTDA		01/07/2015	8 MESES	R\$ 376.675,98					44.905.100	R\$ 171.152,43	R\$ 48.180,32	R\$ 171.152,43	R\$ 171.152,43	Andamento
TOMADA DE PREÇO nº006/2015	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CORONEL ABILIO.	-	FEM	R\$ 204.650,96	R\$ 115.562,93	03.332.651/0001-77	J. ANCHIETA SILVA CONSTRUÇÕES LTDA		01/07/2015	6 MESES	R\$ 317.013,60					44.905.100	R\$ 373.703,11	R\$ 163.190,48	R\$ 373.703,11	R\$ 373.703,11	Concluído
CARTA CONVITE nº017/2014	REFORMA DA ESCOLA JOSÉ MIGUEL DE AGUIAR.	-	-	-	-	11.211.110/0001-19	M. S. LOCAÇÕES CONSTRUÇÕES LTDA.	E	29/12/2014	5 MESES	R\$ 146.007,36					33.90.39	R\$ 149.750,01	R\$ -	R\$ 149.750,01	R\$ 149.750,01	Concluído
TOMADA DE PREÇO nº008/2014	CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) QUADRA ESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIO PADRÃO FNDE (25,80 X 38,00) NO SÍTIO MANIBU.	-	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	R\$ 510.000,00	R\$ 55.909,44	04.393.361/0001-04	VASCONCELOS & MAGALHÃES EMPREENDIMENTOS LTDA.		09/02/2015	5 MESES	R\$ 564.763,84		150 DIAS			44.905.100	R\$ 113.832,40	R\$ 39.733,02	R\$ 113.832,40	R\$ 113.832,40	Distratado
TOMADA DE PREÇO nº001/2015	CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) QUADRA ESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIO PADRÃO FNDE (25,80 X 38,00) NO SÍTIO JUNDIAÍ.	-	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	R\$ 510.000,00	R\$ 54.215,09	17.808.689/0001-88	GB CONSTRUTORA INCORPORADORA LTDA - EPP		07/05/2015	5 MESES	R\$ 563.572,80		150 DIAS			44.905.100	R\$ 130.875,99	R\$ 35.789,90	R\$ 130.875,99	R\$ 130.875,99	Andamento
TOMADA DE PREÇO nº009/2015	REFERENTE AO PAGAMENTO DO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA CONCLUSÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS NA RUA DA ENTRADA DA CIDADE, RUA PAULO DE MAJOR E RUA EM UMBURETAMA.	-	-	-	-	07.524.547/0001-35	V & A CONSTRUTORA LTDA. ME		17/08/2015	4 MESES	R\$ 59.716,39					33.90.39	R\$ 56.293,71	R\$ 56.293,71	R\$ 56.293,71	R\$ 56.293,71	Andamento
Carta Convite nº004/2014	REFERENTE AO PAGAMENTO DO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA REFORMA DA USF DO FEIRA NOVA.	-	-	-	-	14.426.194/0001-04	R. CHAVES CONSTRUÇÕES LTDA - EPP		16/06/2014	5 MESES	R\$ 34.209,34					44.905.100	R\$ 30.450,28	R\$ -	R\$ 30.450,28	R\$ 30.450,28	Concluído
TOMADA DE PREÇO nº005/2015	REFERENTE A CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1, NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE OROBÓ	-	MINISTÉRIO DA SAÚDE	R\$ 408.000,00	R\$ 124.654,79	14.417.792/0001-09	SS SERVIÇOS LOCAÇÕES CONSTRUÇÕES LTDA EPP	E	09/09/2015	10 MESES	R\$ 402.007,01					44.905.100	R\$ 18.451,38	R\$ 18.451,38	R\$ 18.451,38	R\$ 18.451,38	Andamento
TOMADA DE PREÇO nº006/2015	REFERENTE A CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1, NO DISTRITO DE UMBURETAMA ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO.	-	MINISTÉRIO DA SAÚDE	R\$ 408.000,00	R\$ 64.985,36	20.935.844/0001-31	M LIRA CONSTRUÇÕES SERVIÇOS EIRELI - EPP	E	22/07/2015	6 MESES	R\$ 235.426,03					44.905.100	R\$ 53.661,31	R\$ 53.661,31	R\$ 53.661,31	R\$ 53.661,31	Andamento
TOMADA DE PREÇO nº001/2014	REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1, NO DISTRITO DE UMBURETAMA ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO CONF. BM 002.	-	MINISTÉRIO DA SAÚDE	R\$ 408.000,00	R\$ 106.028,67	05.130.063/0001-86	DELHPI SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA.		23/05/2014	10 MESES	R\$ 512.270,43					44.905.100	R\$ 47.881,57	R\$ -	R\$ 47.881,57	R\$ 47.881,57	Distratado
TOMADA DE PREÇO nº002/2013	AMPLIAÇÃO DA UBS DO SÍTIO FIGUEIRAS.	-	MINISTÉRIO DA SAÚDE	R\$ 124.050,00	R\$ 9.233,98	09.084.085/0001-08	LETTAL CONSTRUÇÕES LTDA - EPP		05/11/2013	6 MESES	R\$ 131.944,29		360 DIAS			44.905.100	R\$ 10.923,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.923,20	Concluído
CARTA CONVITE nº038/2012	REFORMA DO PSF DE MATINADAS	-	MINISTÉRIO DA SAÚDE	R\$ 77.826,80	R\$ 603,38	09.084.085/0001-08	LETTAL CONSTRUÇÕES LTDA - EPP		13/12/2012	5 MESES	R\$ 73.922,44		150 DIAS			44.905.100	R\$ 27.859,26	R\$ -	R\$ -	R\$ 27.859,26	Concluído
TOMADA DE PREÇO nº003/2013	CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ACADEMIA DA SAÚDE EM SERRA DE CAPOEIRA, ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO.	-	MINISTÉRIO DA SAÚDE	R\$ 100.000,00	R\$ 73.956,58	05.130.063/0001-86	DELHPI SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA.		20/12/2013	12 MESES	R\$ 169.968,24					44.905.100	R\$ 223.410,87	R\$ -	R\$ -	R\$ 223.410,87	Distratado
TOMADA DE PREÇO nº002/2014	CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1, NA LOCALIDADE DE JUNDIAÍ, ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO.	-	MINISTÉRIO DA SAÚDE	R\$ 408.000,00	R\$ 106.028,67	05.356.734/0001-21	TEP CONSTRUTORA LTDA		19/05/2014	10 MESES	R\$ 532.348,44		300 DIAS			44.905.100	R\$ 213.608,29			R\$ 213.608,29	Distratado
TOTAL																	2.157.280,28	739.796,98	1.769.062,97	2.244.864,59	